



Tepic, Nayarit, Enero 17 del 2011.

Oficio No. RUAN/113/2011

Asunto: Remisión Informes.

M. EN C. JORGE LUIS GUEVARA REYNAGA
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PRESENTE.

En atención a la solicitud recibida vía correo electrónico, donde se nos requiere informar sobre los avances del FAM 2008, FAM 2009 y FAM 2010, me permito enviar a usted los formatos que ustedes nos hicieron llegar vía correo electrónico debidamente requisitados; cabe señalar que esta información ya fue enviada por correo electrónico como se nos indico en su momento a la Mtra. Rocío Chávez, formalizando por esta vía la entrega de la información requerida.

Se anexa:

1.- CD que incluye reporte de avances de infraestructura física del fondo de aportaciones múltiples (FAM) 2008, 2009 Y 2010, correspondiente al 4to. Trimestre 2010.

Sin más por el momento y en espera de cualquier comentario al respecto, me despido de usted quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"


C.P. JUAN LOPEZ SALAZAR
RECTOR

C.c.p.- Dra. Sonia Reynaga Obregón.- Directora General de Educación Superior Universitaria.
C.c.p.- Cp. Marcela Luna López.- Sra. De Finanzas de la UAN.
C.c.p.- Archivo.



REPORTE DE AVANCES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Información General

Nombre de la institución:

Universidad Autónoma de Nayarit

Entidad federativa:

Nayarit

ClaveInst 911

18MSU0019M

Año que se reporta:	2010
Trimestre que se reporta:	4to. Trimestre 2010
Fecha de elaboración del reporte:	ENER-15-2011

Consecutivo	Descripción de la obra	No. de m2	Sede Obra					Monto por tipo de construcción (cifras en pesos)			
			Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre del Campus	Campus existente	Nuevo Campus	Obra Nueva	Remodelación y/o adecuación	Ampliación	Mantenimiento
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)											
1	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES. SEGUNDA ETAPA.	4,070	529.00	Ciencias Sociales y Humanidades	Cd. de la Cultura "Amado Nervo"	X		28,910,000.00			
2	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMICA (CAMPUS BAHIA DE BANDERAS. EDIFICIO DE AULAS. SEGUNDA ETAPA).	3,242	783.00	Ciencias Económicas Administrativas*	Bahía de Banderas		X	17,647,673.89			
Total apoyado con recursos FAM		7,312						46,557,673.89	0.00	0.00	0.00

Espacios Educativos

[illegible]

Estatus de las Obras				Recursos Ejercidos (montos en pesos)	Observaciones de las obras detenidas-demoradas
Fecha de Inicio	Fecha de terminación		Fecha de inauguración de la obra más relevante	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	Comentarios sobre problemas en obra
Real (Primera piedra)	Programado	Real			
				\$	El proyecto se encuentra en revision en la secretaria de obras publicas para posteriormente hacer la licitacion.(No ha habido cambio alguno en relación con el informe anterior)
				\$	En la primera etapa se construyo la cimentación y estructura de esta edificio, en esta segunda etapa se esta trabajando en la terminacion (alberilerias, acabados, cancelerias, inst. etc), el edificio contiene 22 aulas, 8 oficinas, 36 cubiculos, modulos sanitarios. En la siguiente etapa de construccion se tendria que trabajar sobre las areas exteriores del edificio (estacionamiento, ingresos al campus, alumbrado exterior. (No ha habido cambio alguno en relación al informe anterior)