

REPORTE DE AVANCES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Información General

Nombre de la institución:

Universidad Autónoma de Nayarit

Entidad federativa:

Nayarit

Clavelnst 911

18MSU0019M

Año que se reporta:	2009
Trimestre que se reporta:	3er. Trimestre 2010
Fecha de elaboración del reporte:	oct-10

Consecutivo	Descripción de la obra	No. de m2	Sede Obra					Monto por tipo de construcción (cifras en pesos)						
			Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre del Campus	Campus existente	Nuevo Campus	Obra Nueva	Remodelación y/o adecuación	Ampliación	Mantenimiento			
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)														
1	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (CUSH-2) SEGUNDO EDIFICIO.	4,070.00						9,755,000.00						
2	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMICA (CAMPUS BAHIA DE BANDERAS) SEGUNDA ETAPA, OBRA NEGRA Y ACABADOS EN EL EDIFICIO.	3,241.79						9,755,000.00						
Total apoyado con recursos FAM		7,312						19,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Equipamiento	Monto Apoyado (en pesos)	Número de alumnos beneficiados			Matrícula total de la DES	Número de académicos beneficiados	Derrama económica			Aulas / Salones		Taller		Laboratorio		Cubículo		Biblioteca		A			
		Femenino	Masculino	Total			Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número		Metros cuadrados programados	% de avance	Número
							Monto	Número															
	9,755,000.00						3,902,000	75		27	1,597			6	173	20	336						
	9,755,000.00						3,902,000	75		18	926				44	515							
0.00	19,510,000.00	0	0	0	0	0	7,804,000	150	0	45	2,523	0	0	0	6	173	0	64	851	0	0	0	0

Espacios Educativos

Auditorio		Oficina académica		Oficina administrativa		Centros de Computo		Centros de Lenguaje		Aulas /Salas Magnas		Aulas /Salas de Usos Múltiples		Aulas /Salas Didácticas		Áreas Comunes		Sanitarios		Otros		Total		Estado							
Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	Avance		Fecha de				
																									% de avance ponderado de la obra	% de avance en equipamiento	Programado				
		1	108														3	708			4	163			5	397.00	84	4,070	0%		SIN FECHA
		4	109		13	92					1	147					4	1,667			9	111			6		66	3,242	0%		SIN FECHA
0	0	5	217	0	13	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2,375	0	13	274	0	11	397	0	150	7,312				

Estatus de las Obras				Recursos Ejercidos (montos en pesos)	Observaciones de las obras detenidas-demoradas
Fecha de Inicio	Fecha de terminación		Fecha de inauguración de la obra más relevante	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	Comentarios sobre problemas en obra
Real (Primera piedra)	Programado	Real			
				\$ -	PROYECTO SOLVENTADO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR OBRAS PUBLICAS Y EN ETAPA DE LICITACION
				\$ 1'967,133.37 COMPLEMENTO DEL ANTICIPO DE OBRA A CARGO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	LA CONSTRUCCION DE LA OBRA CONTINUA SE TIENEN TERMINADA LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, LAS INST. ELECTRICAS SE ENCUESTRAN CON UN AVANCE DEL 80%, SE TERMINO CON LA COLOCACION DE PISOS CERAMICOS EN LOS ESPACIOS INTERIORES Y PISOS EN PASILLOS EXTERIORES Y ACTUALMENTE SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE CANCELERIAS Y PINTURA EN MUROS Y PLAFONES LA TERMINACION DE ESTA ETAPA ESTA PROGRAMADA PARA FINALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010.

REPORTE DE AVANCES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Información General

Nombre de la institución:

Universidad Autónoma de Nayarit

Entidad federativa:

Nayarit

Clavelnst 911

18MSU0019M

Año que se reporta:	2008
Trimestre que se reporta:	3er. Trimestre 2010
Fecha de elaboración del reporte:	oct-10

Consecutivo	Descripción de la obra	No. de m2	Sede Obra					Monto por tipo de construcción (cifras en pesos)				
			Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre del Campus	Campus existente	Nuevo Campus	Obra Nueva	Remodelación y/o adecuación	Ampliación	Mantenimiento	Equipamiento
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)												
1	Construir el Edificio Principal de Economía, DES Ciencias Económico Administrativas	2,216.71		Ciencias Económico Administrativas	Ciudad de la Cultura Amado Nervo			10,490,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Construir el Complemento del Centro de Lenguas, proyecto transversal	2,544.00		Todas	Ciudad de la Cultura Amado Nervo			6,950,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total apoyado con recursos FAM		4,761						17,441,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00

