

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios |
|--|---|-----------|-----------|--------|--------------------|-------------------|-----------|--------------------|--|------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 18-NAYARIT RECURSO 2008 | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES 2 REGISTROS | | | | | | | | | | | |
| FAM | | | | | | | | | | | |
| INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | |
| 139596 | CONSTRUIR EL COMPLEMENTO DEL CENTRO DE LENGUAS, PROYECTO TRANSVERSAL, CAMPUS CIUDAD DE LA CULTURA | 17-TEPIC | TEPIC | URBANO | FAM2008-2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION SUPERIOR | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT | - |
| 139594 | CONSTRUIR EL EDIFICIO PRINCIPAL DE ECONOMIA, DES CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS FAM2008-1. | 17-TEPIC | TEPIC | URBANO | FAM2008-1. | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT | - |

ANEXO III

SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Unidad de Medida | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|---|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|---|
| | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24 |
| | 17,441,790 | 17,441,790 | 17,441,790 | 14,513,487 | 83.2% | 29,549 | 0 | | 2.00 | 1.00 | 50.0% | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 6,950,800 | 6,950,800 | 6,950,800 | 4,137,539 | 59.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | SE ESTA EN ESPERA DE QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES ESTABLEZCAN LAS FECHAS PARA LA ENTREGA DE LA OBRA. ESTA ENTREGA ES SOLO DEL PRIMER EDIFICIO NO ASI DE LA OBRA TOTAL ESTIMADA PARA SER EJECUTADA CON ESTE RECURSO. |
| | 10,490,990 | 10,490,990 | 10,490,990 | 10,375,948 | 98.9% | 29,549 | 0 | ESCUELA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA ESTA PENDIENTE UNICAMENTE TERMINAR CON LAS BANQUETAS DEL ACCESO PRINCIPAL Y LAS INSTALACIONES PARA CONECTAR LAS AGUAS PLUVIALES. |