

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	19-NAYARIT RECURSO 2008								
	APORTACIONES FEDERALES 2 REGISTROS								
	FAM								
	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA								
	CONSTRUCCIÓN								
163717	CONSTRUIR EL COMPLEMENTO DEL CENTRO DE LENGUAS, PROYECTO TRANSVERSAL, CAMPUS CIUDAD DE LA CULTURA AMADO NERVO FAM2008-2	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	FAM2008-2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL
163673	CONSTRUIR EL EDIFICIO PRINCIPAL DE ECONOMÍA, DES CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS FAM2008-1;	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	FAM2008-1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				
			Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado		Ejercido	Generados					Ejercidos
10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21
			17,441,790	17,441,790	17,441,790	14,674,486	84.1%	57,922	0		2.00	1.00	50.0%
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	-	-	6,950,800	6,950,800	6,950,800	4,298,538	61.8%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	-	-	10,490,990	10,490,990	10,490,990	10,375,948	98.9%	57,922	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%

Información complementaria y explicación de variaciones
24
SE ESTA EN ESPERA DE QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES ESTABLEZCAN LAS FECHAS PARA LA ENTREGA DE LA OBRA. ESTA ENTREGA ES SOLO DEL PRIMER EDIFICIO, NO ASI DE LA OBRA TOTAL ESTIMADA PARA SER EJECUTADA CON ESTE RECURSO. SE INICIO EL CICLO ESCOLAR 2010-2011 Y SE ESTAN ACONDICIONANDO OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y POSTERIORMENTE SE ACONDICIONARAN LAS AULAS.
LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA ESTA PENDIENTE UNICAMENTE TERMINAR CON LAS BANQUETAS DEL ACCESO PRINCIPAL Y LAS INSTALACIONES PARA CONECTAR LAS AGUAS PLUVIALES. (NO HA PRESENTADO CAMBIO EN RELACION AL INFORME DEL 2DO. TRIMESTRE).