

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>16-NAYARIT RECURSO 2008</b>											
<b>APORTACIONES FEDERALES 2 REGISTROS</b>											
<b>FAM</b>											
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA</b>											
	CONSTRUCCIÓN										
161846	CONSTRUIR EL COMPLEMENTO DEL CENTRO DE LENGUAS, PROYECTO TRANSVERSAL, CAMPUS CIUDAD DE LA CULTURA AMADO NERVO FAM2008-2	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	FAM2008-2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	-
161830	CONSTRUIR EL EDIFICIO PRINCIPAL DE ECONOMIA, DES CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS FAM2008-1	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	FAM2008-1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	-

ANEXO III  
RE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
s y porcentajes sin incluir decimales)

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
		Ministrado	Programado	Ejercido								
12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	17,441,790	17,441,790	17,441,790	14,674,486	84.1%	86,237	0		2.00	1.00	50.0%	
	6,950,800	6,950,800	6,950,800	4,298,538	61.8%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	SE ESTA EN ESPERA DE QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES ESTABLEZCAN LAS FECHAS PARA LA ENTREGA DE LA OBRA. ESTA ENTREGA ES SOLO DEL PRIMER EDIFICIO. NO ASI DE LA OBRA TOTAL ESTIMADA PARA SER EJECUTADA CON ESTE RECURSO. YA SE ESTAN USANDO ALGUNOS ESPACIOS ADMINISTRATIVOS Y EN EL MES DE ENERO SE INICIARAN CON ALGUNAS CLASES DE IDIOMAS, CON ESTO SE UTILIZARAN ALGUNAS AULAS.
	10,490,990	10,490,990	10,490,990	10,375,948	98.9%	86,237	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. UNICAMENTE ESTA PENDIENTE TERMINAR CON LAS BANQUETAS DEL ACCESO PRINCIPAL Y LAS INSTALACIONES PARA CONECTAR LAS AGUAS PLUVIALES. (NO HA PRESENTADO CAMBIO EN RELACION AL INFORME DEL 3ER. TRIMESTRE).