

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>18-NAYARIT RECURSO 2009</b>											
	<b>APORTACIONES FEDERALES 1 REGISTROS</b>											
	<b>FAM</b>											
	<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA</b>											
	CONSTRUCCIÓN											
163773	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMICA (CAMPUS BAHIA DE BANDERAS) SEGUNDA ETAPA OBRA NEGRA Y ACABADOS EN EL EDIFICIO FAM 2009-2	20-BAHIA DE BANDERAS	BUCERIAS	URBANO	FAM 2009-2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT		

ES

Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
	Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
9,755,000	9,755,000	9,755,000	1,967,133	20.2%	0	0		0.00	0.00	0.0%	
9,755,000	9,755,000	9,755,000	1,967,133	20.2%	0	0	ESCUELA	0.00	0.00	0.0%	LA CONSTRUCCION DE LA OBRA CONTINUA SE TIENEN TERMINADA LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, LAS INST. ELECTRICAS SE ENCUENTRAN CON UN AVANCE DEL 80%, SE TERMINO CON LA COLOCACION DE PISOS CERAMICOS EN LOS ESPACIOS INTERIORES Y PISOS EN PASILLOS EXTERIORES Y ACTUALMENTE SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE CANCELERIAS Y PINTURA EN MUROS Y PLAFONES LA TERMINACION DE ESTA ETAPA ESTA PROGRAMADA PARA FINALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010.