



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE NAYARIT

Tepic, Nayarit, Abril 15 del 2011.
Oficio No. RUAN/346/2011
Asunto: Remisión Informes.

M. EN C. JORGE LUIS GUEVARA REYNAGA
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PRESENTE.

En atención a la solicitud recibida vía correo electrónico, donde se nos requiere informar sobre los avances del FAM 2008, FAM 2009 y FAM 2010, me permito enviar a usted los formatos que ustedes nos hicieron llegar vía correo electrónico debidamente requisitados; cabe señalar que esta información ya fue enviada por correo electrónico como se nos indico en su momento a la Mtra. Rocío Chávez; formalizando por esta vía la entrega de la información requerida.

Se anexa:

1.- CD que incluye reporte de avances de infraestructura física del fondo de aportaciones múltiples (FAM) 2008, 2009 Y 2010, correspondiente al 1er. Trimestre 2011.

Sin más por el momento y en espera de cualquier comentario al respecto, me despido de usted quedando a sus órdenes.


ATENTAMENTE
"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"




C.P. JUAN LOPEZ SALAZAR
RECTOR



C.c.p.- Dra. Sonia Reynaga Obregón.- Directora General de Educación Superior Universitaria.
C.c.p.- Cp. Marcela Luna López.- Sria. De Finanzas de la UAN.
C.c.p.- Archivo.



[illegible]

Monto Apoyado (en pesos)	Número de alumnos beneficiados			Matrícula total de la DES	Número de académicos beneficiados	Derrama económica		
	Femenino	Masculino	Total			Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios
						Monto	Número	
(FAM) Fondo de Aportaciones Múltiples.								
10,490,990.00			664.00	4,201	332	40%	93	60%
6,950,800.00			10,233.00	12,226	2,162	40%	70	60%
17,441,790.00	0	0	10,897	16,427	2,494	1	163	1

Espacios Educativos

[illegible]

Status de las Obras							Recursos Ejercidos (montos en pesos)	Observaciones de las obras detenidas- demoradas
Avance		Fecha de Inicio		Fecha de terminación		Fecha de inauguración de la obra más relevante	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	Comentarios sobre problemas en obra
% de avance ponderado de la obra	% de avance en equipamiento	Programado	Real (Primera piedra)	Programado	Real			
100%		17/11/08		15/04/09	30/10/2009		\$ 10,375,948.27	Edificio terminado al 100% y en funcionamiento, sin problema alguno.
100%		20/08/07		15/04/09			\$ 6,950,800.00	El edificio ya esta en funcionamiento y operando en forma normal sin ningun problema.En el mes de febrero se cubrieron unas estimaciones que estaban pendientes de pago por cuestiones administrativas del contratista, concluyendo con esto el ejercicio de los recursos correspondientes a este ejercicio.

REPORTE DE AVANCES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Información General

Nombre de la institución:

Universidad Autónoma de Nayarit

Entidad federativa:

Nayarit

ClaveInst 911

18MSU0019M

Año que se reporta:	2009
Trimestre que se reporta:	1er. Trimestre 2011
Fecha de elaboración del reporte:	ABR-15-2011

[illegible]

[illegible]

Espacios Educativos

[illegible]

Estatus de las Obras				Recursos Ejercidos (montos en pesos)	Observaciones de las obras detenidas-demoradas
Fecha de Inicio	Fecha de terminación		Fecha de inauguración de la obra más relevante	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	Comentarios sobre problemas en obra
Real (Primera piedra)	Programado	Real			
	15/03/12			\$ -	LA LICITACION DE ESTE PROYECTO CONTINUA DETENIDA POR UN PROBLEMA TECNICO CON LA MEMORIA DE CALCULO DEL EDIFICIO.
	31/01/11	16/04/11	15/05/2011	\$ 5,029,228.51	LA CONSTRUCCION DE LA OBRA ESTA EN SU ETAPA FINAL DE ACUERDO AL CONTRATO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, CON FECHA DE TERMINACION DEL 31 DE ENERO DEL 2011. EN VISITA EFECTUADA EL 18 DE MARZO DEL 2011, POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO SE SEÑALO EN BITACORA, JUNTO CON LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y EL CONTRATISTA, COMO FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA PARA EL DIA 16 DE ABRIL DEL 2011.

REPORTE DE AVANCES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Información General	
Nombre de la institución:	Universidad Autónoma de Nayarit
Entidad federativa:	Nayarit
ClaveInst 911	
18MSU0019M	

Año que se reporta:	2010
Trimestre que se reporta:	1er. Trimestre 2011
Fecha de elaboración del reporte:	ABR-15-2011

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Observaciones de las obras detenidas-demoradas
Comentarios sobre problemas en obra
En relacion al reporte anterior la Secretaria de Obras Publicas señalo una serie de observaciones sobre la memoria de calculo del edificio las cuales ya se solventaron, por lo cual debera continuarse con el proceso de licitacion sin ningun problema.
La segunda etapa que corresponde a la terminacion del edificio (albañilerias, acabados, cancelerias, inst. etc), esta por terminarse con fecha programada de terminacion para el 16/04/2011. En la siguiente etapa de construccion se tendria que trabajar sobre las areas exteriores del edificio (estacionamiento, ingresos al campus, alumbrado exterior. (No ha habido cambio alguno en relación al informe anterior)