



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  
DE NAYARIT**

**Tepic, Nayarit, Abril 23 del 2012.  
Oficio No. RUAN/258/2012.  
Asunto: Remisión Informes.**

**M. EN C. JORGE LUIS GUEVARA REYNAGA  
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
PRESENTE.**

En atención a la solicitud recibida vía correo electrónico, donde se nos requiere informar sobre los avances del FAM 2008, FAM 2009, FAM 2010, FAM 2011, me permito enviar a usted los formatos que ustedes nos hicieron llegar vía correo electrónico debidamente requisitados; cabe señalar que esta información ya fue enviada por correo electrónico como se nos indico en su momento a la Mtra. Rocío Chávez; formalizando por esta vía la entrega de la información requerida.

Se anexa:

- 1.- CD que incluye reporte de avances de infraestructura física del fondo de aportaciones múltiples (FAM) 2008, 2009, 2010, 2011 correspondiente al 1er. Trimestre 2012.

Sin más por el momento y en espera de cualquier comentario al respecto, me despido de usted quedando a sus órdenes.

**ATENTAMENTE  
"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"**

**C.P. JUAN LOPEZ SALAZAR  
RECTOR**



- C.c.p.- Dra. Sonia Reynaga Obregón.- Directora General de Educación Superior Universitaria.
- ✓ C.c.p.- Cp. Marcela Luna López.- Sria. De Finanzas de la UAN.
- C.c.p.- Archivo.

# REPORTE DE AVANCES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

## Información General

Nombre de la institución:

Universidad Autónoma de Nayarit

Entidad federativa:

Nayarit

ClaveInst 911

18MSU0019M

Año que se reporta:	2009
Trimestre que se reporta:	1er. Trimestre 2012
Fecha de elaboración del reporte:	ENE-13-2012

Consecutivo	Descripción de la obra	No. de m2	Sede Obra					Monto por tipo de construcción (cifras en pesos)						
			Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre del Campus	Campus existente	Nuevo Campus	Obra Nueva	Remodelación y/o adecuación	Ampliación	Mantenimiento			
<b>Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)</b>														
1	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (CUSH-2) SEGUNDO EDIFICIO.	4,070.00						9,755,000.00						
2	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMICA (CAMPUS BAHIA DE BANDERAS) SEGUNDA ETAPA, OBRA NEGRA Y ACABADOS EN EL EDIFICIO.	3,241.79						9,755,000.00						
<b>Total apoyado con recursos FAM</b>		<b>7,312</b>						<b>19,510,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		





Estatus de las Obras				Recursos Ejercidos (montos en pesos)	Observaciones de las obras detenidas-demoradas
Fecha de Inicio	Fecha de terminación		Fecha de inauguración de la obra más relevante	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	Comentarios sobre problemas en obra
Real (Primera piedra)	Programado	Real			
	15/03/12				El día 30 de marzo del 2012 la Secretaria de Obras Publicas mediante oficio No. SOP/DGPDU/DCP/0806/2012 envia a la UAN el expediente del proyecto Cucsh para su validacion para una vez validado por la Uan proceder a la licitacion.
			16/06/2011	\$ 7,745,645.03	edificio terminado









Estatus de las Obras				Recursos Ejercidos (montos en pesos)	Observaciones de las obras detenidas-demoradas
Inicio	Fecha de terminación		Fecha de inauguración de la obra más relevante	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	Comentarios sobre problemas en obra
Real (Primera piedra)	Programado	Real			
				\$ -	El día 30 de marzo del 2012 la Secretaria de Obras Publicas mediante oficio No. SOP/DGPDU/DCP/0806/2012 envia a la UAN el expediente del proyecto Cucsh para su validacion para una vez validado por la Uan proceder a la licitacion.
				\$ -	Proyecto ejecutivo en revisión.

# REPORTE DE AVANCES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

## Información General

Nombre de la institución:

Universidad Autónoma de Nayarit

Entidad federativa:

Nayarit

Clavelnst 911

18MSU0019M

Año que se reporta:	2011
Trimestre que se reporta:	1er. Trimestre 2012
Fecha de elaboración del reporte:	ENE-13-2012

Consecutivo	Descripción de la obra	No. de m2	Sede Obra					Monto por tipo de construcción (cifras en pesos)						
			Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre del Campus	Campus existente	Nuevo Campus	Obra Nueva	Remodelación y/o adecuación	Ampliación	Mantenimiento			
<b>Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)</b>														
1	EDIFICIO DE 2 NIVELES CONFORMADO POR 3 AREAS PRINCIPALES: EL INSTITUTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EDUCATIVO (IIDENAY), Y EL CENTRO DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA (CENIT2) Y AL CENTRO UN ÁREA DE USO COMUN. EL INSTITUTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EDUCATIVO							8,277,132.68						
2	CENTRO DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y AREA DE USO COMUN.							8,277,132.68						
<b>Total apoyado con recursos FAM</b>		<b>0</b>						<b>16,554,265.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			





Estatus de las Obras				Recursos Ejercidos (montos en pesos)	Observaciones de las obras detenidas-demoradas
Fecha de Inicio	Fecha de terminación		Fecha de inauguración de la obra más relevante	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	Comentarios sobre problemas en obra
Real (Primera piedra)	Programado	Real			
08/08/2011	03/02/12	14/05/2012			La construcción del edificio continúa ya sin problemas y ajustando los tiempos para cumplir con las fechas de entrega (15 de mayo 2012).
08/08/2011	03/02/12	14/05/2012			La construcción del edificio continúa ya sin problemas y ajustando los tiempos para cumplir con las fechas de entrega (15 de mayo 2012).