

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18-NAYARIT RECURSO 2010							
	APORTACIONES FEDERALES 1 REGISTROS							
	FAM							
	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA							
	CONSTRUCCIÓN							
174105	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (SEGUNDA ETAPA) FAM 2010-01	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	FAM 2010-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financ
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados
10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19
				8,581,228	8,581,228	8,581,228	0	0.0%	1,469,712
COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	-	-	8,581,228	8,581,228	8,581,228	0	0.0%	1,469,712

Ejercidos	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
20	21	22	23	24=21/20	25
0		0.00	0.00	0.0%	
0	ESCUELA	0.00	0.00	0.0%	EL PROCESO DE LICITACIÓN YA SE REALIZO EN LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, LO OBRA FUE ADJUDICADA A S.J.T. CONSTRUCTORA PAVITLAX SANTANA S.A. DE C.V. EL INICIO DE OBRA ESTA PROGRAMADA PARA EL DIA 01/OCT/2012.