

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector |
|----------------|---|-----------|-----------|--------|--------------------|-------------------|-----------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 18-NAYARIT RECURSO 2012 | | | | | | | |
| | APORTACIONES FEDERALES 2 REGISTROS | | | | | | | |
| | FAM | | | | | | | |
| | INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | |
| 174147 | CONSTRUCCION DE LOS CENTROS DE INVESTIGACION: EL INSTITUTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EDUCATIVO (IIDENAY) Y EL CENTRO INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA (CENITZ) | 17-TEPIC | TEPIC | URBANO | FAM2012-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR |

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financ |
|--|------------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|---------------------|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | Generados |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 20,465,113 | 20,465,113 | 20,465,113 | 0 | 0.0% | 228,861 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT | - | - | 14,465,113 | 14,465,113 | 14,465,113 | 0 | 0.0% | 228,861 |

| Ejercidos | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|--|
| | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 | 25 |
| 0 | | 100.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 0 | INVESTIGACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.0% | ACTUALMENTE EL PROYECTO DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO (INST. HIDRASANITARIAS, ELECTRICAS VOZ DATOS Y ACABADOS DEL EDIFICIO) SE ENCUENTRA EN LA ETAPA FINAL DE REVISIÓN EN LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO PARA POSTERIORMENTE PASAR A LA ETAPA DE LICITACIÓN, CON FECHA DE INICIO DE OBRA PROBABLE A PRINCIPIOS DEL MES DE NOVIEMBRE |