



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

Tepic, Nayarit, Abril 15 del 2013.  
Oficio No. RUAN/163-13  
Asunto: Remisión Informes.

**M. EN C. JORGE LUIS GUEVARA REYNAGA  
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
PRESENTE.**


En atención a la solicitud recibida vía correo electrónico, donde se nos requiere informar sobre los avances del FAM 2007, FAM 2009, FAM 2010, FAM 2011 y FAM 2012 me permito enviar a usted los formatos que ustedes nos hicieron llegar vía correo electrónico debidamente requisitados; cabe señalar que esta información ya fue enviada por correo electrónico como se nos indico en su momento a la Mtra. Rocío Chávez, formalizando por esta vía la entrega de la información requerida.

Se anexa:

- 1.- CD que incluye reporte de avances de infraestructura física del fondo de aportaciones múltiples (FAM) 2007, 2009, 2010, 2011 y 2012, correspondiente al 1er. Trimestre (Enero – Marzo), del ejercicio fiscal 2013.

Sin más por el momento y en espera de cualquier comentario al respecto, me despido de usted quedando a sus órdenes.

**ATENTAMENTE  
"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"**

  
**C.P. JUAN LOPEZ SALAZAR  
RECTOR**



- C.c.p.- Dra. Sonia Reynaga Obregón.- Directora General de Educación Superior Universitaria.
- C.c.p.- Cp. Marcela Luna López.- Sria. De Finanzas de la UAN.
- C.c.p.- Archivo.

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2007**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2007

Fecha de elaboración del Documento:

**INFORME 1er. TRIMESTRE 2013 ABRIL 15 DEL 2013**

Información General		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional	Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución: <b>Universidad Autónoma de Nayarit</b>	Nombre	JOSE OCAMPO GALINDO			
	Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional			
Entidad federativa: <b>Nayarit</b>	Teléfono	3112118800 ext. 8786			
	Correo electrónico	<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a>			
Clavelnst 911 18MSU0019M					

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN																
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos		
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado					Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión
1	Construir la Segunda Etapa del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades	12,000,000	11,564,115.97	0	31%	X		AÑOS: 2002, 2003 Y 2005	18'500,00.00; 15'701,215.91 Y 3'100,000.00	N/A	0.00		X	X	7 PROGRAMAS PUERICULTURA (PA), CIENCIA POLITICA, COMUNICACIÓN Y MEDIOS, FILOSOFIA, CIENCIAS DE LA	SI	2 LINGÜÍSTICA APLICADA Y EDUCACION.	SI	ProGES Proyecto Infraestructura pagina 2	Resulta imprescindible contar ya con mas aulas, cubículos y talleres en el Área de Ciencias Sociales y Humanidades , a fin de estar en posibilidad de	Se anexa archivo digital	Se anexa archivo digital
	<b>Total</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>11,564,115.97</b>	<b>0.00</b>																		

**1 CUCSH**

LA OBRA CONTINUA EJECUTANDOSE SIN CONTRATIEMPOS, SE OBSERVA UN AVANCE DE EJECUCION DEL 31% QUE DE ACUERDO AL PROGRAMA DE CONTRATO SI CORRESPONDE ESTE AVANCE.

NÚMERO DE BENEFICIADOS			Profesores	Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE EJECUCIÓN				SEDE DE LA OBRA								Derrama económica			MANTENIMIENTO		
Alumnos					Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)
Femenino	Masculino	Total								Número	Nombre							Monto	Número			
674	1,220	1,894	200.00	3,320	17/09/2012	16/09/2013	sin programar	sin asignar	TEPIC	17	TEPIC	529 Gestión	Área de Ciencias Sociales y Humanidades	Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades	Ciudad de la Cultura "Amado Nervo"	X				N/A	N/A	
674	1,220	1,894	200	3,320																0.00	0.00	

CONSTRUCCIÓN

Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales		
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.)		
27	1,597			6	173	20	336					1	108																			84	4,070	12,000,000.00	
27	1,597.00	0	0.00	6	173.00	20	336.00	0	0.00	0	0.00	1	108.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	708.00	4	163.00	5	397.00	84	4,070.00	12,000,000.00	



**AMPLIACIÓN**

Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros		Totales		Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.)			
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.		M2		
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		0	0.00		0.00	

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2009**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2009

Fecha de elaboración del Documento:

INFORME 1er. TRIMESTRE 2013 ABRIL 15 DEL 2013

Información General		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional	Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:		Nombre	JOSE OCAMPO GALINDO		
Universidad Autónoma de Nayarit		Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional		
Entidad federativa:		Teléfono	3112118800 ext. 8786		
Nayarit		Correo electrónico	<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a>		
Clavelnst 911 18MSU0019M					

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN																			
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos						
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician					Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión			
1	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (CUSH-2) SEGUNDO EDIFICIO	9,755,000	0.00	4,070	0%	X		AÑOS: 2002, 2003, 2005 Y 2007	18'500,00.00; 15'701,215.91; 3'100,000.00 12'000,000.00	N/A	0.00				X	X	7 PROGRAMAS PUERICULTURA (PA), CIENCIA POLITICA, PSICOLOGIA	SI	2 LINGÜÍSTICA APLICADA Y EDUCACION.	SI	ProGES Proyecto Infraestructura pagina 2	Resulta imprescindible contar ya con mas aulas, cubiculos y talleres en el Área de	Se anexa archivo digital	Se anexa archivo digital	
2	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMICA (CAMPUS BAHIA DE BANDERAS) SEGUNDA ETAPA, OBRA NEGRA Y ACABADOS EN EL EDIFICIO	9,755,000	7,745,645	3,242	100%	X		N/A	0.00	PATRONATO ADMINISTRADOR DEL IMPUESTO A LA UAN; FONREGION	15,698,918.78				X		1.00				Se requiere para ampliar la oferta educativa en la Región Costa Sur del Estado y que esta cuenta con	Se anexa archivo digital	Se anexa archivo digital		
<b>Total</b>		<b>19,510,000.00</b>		<b>7,311.79</b>																					

**1 CUCSH**

LA OBRA CONTINUA EJECUTANDOSE SIN CONTRATIEMPOS, SE OBSERVA UN AVANCE DE EJECUCION DEL 31% QUE DE ACUERDO AL PROGRAMA DE CONTRATO SI CORRESPONDE ESTE AVANCE.

COMO SE HA COMENTADO EN ANTERIORES INFORMES SE ESTAN PAGANDO LAS ESTIMACIONES AL CONTRATISTA CON RECURSOS PROVENIENTES DE FAM PERO DE AÑOS ANTERIORES, UNA VEZ AGOTADOS SE INICIARA A PAGAR ESTIMACIONES CON CARGO A ESTE RECURSO.

NÚMERO DE BENEFICIADOS			Profesores	Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE EJECUCIÓN				SEDE DE LA OBRA								Derrama económica			MANTENIMIENTO																
Alumnos					Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubiculos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas	
Femenino	Masculino	Total								Programada	Programada							Programada	Número				Nombre	Monto	Número	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.
674	1,220	1,894	200.00	3320	17/09/2012	16/09/2013	sin programar	sin asignar	TEPIC	17	TEPIC	529 Gestión	Ciencias Sociales y Humanidades	Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades	Ciudad de la Cultura "Amado Nervo"	X				N/A	N/A	27	1,597			6	173	20	336					1	108	
22	9	31	20.00	4588			16/06/11			20	BAHIA DE BANDERAS	783 Gestión	Ciencias Economico Administrativas	Unidad Académica de Turismo extension Bahía de Banderas	BAHIA DE BANDERAS		X			N/A	N/A	18	926					44	515					4	109	
696	1,229	1,925	220	7,908															0.00	0.00	45	2,523.00	0	0.00	6	173.00	64	851.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	217.00







**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2010**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2010

Fecha de elaboración del Documento: **INFORME 1er. TRIMESTRE 2013 ABRIL 15 DEL 2013**

Información General		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional	Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:		Nombre	JOSE OCAMPO GALINDO		
Universidad Autónoma de Nayarit		Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional		
Entidad federativa:		Teléfono	3112118800 ext. 8786		
Nayarit		Correo electrónico	<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a>		
Clavelnst 911 18MSU0019M					

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN																
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos			
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician					Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión
1	Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Segunda Etapa	8,581,229	0.00	4,070.00	0%	X		AÑOS: 2002, 2003, 2005, 2007 y 2009.	18'500,00.00; 15'701,215.91; 3'100,000.00; 12'000,000.00; 9'755,000.00	N/A	0.00		X	X	7 PROGRAMA S PUERICULTU RA (PA), CIENCIA POLITICA, SOCIOLOGIA	SI	2 LINGÜÍSTICA APLICADA Y EDUCACION.	SI	ProGES Proyecto 4.4 Infraestructura pagina 85	Resulta imprescindible contar ya con mas aulas, cubiculos y talleres en el Área de	Se anexa archivo digital	Se anexa archivo digital
2	Construcción de la Unidad Académica (campus Bahía de Banderas. Edificio de Aulas. Segunda Etapa	8,581,229	0.00	3,242.00	0%	X		AÑO: 2009	9,755,000.00	PATRONATO ADMINISTRADO R DEL IMPUESTO A LA UAN; FONREGION	15,698,918.78		X		1.00				ProGES Proyecto 4.4 Infraestructura pagina 86	Se requiere para ampliar la oferta educativa en la Región Costa Sur del Estado y que esta cuenta con	Se anexa archivo digital	Se anexa archivo digital
<b>Total</b>		<b>17,162,457.00</b>		<b>7,312.00</b>																		

**1 CUCSH**

LA OBRA CONTINUA EJECUTANDOSE SIN CONTRATIEMPOS, SE OBSERVA UN AVANCE DE EJECUCION DEL 31% QUE DE ACUERDO AL PROGRAMA DE CONTRATO SI CORRESPONDE ESTE AVANCE. COMO SE HA COMENTADO EN ANTERIORES INFORMES SE ESTAN PAGANDO LAS ESTIMACIONES AL CONTRATISTA CON RECURSOS PROVENIENTES DE FAM PERO DE AÑOS ANTERIORES, UNA VEZ AGOTADO SE INICIARA A PAGAR ESTIMACIONES CON CARGO A ESTE RECURSO.

NÚMERO DE BENEFICIADOS				Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE EJECUCIÓN				SEDE DE LA OBRA							Derrama económica			MANTENIMIENTO														
Alumnos			Profesores		Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubiculos		Bibliotecas		Aud
Femenino	Masculino	Total			Programada	Programada	Programada			Número	Nombre							Monto	Número				Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.
674	1,220	1,894	200.00	3320	17/09/2012	16/09/2013	sin programar	sin asignar	TEPIC	17	TEPIC	529 Gestión	Ciencias Sociales y Humanidades	Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades	Ciudad de la Cultura "Amado Nervo"	X				0.00	0.00	27	1,597			6	173	20	336	2	108		
22	9	31	20.00	4588			16/06/11			20	BAHIA DE BANDERAS	783 Gestión	Ciencias Economico Administrativas	Unidad Académica de Turismo extension Bahía de Banderas	BAHIA DE BANDERAS		X			0.00	0.00	18	926					44	515				
<b>696</b>	<b>1,229</b>	<b>1,925</b>	<b>220</b>	<b>7,908</b>															<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45</b>	<b>2,523.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>6</b>	<b>173.00</b>	<b>64</b>	<b>851.00</b>	<b>2</b>	<b>108.00</b>	<b>0</b>		





**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2010-2011**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2011

Fecha de elaboración del Documento:

**INFORME 1er. TRIMESTRE 2013 ABRIL 15 DEL 2013**

<b>Información General</b>		<b>Responsable Institucional de:</b>	<b>Unidad de Desarrollo Institucional</b>	
<b>Nombre de la institución:</b>		Nombre	JOSE OCAMPO GALINDO	
<b>Universidad Autónoma de Nayarit</b>		Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional	
<b>Entidad federativa:</b>		Teléfono	3112118800 ext. 8786	
<b>Nayarit</b>		Correo electrónico	<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a>	
<b>Clavelnst 911</b>				
<b>18MSU0019M</b>				

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN											
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra							
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	
1	Descripción del proyecto: Es un edificio de 2 niveles conformado por 3 áreas principales: el instituto de investigación y desarrollo educativo (IIDENAY), y el centro de innovación y transferencia de tecnología (CENIT2) y al centro un área de uso común; el instituto de investigación y desarrollo educativo cuenta con 14 cubículos, vestíbulo, núcleo de baños, escalera, área de espera y área administrativa, en planta alta se ubican 16 espacios para el área de servicios ambientales, aula magna y núcleo de baños. El centro de innovación y transferencia de tecnología en planta baja se ubican 4 laboratorios, área de capacitación núcleo de baños área de descanso, área administrativa, control de ingreso, en planta alta se ubicaran 5 laboratorios, área administrativa, núcleo de baños. En el área de uso común se ubica una biblioteca para 60 personas, un auditorio para 100 personas área de exposiciones y escalera con elevador. (1a. etapa)	16,554,265	11,628,967	4,924	APROXIMADAMENTE EL 50% DEL TOTAL DE LA OBRA.		x			FONDO MIXTO CONACYT	11,400,000.00	X	-	X	Ingeniero Agronomo, Biología, Lic. En Educación	X	
<b>Total</b>		<b>16,554,265.36</b>	<b>11,628,966.96</b>	<b>4,924.00</b>													

**NOTA:**

CON FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2012, LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT ADJUDICO EL CONTRATO DE OBRA (No. DGCM-918004999-12, POR UN MONTO DE \$ 12,480,186.55 CON IVA) A LA EMPRESA GD PLANEACION ADMINISTRAC CONSISTENTE EN; INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTALACION DE GAS, CANCELERIA, ACABADOS, OBRA EXTERIOR, CUARTO DE MAQUINAS Y CISTERNA DEL CENTRO DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA IIDENAY-CENIT2. FECHA DE EJECUCION DE CONTRATO 02/01/13 AL 31/03/13 FECHA QUE SE DIFIRIO PARA TERMINARSE EL 27 DE ABRIL DEL 2013, **EL AVANCE QUE PRESENTA LA OBRA ES DEL 80% DE ESTA ETAPA.**

Obras y Mantenimiento	

		NÚMERO DE BENEFICIADOS				CALENDARIO DE EJECUCIÓN							SEDE DE LA OBRA										
Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus
						Programada	Programada	Programada			Femenino	Masculino	Total			Número	Nombre						
Maestría en C. Biológico agropecuarias. Y Doctorado en C. Biológico Agropecuarias, Maestría en Educación	El CENIT2 e IIDENAY son espacios importantes de la UAN, para la gestión de proyectos de investigación y vinculación con el sector productivo, empresarial, social, gobierno e Instituciones educativas	ProGes Pág. 82	Permiten el fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas, donde convergen profesores-investigadores y estudiantes de licenciatura y posgrado, atendiendo proyectos de investigación pertinente.	X	X	462	734	1,196	319	NO APLICA	08-Agt-11	18/06/2012 (fecha real en la que se entregó esta etapa)	Se conocerá una vez que se concluyan todas las etapas de la obra.	PENDIENTE	Tepic	17	Tepic	NO APLICA	NO APLICA	CENTRO DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA CENIT2.	FRACCIÓN B DE LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO.		X
						462	734	1,196	319	0													



Derrama económica			MANTENIMIENTO		CONSTRUCCIÓN																																
Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubiculos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros		
Monto	Número				Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar
			0	0					10	1,844	29	900	1	280	1	207			11	257					1	57			2	35	2	457	4	238	4	649	Cafeteria, escaleras, pasillos, areas de impresión
			0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	10	1,844.00	29	900.00	1	280.00	1	207.00	0	0.00	11	257.00	0	0.00	0	0.00	1	57.00	0	0.00	2	35.00	2	457.00	4	238.00	4	649.00	





**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2010-2011**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012

Fecha de elaboración del Documento:

**INFORME 1er. TRIMESTRE 2013 ABRIL 15 DEL 2013**

Información General		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:		Nombre	JOSE OCAMPO GALINDO			
Entidad federativa:		Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional			
Clavelnst 911		Teléfono	3112118800 ext. 8786			
18MSU0019M		Correo electrónico	<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a>			
Universidad Autónoma de Nayarit						
Nayarit						

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN																
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos			
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician					Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión
1	Descripción del proyecto: Es un edificio de 2 niveles conformado por 3 áreas principales: el Instituto de Investigación y desarrollo educativo (IIDENAY), y el centro de innovación y transferencia de tecnología (CENIT2) y al centro un área de uso común; el Instituto de Investigación y desarrollo educativo cuenta con 14 cubículos, vestíbulo, núcleo de baños, escalera, área de espera y área administrativa, en planta alta se ubican 16 espacios para el área de servicios ambientales, aula magna y núcleo de baños. El centro de innovación y transferencia de tecnología en planta baja se ubican 4 laboratorios, área de capacitación núcleo de baños área de descanso, área administrativa, control de ingreso, en planta alta se ubicaran 5 laboratorios, área administrativa, núcleo de baños. En el área de uso común se ubica una biblioteca para 60 personas, un auditorio para 100 personas área de exposiciones y escalera con elevador. (1a. etapa)	14,465,112.62	0.00		APROXIMADAMENTE EL 50% DEL TOTAL DE LA OBRA.	x		2011	16,554,265.00	FONDO MIXTO CONACYT	2011 \$ 11,400,000.00	X	-	X	Ingeniero Agronomo, Biología, Lic. En Educación	X	Maestría en C. Biológico agropecuarias. Y Doctorado en C. Biológico Agropecuarias	El CENIT2 e IIDENAY son espacios importantes de la UAN, para la gestión de proyectos de investigación y vinculación con el sector productivo, empresarial, social, gobierno e Instituciones educativas	ProGes Pág. 82	Permiten el fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas, donde convergen profesores-investigadores y estudiantes de licenciatura y posgrado, atendiendo proyectos de investigación pertinente.	Se anexa archivo digital	Se anexa archivo digital (planos arquitectónicos, pdf)
<b>Total</b>		<b>14,465,112.62</b>		<b>0.00</b>																		

**NOTA:**

CON FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2012, LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT ADJUDICÓ EL CONTRATO DE OBRA (No. DGCM-918004999-12, POR UN MONTO DE \$ 12,480,186.55 CON IVA) A LA EMPRESA GD PLANEACION ADMINISTRACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS S. DE R.L. DE C.V., CONSISTENTE EN; INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTALACION DE GAS, CANCELERIA, ACABADOS, OBRA EXTERIOR, CUARTO DE MAQUINAS Y CISTERNA DEL CENTRO DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA IIDENAY-CENIT2. FECHA DE EJECUCION DE CONTRATO 02/01/13 AL 31/03/13 PECHA QUE SE DIFIRIO PARA TERMINARSE PARA EL 27 DE ABRIL DEL 2013, **EL AVANCE QUE PRESENTA LA OBRA ES DEL 80% DE ESTA ETAPA.**

















**AMPLIACIÓN**

Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales		
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.)
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		0	0.00	0.00