



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

Tepic, Nayarit, Octubre 15 del 2013.  
Oficio No. RUAN/489-123  
Asunto: Remisión Informes.

**M.A.N. JULIETA NISHISAWA CALATAYUD  
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
PRESENTE.**

En atención a la solicitud recibida vía correo electrónico, donde se nos requiere informar sobre los avances del FAM 2007, FAM 2009, FAM 2010, FAM 2011, FAM 2012 y FAM 2013, me permito enviar a usted los formatos que ustedes nos hicieron llegar vía correo electrónico debidamente requisitados; cabe señalar que esta información ya fue enviada por correo electrónico como se nos indico en su momento a la Mtra. Rocío Chávez; formalizando por esta vía la entrega de la información requerida.

Se anexa:

- 1.- CD que incluye reporte de avances de infraestructura física del fondo de aportaciones múltiples (FAM) 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, correspondiente al 3er. Trimestre (Julio-Septiembre), del ejercicio fiscal 2013.

Sin más por el momento y en espera de cualquier comentario al respecto, me despido de usted quedando a sus órdenes.

**ATENTAMENTE  
"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"**

  
**C.P. JUAN LOPEZ SALAZAR  
RECTOR**



- ✓ C.c.p.- Dra. Sonia Reynaga Obregón.- Directora General de Educación Superior Universitaria.
- C.c.p.- Cp. Marcela Luna López.- Sria. De Finanzas de la UAN.
- C.c.p.- Archivo.

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2007**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2007

Fecha de elaboración del Documento:

**INFORME 3er. TRIMESTRE 2013 OCTUBRE 15 DEL 2013**

Información General		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional	Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución: <b>Universidad Autónoma de Nayarit</b>	Nombre	JOSE OCAMPO GALINDO			
	Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional			
Entidad federativa:	Teléfono	3112118800 ext. 8786			
<b>Nayarit</b>	Correo electrónico	<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a>			
Clavelnst 911 18MSU0019M					

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN																
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos		
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado					Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión
1	Construir la Segunda Etapa del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades	12,000,000	11,991,990.08	0	<b>80%DEL TOTAL DEL PROYECTO.</b>	X		AÑOS: 2002, 2003 Y 2005	18'500,00.00; 15'701,215.91 Y 3'100,000.00	N/A	0.00		X	X	7 PROGRAMAS PUEVICULTURA (PA), CIENCIA POLITICA, COMUNICACION Y MEDIOS, FILOSOFIA, CIENCIAS DE LA	SI	2 LINGÜÍSTICA APLICADA Y EDUCACION.	SI	ProGES Proyecto Infraestructura pagina 2	Resulta imprescindible contar ya con mas aulas, cubículos y talleres en el Área de Ciencias Sociales y Humanidades , a fin de estar en posibilidad de	Se anexa archivo digital	Se anexa archivo digital
<b>Total</b>		<b>12,000,000.00</b>	<b>11,991,990.08</b>	<b>0.00</b>																		

**1 CUCSH**

LA OBRA CONTINUA EJECUTANDOSE, SE OBSERVA UN AVANCE DE EJECUCION DEL 80 %, QUE DE ACUERDO AL PROGRAMA DE CONTRATO PRESENTA UN RETRASO CONSIDERABLE (DEL 19% APROX.) YA QUE LA FECHA DE TERMINACIÓN ES PARA EL DIA 20 DE OCT DEL 2013.

COMO SE COMENTO EN EL INFORME ANTERIOR (2DO. TRIM. 2013), ESTA OBRA SE VIENE EJECUTANDO CON RECURSOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES, EN EL 2DO. TRIMESTRE SE AGOTARON LOS RECURSOS DEL FAM 2007 Y SE CONTINUO PAGANDO AL CONTRATISTA LAS ESTIMACIONES CON CARGO A LOS RECURSOS FAM 2009 Y UNA VEZ AGOTADOS SE CUBRIRAN CON LOS RECURSOS DEL FAM 2010.

NÚMERO DE BENEFICIADOS			Profesores	Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE EJECUCIÓN				SEDE DE LA OBRA								Derrama económica			MANTENIMIENTO		
Alumnos					Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)
Femenino	Masculino	Total			Programada	Programada	Programada			Número	Nombre							Monto	Número			
674	1,220	1,894	200.00	3,320	17/09/2012	16/09/2013	sin programar	sin asignar	TEPIC	17	TEPIC	529 Gestión	Área de Ciencias Sociales y Humanidades	Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades	Ciudad de la Cultura "Amado Nervo"	X				N/A	N/A	
<b>674</b>	<b>1,220</b>	<b>1,894</b>	<b>200</b>	<b>3,320</b>															<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

CONSTRUCCIÓN																																			
Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales		
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.)		
27	1,597			6	173	20	336					1	108													3	708	4	163	5	397		84	4,070	12,000,000.00
27	1,597.00	0	0.00	6	173.00	20	336.00	0	0.00	0	0.00	1	108.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	708.00	4	163.00	5	397.00	84	4,070.00	12,000,000.00	





FOTOS DE OBRA



**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2009**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2009

Fecha de elaboración del Documento: **INFORME 3er. TRIMESTRE 2013 OCTUBRE 15 DEL 2013**

Información General		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimie
Nombre de la institución: <b>Universidad Autónoma de Nayarit</b>	Entidad federativa: <b>Nayarit</b>	Nombre	JOSE OCAMPO GALINDO		
		Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional		
		Teléfono	3112118800 ext. 8786		
		Correo electrónico	<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a>		
ClaveInst 911 18MSU0019M					

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN													
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra									
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	
1	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (CUSH-2) SEGUNDO EDIFICIO	9,755,000	5,828,363.47	4,070	80% DEL TOTAL DEL PROYECTO	x		AÑOS: 2002, 2003, 2005 Y 2007	18'500,00.00; 15'701,215.91; 3'100,000.00 12'000,000.00	N/A	0.00		X	X	7 PROGRAMAS PUERICULTURA (PA), CIENCIA POLITICA, COMUNICACI	SI	2 LINGÜÍSTICA APLICADA Y EDUCACION.	SI	
2	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMICA (CAMPUS BAHIA DE BANDERAS) SEGUNDA ETAPA, OBRA NEGRA Y ACABADOS EN EL EDIFICIO	9,755,000	7,745,645	3,242	100%	X		N/A	0.00	PATRONATO ADMINISTRADOR DEL IMPUESTO A LA UAN; FONREGION	15,698,918.78		X		1.00				
<b>Total</b>		<b>19,510,000.00</b>		<b>7,311.79</b>															

**1 CUCSH**

LA OBRA CONTINUA EJECUTANDOSE, SE OBSERVA UN AVANCE DE EJECUCION DEL 80 %, QUE DE ACUERDO AL PROGRAMA DE CONTRATO PRESENTA UN RETRASO CONSIDERABLE YA QUE LA FECHA DE TERMINACIÓN ES PARA EL DIA 20 DE OCT DEL 2013. COMO SE COMENTO EN EL INFORME ANTERIOR (2DO. TRIMESTRE) LOS RECURSOS FAM 2007 SE AGOTARON Y EL PAGO AL CONTRATISTA SE CONTINUO CON CARGO A LOS RECURSOS FAM 2009, DURANTE ESTE TRIMESTRE LOS PAGOS SON CON CARGO AL FAM 2009 Y UNA VEZ AGOTADOS SE CONTINUARA CON CARGO AL FAM 2010.

**2 BAHIA DE BANDERAS**

LA SIGUIENTE ETAPA DE ESTA OBRA ESTA EN ANALISIS.





Mónica		MANTENIMIENTO		CONSTRUCCIÓN																																		
Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/cts.)	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Total		
			Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2		
	N/A	N/A	27	1,597			6	173	20	336					1	108													3	708	4	163	5	397			84	4,070
	N/A	N/A	18	926					44	515					4	109	13	92					1	147				4	1,667	9	111	6					66	3,242
	0.00	0.00	45	2,523.00	0	0.00	6	173.00	64	851.00	0	0.00	0	0.00	5	217.00	13	92.00	0	0.00	0	0.00	1	147.00	0	0.00	0	0.00	7	2,375.00	13	274.00	11	397.00			150	7,312.00





FOTOS DE OBRA



**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2010**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2010

Fecha de elaboración del Documento: **INFORME 3er. TRIMESTRE 2013 OCTUBRE 15 DEL 2013**

Información General		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución: <b>Universidad Autónoma de Nayarit</b>	Nombre	JOSE OCAMPO GALINDO				
	Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional				
Entidad federativa:	Teléfono	3112118800 ext. 8786				
<b>Nayarit</b>	Correo electrónico	<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a>				
ClaveInst 911 18MSU0019M						

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN														NÚMERO DE BENEFIC					
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra							Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos				
						SI	NO	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/ctvs.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se beneficiar	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se beneficiar	Beneficia a la Gestión					Femenino	Masculino	Total		
1	Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Segunda Etapa	8,581,229	0.00	4,070.00	<b>80% DEL TOTAL DEL PROYECTO</b>	X		AÑOS: 2002, 2003, 2005, 2007 y 2009.	18'500,00.00; 15'701,215.91; 3'100,000.00 12'000,000.00; 9'755,000.00	N/A	0.00		X	X	7 PROGRAMAS PUERICULTURA (PA), CIENCIA POLITICA.	SI	2 LINGÜÍSTICA APLICADA Y EDUCACION.	SI	ProGES Proyecto 4.4 Infraestructura pagina 85	Resulta imprescindible contar ya con mas aulas, cubiculos y talleres en el Área de	Se anexa archivo digital	Se anexa archivo digital	674	1,220	1,894
2	Construcción de la Unidad Académica (campus Bahía de Banderas. Edificio de Aulas. Segunda Etapa	8,581,229	0.00	3,242.00	0%	X		AÑO: 2009	9,755,000.00	PATRONATO ADMINISTRADOR DEL IMPUESTO A LA UAN; FONREGION	15,698,918.78		X		1.00			ProGES Proyecto 4.4 Infraestructura pagina 86	Se requiere para ampliar la oferta educativa en la Región Costa Sur del Estado y que esta cuenta con	Se anexa archivo digital	Se anexa archivo digital	22	9	31	
<b>Total</b>		<b>17,162,457.00</b>		<b>7,312.00</b>																			<b>696</b>	<b>1,229</b>	<b>1,925</b>

**1 CUCSH**

LA OBRA CONTINUA EJECUTANDOSE, SE OBSERVA UN AVANCE DE EJECUCION DEL 80 %, QUE DE ACUERDO AL PROGRAMA DE CONTRATO PRESENTA UN RETRASO CONSIDERABLE YA QUE LA FECHA DE TERMINACIÓN ES PARA EL DIA 20 DE OCT DEL 2013. COMO SE COMENTO EN EL INFORME ANTERIOR (2DO. TRIMESTRE) LOS RECURSOS FAM 2007 SE AGOTARON Y EL PAGO AL CONTRATISTA SE CONTINUO CON CARGO A LOS RECURSOS FAM 2009, DURANTE ESTE TRIMESTRE LOS PAGOS SON CON CARGO AL FAM 2009 Y UNA VEZ AGOTADOS SE CONTINUARA CON CARGO AL FAM 2010.

**2 BAHIA DE BANDERAS**

LA SIGUIENTE ETAPA DE ESTA OBRA ESTA EN ANALISIS.

CANTIDAD		CALENDARIO DE EJECUCIÓN				SEDE DE LA OBRA									Derrama económica			MANTENIMIENTO																			
Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.			
		Programada	Programada	Programada			Número	Nombre							Monto	Número				Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2
200.00	3320	17/09/2012	16/09/2013	sin programar	sin asignar	TEPIC	17	TEPIC	529 Gestión	Ciencias Sociales y Humanidades	Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades	Ciudad de la Cultura "Amado Nervo"	X				0.00	0.00	27	1,597			6	173	20	336	2	108									
20.00	4588			16/06/11			20	BAHIA DE BANDERAS	783 Gestión	Ciencias Economico Administrativas	Unidad Académica de Turismo extension Bahía de Banderas	BAHIA DE BANDERAS		X			0.00	0.00	18	926					44	515					4	109	13	92			
<b>220</b>	<b>7,908</b>																<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45</b>	<b>2,523.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>6</b>	<b>173.00</b>	<b>64</b>	<b>851.00</b>	<b>2</b>	<b>108.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>4</b>	<b>109.00</b>	<b>13</b>	<b>92.00</b>			







FOTOS DE OBRA



**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2010-2011**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2011

Fecha de elaboración del Documento:

INFORME 3er. TRIMESTRE 2013 OCTUBRE 15 DEL 2013

Información General		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional	Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:		Nombre	JOSE OCAMPO GALINDO		
Entidad federativa:		Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional		
Nayarit		Teléfono	3112118800 ext. 8786		
Clavelnst 911 18MSU0019M		Correo electrónico	<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a>		

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN																	
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos				
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician					Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	
1	Descripción del proyecto: Es un edificio de 2 niveles conformado por 3 áreas principales: el Instituto de Investigación y desarrollo educativo (IDENAY), y el centro de innovación y transferencia de tecnología (CENIT2) y al centro un área de uso común; el Instituto de Investigación y desarrollo educativo cuenta con 14 cubículos, vestíbulo, núcleo de baños, escalera, área de espera y área administrativa, en planta alta se ubican 16 espacios para el área de servicios ambientales, aula magna y núcleo de baños. El centro de innovación y transferencia de tecnología en planta baja se ubican 4 laboratorios, área de capacitación núcleo de baños área de descanso, área administrativa, control de ingreso, en planta alta se ubicaran 5 laboratorios, área administrativa, núcleo de baños. En el área de uso común se ubica una biblioteca para 60 personas, un auditorio para 100 personas área de exposiciones y escalera con elevador. (1a. etapa)	16,554,265	16,504,725	4,924	APROXIMADAMENTE EL 85% DEL TOTAL DE LA OBRA.		x			FONDO MIXTO CONACYT	11,400,000.00	x	-	x	Ingeniero Agronomo, Biología, Lic. En Educación	x	Maestría en C. Biológico agropecuarias. Y Doctorado en C. Biológico Agropecuarias, Maestría en Educación	El CENIT2 e IDENAY son espacios importantes de la UAN, para la gestión de proyectos de investigación y vinculación con el	ProGes Pág. 82	Permiten el fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas, donde convergen profesores-investigadores y licenciados de posgrado, atendiendo proyectos de investigación	x	x	
<b>Total</b>		<b>16,554,265.36</b>	<b>16,504,725.00</b>	<b>4,924.00</b>																			

**NOTA:**

CON FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2013, SE INICIA LA CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL EDIFICIO CENIT2-IDENAY SEGÚN CONTRATO DE OBRA DGCM-LP-2013-019 (UAN) EL CUAL SE DIFIRIO AL DIA 16 DE SEP. POR EL PAGO DEL 30% DE ANTICIPO

EL MONTO DE CONTRATO ES DE \$ 9,866,714.44 CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 41 DIAS

NÚMERO DE BENEFICIADOS			Profesores	Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE EJECUCIÓN				SEDE DE LA OBRA								Derrama económica			MANTENIMIENTO												
Alumnos					Programada	Programada	Programada	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubi			
Femenino	Masculino	Total								Número	Nombre							Monto	Número				Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2		Núm.		
462	734	1,196	319	NO APLICA	08-Agt-11	18/06/2012 (fecha real en la que se entregó esta etapa)	Se conocerá una vez que se concluyan todas las etapas de la obra.	PENDIENTE	Tepic	17	Tepic	NO APLICA	NO APLICA	CENTRO DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA CENIT2.	FRACCION B DE LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO.			X				0	0							10	1,844	29
462	734	1,196	319	0															0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	#####	29			





FOTOS DE OBRA



**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**

**Autorización de infraestructura física**

**en el marco del PIFI v. 2010-2011**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012**

**Fecha de elaboración del Documento:**

**INFORME 3er. TRIMESTRE 2013 OCTUBRE 15 DEL 2013**

Información General		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento	
<b>Nombre de la institución:</b>		Nombre	JOSE OCAMPO GALINDO			
<b>Universidad Autónoma de Nayarit</b>		Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional			
<b>Entidad federativa:</b>		Teléfono	3112118800 ext. 8786			
<b>Nayarit</b>		Correo electrónico	<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a>			
<b>ClaveInst 911</b>						
<b>18MSU0019M</b>						

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN																	
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos				
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician					Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	
1	Descripción del proyecto: Es un edificio de 2 niveles conformado por 3 áreas principales: el instituto de investigación y desarrollo educativo (IIDENAY), y el centro de innovación y transferencia de tecnología (CENIT2) y al centro un área de uso común; el instituto de investigación y desarrollo educativo cuenta con 14 cubículos, vestíbulo, núcleo de baños, escalera, área de espera y área administrativa, en planta alta se ubican 16 espacios para el área de servicios ambientales, aula magna y núcleo de baños. El centro de innovación y transferencia de tecnología en planta baja se ubican 4 laboratorios, área de capacitación núcleo de baños área de descanso, área administrativa, control de ingreso, en planta alta se ubicaran 5 laboratorios, área administrativa, núcleo de baños. En el área de uso común se ubica una biblioteca para 60 personas, un auditorio para 100 personas área de exposiciones y escalera con elevador. (1a. etapa)	14,465,112.62	5,051,149.15		<b>APROXIMADAMENTE EL 85% DEL TOTAL DE LA OBRA.</b>	x		2011	16,554,265.00	FONDO MIXTO CONACYT	2011	\$ 11,400,000.00	X	-	X	Ingeniero Agronomo, Biología, Lic. En Educación	X	Maestría en C. Biológico agropecuarias. Y Doctorado en C. Biológico Agropecuarias	El CENIT2 e IIDENAY son espacios importantes de la UAN, para la gestión de proyectos de investigación y vinculación con el sector productivo.	ProGes Pág. 82	Permiten el fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas, donde convergen profesores-investigadores y estudiantes de licenciatura y posgrado.	Se anexa archivo digital	Se anexa archivo digital (planos arquitectónicos, pdf)
<b>Total</b>		<b>14,465,112.62</b>	<b>5,051,149.15</b>	<b>0.00</b>																			

**NOTA:**

CON FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2013, SE INICIA LA CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL EDIFICIO CENIT-IDENAY SEGÚN CONTRATO DE OBRA DGCM-LP-2013-019 (UAN) EL CUAL SE DIFIRIO AL DIA 16 DE SEP. POR EL PAGO DEL 30% DE ANTICIPO EL MONTO DE CONTRATO ES DE \$ 9,866,714.44 CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 41 DIAS

**FOTOS DE OBRA**











**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2010-2011**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012

Fecha de elaboración del Documento: **INFORME 3er. TRIMESTRE 2013 OCTUBRE 15 DEL 2013**

Información General		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento		
Nombre de la institución: <b>Universidad Autónoma de Nayarit</b>	Nombre	JOSE OCAMPO GALINDO					
	Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional					
Entidad federativa: <b>Nayarit</b>	Teléfono	3112118800 ext. 8786					
	Correo electrónico	<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a>					
Clavelnst 911 18MSU0019M							

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN																	
	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra							Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos			
					SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician					Beneficia a la Gestión		
1	EDIFICIO EN DOS NIVELES PARA AULAS CONTIENE: 6 AULAS, LABORATORIO, BIBLIOTECA, NUCLEO DE BAÑOS HOMBRES MUJERES PASILLOS ESCALERAS. Mejoramiento de la Infraestructura Física de Educación Media Superior	5,540,898.00	26,100.00	1,008.02	0.00																X	X	
<b>Total</b>		<b>5,540,898.00</b>		<b>1,008.02</b>																			

**NOTA:**  
 El proyecto se encuentra en su última etapa de revisión en la universidad, para su posterior remisión a la SOP, una vez validado por esta instancia se iniciara con el proceso de licitación.







**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM), EDUCACIÓN SUPERIOR**  
**Obras autorizadas**  
**en el marco del PIFI v. 2012-2013**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013

**INFORME 3er. TRIMESTRE 2013 OCTUBRE 15 DEL 2013**

<b>Información General de la Institución</b>	<b>Responsable Institucional de:</b>	<b>Unidad de Desarrollo Institucional</b>		<b>Obras y Mantenimiento</b>
<b>Nombre de la institución:</b> Universidad Autónoma de Nayarit	Nombre	MTRO. JOSE OCAMPO GALINDO		
	Cargo	Director de la Unidad de Desarrollo Institucional		
<b>Entidad federativa:</b> Nayarit	Teléfono	3112118800 ext. 8786		
<b>Clavelnst 911</b> 18MSU0019M	Correo electrónico	udi@uan.edu.mx		

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA				JUSTIFICACIÓN													
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad				Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	
1	BIBLIOTECA CENTRAL	1,306,160.00		3,594								X		X	Agrónomo, biología, pesquero,	X	<b>Doctorados:</b> Inte rinstitucional en Derecho,	
2	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	1,200,600.00		5,062			2002	18,050,000					X	X	Ciencia política, comunicación y medios,	X	Lingüística aplicada	
3	CENTRO DE AUTOACCESO: Diseñado con áreas de conversación, lectura y computo, oficina para directivos, sala de juntas, edición y duplicado de material, bodega, módulos de sanitarios para hombres y mujeres, escalera, pasillos.	305,080.00		2,544			2005	19,451,000				X		X	Agrónomo, biología, pesquero, Medicina Veterinaria	X	<b>Doctorados:</b> Inte rinstitucional en Derecho, Clásico en ciencias	
4	EDIFICIO PRINCIPAL EN LA UNIDAD ACADÉMICA DE ECONOMÍA: Es un edificio de 3 niveles que contiene 120 cubículos de coordinadores académicos y de investigadores, salas de espera, módulo de sanitarios para hombres y mujeres, pasillo, áreas de aseo, cuartos de instalaciones y escalera.	1,267,880.00		2,217			2008	10,490,990	UPES 2008 Fondo de Consolidación	7,425,123			X	X	Economía, Informática, Sistemas computacionales	X	Desarrollo Economico Local	
5	EDIFICIO No. 1 DE AULAS PARA QUÍMICA: Es un edificio de 3 niveles, donde se proponen espacios de laboratorios y áreas administrativas, ubicado al lado sur del Campus Universitario dentro del área de la salud. Ha sido diseñado para ofrecer espacios para laboratorios, espacios de aulas y áreas de uso administrativo. Comprende 9 aulas para	180,960.00		1,435			2004	1,406,500.00					X	X	Químico Farmacobiologo			
6	EDIFICIO No. 2 DE AULAS PARA QUÍMICA: El proyecto fue diseñado en 3 niveles exclusivamente para espacios de licenciaturas; esta ubicado al sur del Campus Universitario dentro del área de la salud. El edificio se compone de 17 aulas, módulos sanitarios para hombres y mujeres, pasillo, séptico y escaleras	180,356.88		1,435			2006	15,000,000.00					X	X	Químico Farmacobiologo			
	<b>Total</b>	<b>4,441,036.88</b>	<b>-</b>	<b>16,286.34</b>														

**NOTA:**

Cada uno de los proyectos se encuentra en etapa de análisis y ajustes para someterlos a cotización, compra y/o adjudicación de servicios según proceda el caso.















**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**  
**Obras a realizar con los recursos asignados**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013

**INFORME 3er. TRIMESTRE 2013 OCTUBRE 15 DEL 2013**

<b>Información General de la Institución</b>		<b>Responsable Institucional de:</b>		<b>Unidad de Desarrollo Institucional</b>			<b>Obras y Mantenimiento</b>		
<b>Nombre de la institución:</b>		Nombre		MTRO. JOSE OCAMPO GALINDO					
Universidad Autónoma de Nayarit		Cargo		Director de la Unidad de Desarrollo Institucional					
<b>Entidad federativa:</b>		Teléfono		3112118800 ext. 8786					
Nayarit		Correo electrónico		<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a>					
<b>Clavelnst 911</b>									
18MSU0019M									

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					NÚMERO DE BENEFICIADOS				Calendario de ejecución		SEDE DE LA OBRA				
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	ALUMNOS				Fecha de Inicio	Fecha de término	Nombre de la Escuela	Municipio	Localidad, Población o Ciudad	Código Postal	Dirección Postal completa
						Femenino	Masculino	Total	Profesores	Programada	Programada					
1	EDIFICIO EN TRES NIVELES PARA AULAS CONTIENE: AULAS, LABORATORIO, BIBLIOTECA, NUCLEO DE BAÑOS HOMBRES MUJERES PASILLOS ESCALERAS. Mejoramiento de la Infraestructura Física de Educación Media Superior	12,114,460.07	-		0.00								TEPIC	TEPIC	63000	
	<b>Total Autorizado</b>	<b>12,114,160.07</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>												

**NOTA:**

El proyecto se encuentra en su última etapa de revisión en la universidad, para su posterior remisión a la SOP, una vez validado por esta instancia se iniciara con el proceso de licitación.

