

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 573

Información General del Proyecto														
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
NAY00140200344661	Centro Universitarios De Ciencias Sociales Y Humanidades. Módulo Estructural De Rampas Para Personas Con Capacidades Diferentes Y Punteo De Conexión Entre Edificios E Instalaciones De Vos Y Datos.	FAM 2014-01	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior) Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	Educación	En Ejecución	2014
NAY00140200345499	Construcción De Edificio De La Unidad Académica Preparatoria No. 13	FAM 2014-02	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior) Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT	Educación	En Ejecución	2014
NAY10130200153526	Centro Universitario De Ciencias Sociales Y Humanidades (Segunda Etapa)	FAM 2010-01	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior) Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	Educación	En Ejecución	2010
NAY10130200153595	Construccion De La Unidad Académica (Campus Bahía De Bandera Edificio De Aulas Segunda Etapa)	FAM 2010-02	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior) Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	Educación	En Ejecución	2010
NAY11130200153478	Construccion De Los Centros De Investigación! El Instituto De Investigación Y Desarrollo Educativo (Iidestay) Y El Centro De Innovación Y Transferencia De Tecnología (Cem12).	FAM 2011-01	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior) Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	Educación	En Ejecución	2011
NAY12130200153728	Construccion De Los Centros De Investigación! El Instituto De Investigación Y Desarrollo Educativo (Iidestay) Y El Centro De Transferencia De Tecnología (Cem12)	FAM 2012-01	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior) Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	Educación	En Ejecución	2012

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 573

Información General del Proyecto														
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
NAV1130200153768	Biforcio En Dos Niveles Para Aulas Contiene: Aulas, Laboratorio, Biblioteca, Nucleo De Baños Hombres Mujeres Pasillos Escaleras. Para La Unidad Académica Preparatoria No. 7 Del Municipio De Acaponeta.	FAM 2012-02	Nayarit	Acaponeta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior) Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	Educación	En Ejecución	2012
NAV1130200153793	Mantenimiento Al Edificio De La Biblioteca Central	FAM 2013-01	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior) Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	Educación	En Ejecución	2013
NAV1130200154854	Mantto. Gral. Al Edificio Del Centro Universitario De Ciencias Sociales Y Humanidades. (Sanitarias, Canceleria, Pintura, Impermeabilizacion, Aires Acondicionados, Inst. Electricas, Etc).	FAM 2013-02	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior) Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	Educación	En Ejecución	2013
NAV1130200154905	Mantto. Gral. Al Edificio Del Centro De Autoconos A Idiomas(Inst. Sanitarias, Electricas, Cancelerias, Puertas, Aires Acondicionados, Impermeabilizacion).	FAM 2013-03	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior) Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	Educación	En Ejecución	2013
NAV1130200154971	Mantto. Al Edificio Principal De La Unidad Academica De Economia(Inst. Electricas, Sanitarias, Aires Acondicionados, Pintura, Canceleria, Red De Vos Y Datos,Etc).	FAM 2013-04	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior) Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	Educación	En Ejecución	2013
NAV1130200155041	Mantto. Gral. Del Edificio No. 1 De Aulas Para Quimica. (Inst. Electricas, Sanitarias, Remocion Y Colocacion De Piso, Ventanas, Etc).	FAM 2013-05	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior) Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	Educación	En Ejecución	2013
NAV1130200155101	Mantto. Gral. Del Edificio No. 2 De Aulas Para Quimica. (Inst. Electricas, Sanitarias, Remocion Y Colocacion De Piso, Ventanas, Etc).	FAM 2013-06	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior) Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	Educación	En Ejecución	2013
NAV1130200155497	Biforcio En Tres Niveles Para Aulas Contiene: Aulas, Laboratorio, Biblioteca, Nucleo De Baños Hombres Mujeres Pasillos Escaleras. Unidad Académica Preparatoria No. 13 Biforcio 1.	FAM 2013-07	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior) Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	Educación	En Ejecución	2013

Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones
Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
14,686,067	14,686,067	11,562,022	80	80	80	80	0.00	80	Puente	3,313	40.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Este mes de julio se inicia la primera etapa correspondiente a la cimentación y estructura sin tener todavía el día preciso de inicio. Esta etapa se realizará con otra fuente de recurso, por gestiones estatales. Se hicieron algunos sondeos del terreno previos al inicio de la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
12,194,479	12,194,479	9731,492	80	80	80	80	0.00	80	Aula	1,618	40.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Este mes de julio se inicia la primera etapa correspondiente a la cimentación y estructura sin tener todavía el día preciso de inicio. Esta etapa se realizará con otra fuente de recurso, por gestiones estatales. Se hicieron algunos sondeos del terreno previos al inicio de la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
18,581,228	18,581,229	18,581,229	18,581,229	12,134,038	12,134,038	12,134,038	24.87	80	Aula	1,894	35.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: COMO SE INFORMO EN EL TRIMESTRE PASADO, LA OBRA SE ENTREGO EL 10 DE FEBRERO 2014, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS QUIEN ES LA RESPONSABLE DEL CONTRATO, A LA FECHA NO HA ENVIADO EL FINQUITO DE OBRA, POSTERIORMENTE AL FINQUITO DE LA OBRA, SE PROCEDERA A LA ENTREGA RECEPCION DEL EDIFICIO CON SU RESPECTIVA ACTA DE ENTREGA-RECEPCION, UNA VEZ QUE LA UNIVERSIDAD CUENTE CON EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL INMUEBLE, PROCEDEREMOS A REQUISITAR EL FORMATO ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCION, FORMATO QUE NOS HA PROPORCIONADO LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA.
18,581,228	18,581,229	18,581,229	80	80	80	80	0.00	80	Aula	4,588	35.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ES DE CONFIRMADO, Y EL PROYECTO PARA LA SIGUIENTE ETAPA EST EN ANALISIS, YA QUE SE EJECUTARA CON LOS REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES MAS LOS RADICADOS EN ESTE EJERCICIO Y OTRAS FUENTES DE RECURSOS AUTORIZADOS PARA ESTA OBRA.
116,554,265	116,554,265	116,554,265	116,554,265	116,554,265	116,504,725	116,504,725	99.70	80	Inmueble	1,515	50.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA CONTINUA, SE TIENE UN AVANCE DEL 99%, AL CONTRATO SE LE HIZO UNA AMPLIACION DE CONCEPTOS, SE TENIA ESTIMADO QUE LOS TRABAJOS DE DICHA AMPLIACION CONCLUYERAN EN EL MES DE MAYO, PERO NO FUE ASI, SE CONTINUA TRABAJANDO Y ESTAMO EN ESPERA DE QUE LA SEIA, DE OBRAS PUBLICAS NOS INFORME DEL AVANCE O FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
114,465,113	114,465,113	114,465,113	114,465,113	111,587,118	111,587,118	111,587,118	80.10	80	Inmueble	1,515	50.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA CONTINUA, SE TIENE UN AVANCE DEL 99%, AL CONTRATO SE LE HIZO UNA AMPLIACION DE CONCEPTOS POR LO QUE SE TENIA CONTEMPLADO QUE LA OBRA CONCLUYERIA EN EL MES DE MAYO, PERO NO CONCLUYO, ESTAMOS EN ESPERA DE QUE LA SEIA, DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO INFORME LA FECHA PROBABLE DE TERMINO.

Presupuesto	Modificado	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones	
		Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
\$5,540,898	\$5,540,898	\$5,540,898	\$5,540,898	\$26,100	\$26,100	\$26,100	0.47	\$0	Aula	960	30.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El proyecto esta concluido y en espera de ser enviado a la sria. de obras públicas del gobierno del estado para su validación, para posteriormente iniciar con el proceso de la licitación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,306,160	\$1,306,160	\$1,306,160	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Cultural	13,877	80.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Cada uno de los proyectos se encuentra en etapa de análisis y ajustes para someterlos a cotización, compra y/o adjudicación de servicios según proceda el caso. - SISTEMA: Pasa a siguiente nivel.
\$1,200,600	\$1,200,600	\$1,200,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Indice de satisfacción	2,033	20.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Cada uno de los proyectos se encuentra en etapa de análisis y ajustes para someterlos a cotización, compra y/o adjudicación de servicios según proceda el caso.
\$305,080	\$305,080	\$305,080	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Indice de satisfacción	13,877	30.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Cada uno de los proyectos se encuentra en etapa de análisis y ajustes para someterlos a cotización, compra y/o adjudicación de servicios según proceda el caso.
\$1,267,880	\$1,267,880	\$1,267,880	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Indice de satisfacción	724	20.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Cada uno de los proyectos se encuentra en etapa de análisis y ajustes para someterlos a cotización, compra y/o adjudicación de servicios según proceda el caso.
\$180,960	\$180,960	\$180,960	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Indice de satisfacción	662	50.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Cada uno de los proyectos se encuentra en etapa de análisis y ajustes para someterlos a cotización, compra y/o adjudicación de servicios según proceda el caso. - SISTEMA: Pasa a siguiente nivel.
\$180,357	\$180,357	\$180,357	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Indice de satisfacción	662	50.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Cada uno de los proyectos se encuentra en etapa de análisis y ajustes para someterlos a cotización, compra y/o adjudicación de servicios según proceda el caso. - SISTEMA: Pasa a siguiente nivel.
\$12,114,160	\$12,114,460	\$12,114,460	\$57,680	\$57,680	\$57,680	\$57,680	0.48	\$0	Aula	1,588	5.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se encuentra en su última etapa de revisión en la universidad, para su posterior remisión a la SOP, una vez validado por esta instancia se iniciara con el proceso de licitación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.