

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2007**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2007

Fecha de elaboración del Documento: **INFORME AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.**

Información General		Responsible Institucional de:		Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:		Nombre		MTRD. ALDO A. ZEA VERDIN.		ARG. ERNESTO NAVARRETE MENDEZ	
Entidad federativa:		Cargo		Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional		Encargado de la Unidad de Proyectos y Obras Universitarias.	
Nayarit		Teléfono		3112118800 ext. 8786		311-211-86-05	
ClaveInst 911		Correo electrónico		ufd@uan.edu.mx, eldoverdin@hotmail.com		ed047@hotmail.com	
18MSU0019M							

Presupuesto	DATOS GENERALES DE LA OBRA															JUSTIFICACIÓN										NÚMERO DE BENEFICIADOS			CALENDARIO DE EJECUCIÓN									
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos enteros)	Monto ejercido (pesos enteros)	No. de m2	Avenencia fisco	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos enteros)	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProDES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionamiento para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES				
								SI	NO	Nombre del Fondo	Monto (pesos enteros)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y licenciatura	Programas Educación de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de PA	Programas Educación de PA/LIC que se benefician					Beneficia a la Gestión	Femenino	Masculino								Total	Programado		Programado	Programado	Número	Nombre
	Construye la Segunda Etapa del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades	12,000,000	11,991,999.00	0	100% DEL TOTAL DEL PROYECTO.	2003 Y 2005	18'500,00.00, 16'701,215.91 Y 3'100,000.00	NA	0.00	X	X	7 PROGRAMAS DE INGENIERIA A PAL, CIENCIA POLITICA, COMUNICACION Y MEDIOS. FALGODESA	SI	2 LINGÜISTICA APLICADA Y EDUCACION	SI	ProDES Proyecto Infraestructura pagina 2	Resulta imprescindible contar con más aulas, laboratorios e talleres en el Área de Ciencias Sociales y Humanidades	Se anexa archivo digital	Se anexa archivo digital	674	1,226	1,894	200.00	3,320	17/09/2012	16/09/2015	sin programar	sin asignar	TEPIC	17	TEPIC	209						
<b>Total</b>		<b>12,000,000.00</b>	<b>11,991,999.00</b>	<b>0.00</b>															<b>674</b>	<b>1,226</b>	<b>1,894</b>	<b>200</b>	<b>3,320</b>															

**1 CLUCSH**  
**NOTAS:**  
 COMO SE HA VENIDO INFORMANDO DESDE EL MES DE FEBRERO DE 2014, ESTA ETAPA DE ESTA OBRA, SE CONCLUYO QUEDANDO PENDIENTE EL FINQUITO DE LA OBRA, ESTO DEBIDO A OBSERVACIONES QUE HIZO LA UNIVERSIDAD SOBRE DETALLES EN LA OBRA, LOS CUALES A LA FECHA NO HAN SIDO ENTENDIDOS POR EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD HA SOLICITADO A LA SED DEL ESTADO SU INTERVENCIÓN PARA PODER LIBERAR EL FINQUITO Y TENER EL ACTA DE ENTREGA DE LA OBRA.  
 ES CONVENIENTE MENCIONAR QUE CON ESTE RECURSO SE CONSTRUYO LA ULTIMA ETAPA DEL PRIMER EDIFICIO Y SE DIO INICIO CON EL SEGUNDO EDIFICIO (CUSH-2)







FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Autorización de infraestructura física en el marco del PFI v. 2009

AGO CORRESPONDIENTE A FIM: 2019

Fecha de elaboración del Documento

INFORME AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Table with 2 columns: Información General and Responsabilidad Institucional de. Includes fields for Nombre de la Institución, Unidad de Desarrollo Institucional, and Dirección Ejecutiva.

Main project table with columns: DATOS GENERALES DE LA OBRA, JUSTIFICACION, NUMERO DE BENEFICIARIOS, CALENDARIO DE EJECUCION, SEDE DE LA OBRA, and MANTENIMIENTO. Includes rows for 'RECONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA' and 'CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA'.

1. OBRAS

NOTAS

COMO SE HA TRABAJADO CONFORME A LO QUE SE HA PLANIFICADO EN EL PLAN DE TRABAJO DE LA OBRA, SE CONCLUYO CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA, EN LA FORMA DE LA OBRA, EN LA FORMA DE LA OBRA, EN LA FORMA DE LA OBRA...



FOTOS DE OBRA OUCSI



FOTOS ACTUALES DE LA CONSTRUCCIÓN CAMPUS BARRA DE BANDERAS

2 BARRAS DE BANDERAS

SE HA COMENZADO LA CONSTRUCCIÓN DE LAS BARRAS DE BANDERAS EN EL CAMPUS DE BANDERAS, EN LA FORMA DE LA OBRA, EN LA FORMA DE LA OBRA, EN LA FORMA DE LA OBRA...









**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2010-2011**

ANO CORRESPONDIENTE A FAM: 2011

Fecha de elaboración del Documento:

INFORME AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

<b>Información General</b>		<b>Responsable Institucional de:</b>		<b>Unidad de Desarrollo Institucional</b>		<b>Obras y Mantenimiento</b>	
Nombre de la institución: <b>Universidad Autónoma de Nayarit</b>		Nombre: <b>MTRD. ALDO A. ZEA VERDÍN.</b>		Nombre: <b>ARO. ERNESTO NAVARRETE MENDEZ</b>			
Entidad federativa: <b>Nayarit</b>		Cargo: <b>Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional</b>		Cargo: <b>Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria.</b>			
		Teléfono: <b>3112118800 ext. 8786</b>		Teléfono: <b>311-211-88-06</b>			
		Correo electrónico: <b>uzv@uan.edu.mx, aldoverdin@hotmail.com</b>		Correo electrónico: <b>er0407@hotmail.com</b>			
Clavesat 911 18MSU0019M							

Presupuesto	DATOS GENERALES DE LA OBRA										JUSTIFICACIÓN										NÚMERO DE BENEFICIADOS			CALENDARIO DE EJECUCIÓN						
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos síchic)	Monto ejecutado (pesos síchic)	No. de m2	Avance físico	Otra de continuidad		Otra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planes arquitectónicos	Alumnos			Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de inicio Programada	Fecha de término Programada	Fecha de inauguración Programada	Funcionalidad para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	
						SI	NO	Nombre del Fondo	Monto (pesos síchic)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/UC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de posgrado que se benefician					Beneficia a la Docencia	Femenino	Masculino								Total
						Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM (pesos síchic)		Monto del apoyo con recursos FAM (pesos síchic)		FONDO MANT CONICYT		11,400,000.00		X						-		X								Ingeniero Agrónomo, Biología, Lic. En Educación
Descripción del proyecto: Es un edificio de 2 niveles conformado por 3 áreas principales: el Instituto de Investigación y desarrollo (I+D+D) (I+D+D), laboratorio de investigación y transferencia de tecnología (I+D+D) y el centro de apoyo administrativo. El edificio tiene un área de 18 espacios para el área de servicios ambientales, sala magna y biblioteca. El centro de innovación y transferencia de tecnología en planta baja se ubican 4 laboratorios, área de capacitación nuclear de baños, área de descanso, área administrativa, control del ingreso, en planta alta se ubican 3 laboratorios, área administrativa, núcleo de baños. En el área de apoyo común se ubica una biblioteca para 60 personas, un auditorio para 100 personas, área de exposición y escaleras elevador. (La Foto)		16,554,265	16,515,096	4,524	APROXIMADAMENTE EL 95% DEL TOTAL DE LA OBRA.	X				X							X	X	462	734	1,196	336	NO APLICA	08-Ago-11	18/06/2012 fecha real en la que se entregó esta etapa	Se concierne una vez que se concluyan todas las etapas de la obra.	PENDIENTE	Tepec		
<b>Total</b>		<b>16,554,265.00</b>	<b>16,515,096.00</b>	<b>4,524.00</b>														<b>462</b>	<b>734</b>	<b>1,196</b>	<b>336</b>									

**NOTA:**  
 COMO SE HA INFORMADO EN LOS TRIMESTRES ANTERIORES, ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA EN USO, AUN CUANDO FALTA POR CUBRIR EL FINQUITO DE LA OBRA. ESTO DEBIDO A QUE LA UNIVERSIDAD HA REPORTADO A LA SOP DEL GOB. DEL ESTADO ANOMALIAS EN LA CONSTRUCCIÓN, MISMA QUE A SU VEZ SE LE HAN NOTIFICADO AL CONTRATISTA, SIN QUE A LA FECHA SE HAYAN ATENDIDO, POR LO QUE LA SOP INICIARA LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES. POR LO ANTES MENCIONADO SEGUIMOS A LA ESPERA DEL FINQUITO DE LA OBRA Y POSTERIORMENTE EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION.

**FOTOS DE OBRA**









**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2010-2011**

Anexo IV

ANIO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012

Fecha de elaboración del Documento:

**INFORME AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.**

Información General		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional	Obras y Mantenimiento
<b>Nombre de la institución:</b> Universidad Autónoma de Nayarit		<b>Nombre:</b> MTR. ALDO A. ZEA VERDÍN.	<b>Cargo:</b> Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional	<b>ARG. ERNESTO NAVARRETE MENDEZ</b>
<b>Entidad federativa:</b> Nayarit		<b>Teléfono:</b> 3112118800 ext. 8786	<b>Correo electrónico:</b> aldoverdin@hotmail.com	<b>Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria.</b> 311-211-88-05 er0497@hotmail.com
<b>ClaveInst 911</b> 18MSU0019M				

Proyecto	DATOS GENERALES DE LA OBRA														JUSTIFICACIÓN												NÚMERO DE BENEFICIADOS			CALENDARIO DE EJECUCIÓN													
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos sólo)	Monto ejercido (pesos sólo)	No. de ed.	Avance físico	Obra de continuidad				Cobertura de la obra												Alumnos			Número total de alumnos de la DES	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población Ciudad	Municipio												
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM (pesos sólo)	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos sólo)	Nombre del Fondo	Monto (pesos sólo)	Beneficia a toda la DES	Beneficia a áreas de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA LICENCIATURA que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Justificación en el ProDES en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de medicina de sustratos	Se incluyen planos arquitectónicos	Femenino	Masculino	Total							Profesores	Programada	Programada	Programada	Número	Número							
						SI	NO	2011	16,554,265.00	FONDO MIXTO COMACYT	2011	11,400,000.00	X	X	X	Maestría en Ciencias Agrícolas, Biología, Lic. En Educación	Maestría en Ciencias Agrícolas, Y Doctorado en Ciencias Agrícolas	Beneficia a la Gestión	Prodes	Pagos	Pemilien el fortalecimiento de capacidades tecnológicas, donde convergen profesiones, investigadores y estudiantes de licenciatura y																						
Descripción del proyecto: Es un edificio de 2 niveles conformado por 3 áreas principales: laboratorio de investigación y desarrollo tecnológico (CENIT), laboratorio de innovación de tecnología (CENTI) alumnos en área de desarrollo institucional (investigación de nuevos materiales con 14 cubículos, vestíbulo, nichos de baños, escalera, áreas de espera y área administrativa, en planta alta se ubican 16 espacios para el área de servicios ambientales, sala magna y módulo de baños. El control de innovación y transferencia de tecnología en planta baja se ubican 8 laboratorios, área de capacitación, núcleo de baños, área de descanso, área administrativa, control de ingreso, en planta alta se ubican 3 laboratorios, área administrativa, núcleo de baños. En el área de uso común se ubica una biblioteca para 60 personas, un auditorio para 120 personas área de exposición y exhibición elevada. (Ver anexo)		14,485,112.82	12,407,452.86		X	SI	NO	2011	16,554,265.00	FONDO MIXTO COMACYT	2011	11,400,000.00	X	X	X	Maestría en Ciencias Agrícolas, Biología, Lic. En Educación	Maestría en Ciencias Agrícolas, Y Doctorado en Ciencias Agrícolas	Beneficia a la Gestión	Prodes	Pagos	Pemilien el fortalecimiento de capacidades tecnológicas, donde convergen profesiones, investigadores y estudiantes de licenciatura y																						
<b>Total:</b>		<b>14,485,112.82</b>	<b>12,407,452.86</b>	<b>0.86</b>																																							

**NOTA:**

COMO SE HA INFORMADO EN LOS TRIMESTRES ANTERIORES, ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA EN USO, AUN CUANDO FALTA POR CUBRIR EL FINQUITO DE LA OBRA, ESTO DEBIDO A QUE LA UNIVERSIDAD HA REPORTADO A LA SOP DEL QOR DEL ESTADO ANOMALIAS EN LA CONSTRUCCION, MISMAS QUE A SU VEZ SE LE HAN NOTIFICADO AL CONTRATISTA, SIN QUE A LA FECHA SE HAYAN ATENDIDO, POR LO QUE LA SOP INICIARA LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES. POR LO ANTES MENCIONADO SEGUIMOS A LA ESPERA DEL FINQUITO DE LA OBRA Y POSTERIORMENTE EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION.

**FOTOS DE OBRA**







**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2010-2011**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012

Fecha de elaboración del Documento:

**INFORME AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.**

Información General		Responsable Institucional de:		Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:		Nombre		Nombre		Nombre	
Entidad federativa:		Código		Código		Código	
ClaveInst 911		Código		Código		Código	
18MSU0019M		Código		Código		Código	

Problemas	DATOS GENERALES DE LA OBRA												JUSTIFICACIÓN										NÚMERO DE BENEFICIADOS			CALENDARIO DE EJECUCIÓN											
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Monto total autorizado para la obra (pesos enteros)	Monto ejecutado (pesos enteros)	No. de m2	Averaje físico	Obras de continuidad		Obras de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra								Justificación en el ProDES o en el ProDES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de inauguración	Funcionamiento para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio					
						SI	NO	Monto del Fondo	Monto (pesos si/cuenta)	Transversal beneficia a más de una DES	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PALIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Progrado	Programas Educativos de Progrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Femenino					Masculino	Total	Programada								Programada	Programada	Número	Nombre		
	SEMPRO EN DOS NIVELES PARALELA CONTIENE 6 ASILLAS, LABORATORIO, BIBLIOTECA, NÚCLEO DE BAÑOS, HOMBRES MUJERES PASILLOS ESCALERAS. Para la Unidad Académica Preparatoria No. 3 del municipio de Acapulco, Mejoramiento de Infraestructura Física de Educación Media Superior.	5,540,898.00	26,100.00	1,008.02	0.00													X	X	526	414	940	46														
	<b>TOTAL</b>	<b>5,540,898.00</b>		<b>1,008.02</b>																<b>946</b>	<b>416</b>	<b>1,362</b>	<b>46</b>														

NOTA:  
 EL PROYECTO ESTA EN ESPERA DE SU AUTORIZACION PARA SER ENVIADO AL ENTE ENCARGADO DEL PROCESO DE LICITACION, ADJUDICACION Y CONSTRUCCION.













**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**  
**Obras a realizar con los recursos asignados**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013

**INFORME AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.**

<b>Información General de la Institución</b>		<b>Responsable Institucional de:</b>		<b>Unidad de Desarrollo Institucional</b>		<b>Obras y</b>	
<b>Nombre de la institución:</b>		Nombre		MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN.		ARQ. ERNESTO	
Universidad Autónoma de Nayarit		Cargo		Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional		Encargado de la Unidad de	
<b>Entidad federativa:</b>		Teléfono		3112118800 ext. 8786		311-211-88-05	
Nayarit		Correo electrónico		<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a> <a href="mailto:aldoverdin@hotmail.com">aldoverdin@hotmail.com</a>		<a href="mailto:er0407@hotmail.com">er0407@hotmail.com</a>	
<b>ClaveInst 911</b>							
18MSU0019M							

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					NÚMERO DE BENEFICIADOS				Calendario de ejecución		SEDE DE LA OBRA					
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	ALUMNOS				Fecha de Inicio	Fecha de término	Nombre de la Escuela	Municipio	Localidad, Población o Ciudad	Código Postal	Dirección Posta	
						Femenino	Masculino	Total	Profesores	Programada	Programada						
1	EDIFICIO EN TRES NIVELES PARA AULAS CONTIENE: AULAS, LABORATORIO, BIBLIOTECA, NÚCLEO DE BAÑOS HOMBRES MUJERES PASILLOS ESCALERAS. Mejoramiento de la Infraestructura Física de Educación Media Superior. UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA NO. 13 EDIFICIO 1.	12,114,460.07	57,680.00		0.00							UNA VEZ QUE SE HAYA LICITADO Y ADJUDICADO LA OBRA SE ACTUALIZARA ESTOS CAMPOS	UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA NO. 13	TEPIC	TEPIC	63000	
<b>Total Autorizado</b>		<b>12,114,460.07</b>	<b>57,680.00</b>	<b>0.00</b>													

**NOTA:**

El Patronato Administrador del impuesto Especial destinado a la Universidad, logro concluir la obra al 100% solo con recursos del mismo. Por tal motivo los recursos con los que cuenta la Universidad provenientes del FAM 2013 no han sido ejercidos y en espera de la planeación para su aplicación.

**FOTOS INICIALES**



<b>Mantenimiento</b>
NAVARRETE MENDEZ
de Proyectos y Obra Universitaria.

Al completa	MANTENIMIENTO		Construcción	Remodelación o adecuación	Ampliación	Espacios educativos																		TOTALES								
	M2	Monto solicitado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)				AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		OTROS						
						Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado	
			X			21	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0		SALA DE MAESTROS Y SANITARIOS	0	0	0.00
	0.00	0.00				21	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0			0	0	0.00

**FOTOS ACTUALES**











FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM), EDUCACIÓN SUPERIOR  
Obras autorizadas  
en el marco del PIFI v. 2014-2015

ARG CORRESPONDIENTE A FAMI 2014

INFORME AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

<b>Información General de la Institución</b>		<b>Unidad de Desarrollo Institucional</b>		<b>Obras y Mantenimiento</b>	
Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Nayarit		Nombre: MTRO. ALDO A. ZAVALA VARGAS		Cargo: ARQ. DIEGO TOVARRENTZ MENEZES	
Entidad Federativa: Nayarit		Dirección: 31121 0800 av. 6796		Ente de Control de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria	
Cuentas de Corriente: 31121 0800		Cuentas de Corriente: 31121 0800		Cuentas de Corriente: 31121 0800	

Folio	DATOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA					CANTIDAD DE OBRAS	ASIGNACIÓN										CANTIDAD DE OBRAS	CANTIDAD DE OBRAS			CANTIDAD DE OBRAS					
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Monto asignado (pesos)	No. de lotes	Aprobación	CANTIDAD DE OBRAS		CANTIDAD DE OBRAS		CANTIDAD DE OBRAS		CANTIDAD DE OBRAS		CANTIDAD DE OBRAS		CANTIDAD DE OBRAS		CANTIDAD DE OBRAS		CANTIDAD DE OBRAS		CANTIDAD DE OBRAS		CANTIDAD DE OBRAS			
					SI		NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA																									
	1.200																									
	1.200.000																									

FOTOS INICIALES

NOTA:  
El Patrimonio Administrador del Ingreso Especial destinado a la Universidad, luego concluir la obra al 100%, solo con recursos del mismo. Por tal motivo los recursos con los que cuenta la Universidad provenientes del FAM 2013 no han sido ejercidos y se espera de la planeación para su aplicación.

FOTOS ACTUALES





ACTIVIDAD	ÁREAS COMERCIALES				SERVICIOS				OFICINA				TOTAL	APLICACIONES															TOTAL	Total Utilizado de FMS para el presupuesto (porcentaje)																
	Norm	SG	Norm	SG	Norm	SG	Equilibrar	Norm	SG	Norm	SG	Norm		SG	Norm	SG	Norm	SG	Norm	SG	Norm	SG	Norm	SG	Norm	SG	Norm	SG			Norm	SG	Equilibrar	Norm	SG											

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Solicitud de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v.**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM:  
 Fecha de elaboración del Documento:

**2015**  
**INFORME AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.**

Información General de la Institución		Planeación		Obras y Mantenimiento	
Responsable Institucional de:		M.A. Pedro Amaro Casillas		Arq. Ernesto Navarrete Mendez	
Nombre de la institución:	Nombre	Director de la Unidad de Desarrollo Institucional		Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria	
Universidad Autónoma de Nayarit	Cargo	311-2-11-88-00 ext 8786		311- 2-11-88-05	
Entidad federativa:	Teléfono	Correo electrónico		e0407@hotmail.com	
Nayarit		<a href="mailto:aricape@hotmail.com">aricape@hotmail.com</a>			
Claveinst 911					

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN										NÚMERO DE BENEFICIADOS			Calendario de ejecución										
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (pesos s/cvts.)	MONTO EJERCIDO (pesos s/cvts.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra				Justificación en el ProDES o en el ProGES	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de inicio	Fecha de término	Localidad, Población o Ciudad	Municipio				
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cvts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cvts.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES				Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PASC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado			Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión			Femenino	Masculino	Total	Programada
	Mantenimiento de la Construcción de la Segunda Etapa del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades	200,000	157,603	6,683	80.00								SI	7 PROGRAMAS PSICOCULTURAL (PAL), CIENCIA POLITICA, COMUNICACION Y MEDIOS, FILOSOFIA, CIENCIAS DE LA EDUCACION, PSICOLOGIA, LINGÜISTICA APLICADA.	SI	2 LINGÜISTICA APLICADA Y EDUCACION.	SI	ProGES Proyecto 4.4 Infraestructura pagina 98			674	1220	1894			18/07/16	25/07/16		
	<b>Total</b>	<b>200,000.00</b>	<b>157,603.40</b>	<b>6,683.00</b>																									

El día 5 de Septiembre se emitió el cheque no. 02 por un importe de \$42,396.60 como pago del complemento a los trabajos realizados en el Edificio de Sociales y Humanidades, con cargo a los recursos FAM 2015 de Superior. En este sentido, me permito solicitar se nos indique que procede para concluir con este ejercicio.





**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Solicitud de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v.**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: **2015**  
 Fecha de elaboración del Documento: **INFORME AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.**

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:	Planeación	Obras y Mantenimiento
<b>Nombre de la institución:</b>	Universidad Autónoma de Nayarit	Nombre:	M.A. Pedro Arriero Casillas	Arq. Ernesto Navarrete Mendez
<b>Entidad federativa:</b>	Nayarit	Cargo:	Director de la Unidad de Desarrollo Institucional	Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria
<b>Claveinst 911</b>		Teléfono:	311-2-11-88-00 ext 8786	311- 2-11-88-05
		Correo electrónico:	<a href="mailto:aricapa@bvotmail.com">aricapa@bvotmail.com</a>	<a href="mailto:er0407@bvotmail.com">er0407@bvotmail.com</a>

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA			JUSTIFICACIÓN										NÚMERO DE BENEFICIADOS			Calendario de ejecución		SEDE D											
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (pesos s/cvts.)	No. de m2	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el PRODES	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de inicio	Fecha de término	Localidad, Población o Ciudad	Municipio	Clave de la DES	Nombre de la DES			
				SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cvts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cvts)	Transversal Beneficia a más de una DES	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PALIC que se benefician				Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión			Femenino	Masculino					Total	Programada	Programata
	Equipamiento Unidad Académica Preparatoria No. 1, y Mantenimiento a varias Unidades Académicas de Nivel Medio Superior.	2,037,591.60																	8,606		12,286									
<b>Total</b>	<b>2,037,591.60</b>	<b>0.00</b>																												

A la fecha se están realizando los procedimientos para la ejecución del recurso

**DEL MONTO TOTAL SOLICITADO \$ 1,469,802.52 CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y \$443,789.08 A EQUIPAMIENTO.**







FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
 REPORTE DE AVANCE  
 AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016

2016

Fecha de elaboración del Documento: **INFORME AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.**

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:		Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:		Nombre		MTRD. ALDO A. ZEA VERDIN		ARO, ERNESTO NAVARRETE MENDEZ	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT		Cargo		DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y OBRA UNIVERSITARIA	
Entidad federativa:		Teléfono		311 2118800 EXT. 8786		311 2118800 <b>8638</b>	
NAYARIT		Correo electrónico		<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a>		<a href="mailto:aldoverdin@hotmail.com">aldoverdin@hotmail.com</a>	
Claveinst 911							
18MSU0019M							

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA										JUSTIFICACIÓN										NÚMERO DE BENEFICIARIOS									
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (pesos s/cvts.)	Monto ejercido (pesos s/cvts.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100%, ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Alumnos										
						Si Fecha probable (Favor llenar formato adjunto)	NO	Ya fue inaugurada (Fecha y funcionario que la inauguró)		SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cvts.)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cvts.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PALLIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Justificación en el ProDES o en el	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos	Femenino	Masculino	Total	
S	Mantenimiento de los edificios de la UAN (educación superior)	118,563.94	118,238.88		100%				X						X	X	UNIDAD ACADÉMICA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	X	UN PROGRAMA EDUCATIVO LOCALIZADO FUERA DE LA CAPITAL DEL ESTADO.									184	358	542
	<b>Total</b>	<b>118,563.94</b>																												

La federación inició la radicación de este recurso en el mes de abril del 2016, al corte del presente se han radicado 4 ministraciones. El 29 de agosto se recibió el oficio no. 21.3/16-1027 girado por el Dr. Isaias Elizarraraz Alcazar, Director de Fortalecimiento Institucional, donde se informa del ajuste a los recursos del FAM SUPERIOR 2016 por la aportación al fideicomiso del Programa "Escuelas al CIEN", por lo que el recurso efectivamente se recibirá para el FAM SUPERIOR será de \$ 118,563.94

Por lo antes mencionado, a partir de este informe el Monto descrito en la columna MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA, cambia:  
 PRIMER ASIGNACIÓN: \$184,425.11  
 ASIGNACIÓN FINAL: \$ 118,563.94

UNA VEZ ENTREGADA EL ACTA DE LA CONCLUSIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA OBRA SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL CIERRE DEL EJERCICIO



													REMEDIACIÓN/ADECUACIÓN																																		
AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES			AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CUBICULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADEMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MULTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES		
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto solicitado para construcción (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto solicitado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctvs.)		
									0	0.00																																			0	0.00	
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		0	0		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0





