

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2007

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2007

Fecha de elaboración del Documento: **INFORME AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016.**

| Información General | | Responsable Institucional de: | | Unidad de Desarrollo Institucional | | Obras y Mantenimiento | |
|---|--|-------------------------------|--|---|--|--|--|
| Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Nayarit | | Nombre | | MTRD. ALDO A. ZEA VERDÍN. | | ARQ. ERNESTO NAVARRETE MENDEZ | |
| Entidad federativa: Nayarit | | Cargo | | Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional | | Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria. | |
| Clavelnst 911 18MSU0019M | | Teléfono | | 3112118800 ext. 8786 | | 311-211-88-05 | |
| | | Correo electrónico | | udi@uan.edu.mx , aldoverdin@hotmail.com | | er0407@hotmail.com | |

| Fase/Obra | DATOS GENERALES DE LA OBRA | | | | | JUSTIFICACIÓN | | | | | | | | | | | | NÚMERO DE BENEFICIADOS | | | CALENDARIO DE EJECUCIÓN | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|--------------------------------|-------------|------------------------------|---------------------|----|---|--|----------------------|-----------------------|--|--------------------------|---|--|---|-------------------------|---|--|---------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-----------------|-------|------------|-------------|
| | Descripción de la obra | Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.) | Monto ejercido (pesos s/ctvs.) | No. de m2 | Avance físico | Obra de continuidad | | Obra de continuidad apoyada con cargo Fondo | | Cobertura de la obra | | | | | | Justificación en el ProDES o en el ProGES | Justificación Académica | Cuenta con el estudio de mecánica de suelos | Se incluyen planos arquitectónicos | Alumnos | | | Número total de alumnos de la DES | Fecha de Inicio Programada | Fecha de término Programada | Fecha de Inauguración Programada | Funcionario para inaugurar la obra | Localidad, Población o Ciudad | Municipio | | Clave de la DES | | | |
| | | | | | | SI | NO | Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM | Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/ctvs) | Nombre del Fondo | Monto (pesos s/ctvs.) | Transversal (beneficia a más de una DES) | Beneficia solo a una DES | Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura | Programas Educativos de PA LIC que se benefician | | | | | Beneficia a alumnos de Posgrado | Programas Educativos de Posgrado que se benefician | Beneficia a la Gestión | | | | | | | Femenino | Masculino | | Total | Profesores | Número |
| | Construir la Segunda Etapa del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades | 12,000,000 | 11,991,990.08 | 0 | 100% DEL TOTAL DEL PROYECTO. | X | NO | AÑOS: 2002, 2003 Y 2005 | 18'500,00.00; 15'701,215.91 Y 3'100,000.00 | N/A | 0.00 | X | X | 7 PROGRAMAS: AGRICULTURA (PA), CIENCIA POLITICA, COMUNICACION Y MEDIOES, INGENIERIA | SI | 2 LINGÜÍSTICA APLICADA Y EDUCACION. | SI | ProGES Proyecto Infraestructura pagina 2 | Resulta imprescindible contar ya con mas aulas, cubículos y talleres en el Área de Ciencias Sociales y Humanidades | Se anexa archivo digital | Se anexa archivo digital | 674 | 1,220 | 1,894 | 200.00 | 3,320 | 17/09/2012 | 16/09/2013 | sin programar | sin asignar | TEPIC | 17 | TEPIC | 529 Gestión |
| | Total | 12,000,000.00 | 11,991,990.08 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 674 | 1,220 | 1,894 | 200 | 3,320 | | | | | | | | | |

1 CUCSH
NOTAS:
 COMO SE HA VENIDO INFORMANDO DESDE EL MES DE FEBRERO DE 2014, ESTA ETAPA DE ESTA OBRA, SE CONCLUYO QUEDANDO PENDIENTE EL FINIQUITO DE LA OBRA, ESTO DEBIDO A OBSERVACIONES QUE HIZO LA UNIVERSIDAD SOBRE DETALLES EN LA OBRA, LOS CUALES A LA FECHA NO HAN SIDO ATENDIDOS POR EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD HA SOLICITADO A LA SOP DEL ESTADO SU INTERVENCIÓN PARA PODER LIBERAR EL FINIQUITO Y TENER EL ACTA DE ENTREGA DE LA OBRA.
 ES CONVENIENTE MENCIONAR QUE CON ESTE RECURSO SE CONSTRUYO LA ULTIMA ETAPA DEL PRIMER EDIFICIO Y SE DIO INICIO CON EL SEGUNDO EDIFICIO (CUSH-2)



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012

Fecha de elaboración del Documento:

INFORME AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016.

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|---|--|
| Información General | | Responsable Institucional de: | | Unidad de Desarrollo Institucional | | Obras y Mantenimiento | |
| Nombre de la institución: | | Nombre | | MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN. | | ARQ. ERNESTO NAVARRETE MENDEZ | |
| Entidad federativa: | | Cargo | | Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional | | Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria. | |
| Nayarit | | Teléfono | | 3112118800 ext. 8786 | | 311-211-88-05 | |
| Clavelnet 911 18MSU0019M | | Correo electrónico | | udi@uan.edu.mx, aldoverdín@hotmail.com | | ard407@hotmail.com | |

| Procedi | DATOS GENERALES DE LA OBRA | | | | | | | | | | JUSTIFICACIÓN | | | | | | | | | | NÚMERO DE BENEFICIADOS | | | CALENDARIO DE EJECUCIÓN | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---|--------------------------------|-----------|---------------|--|----|--|---|----------------------|-----------------------|--|--------------------------|--|--|---|-------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|---|--|------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|---|------------|------------|--------|--------|
| | Descripción de la obra | Monto total autorizado para la obra (pesos s/cvts.) | Monto ejercido (pesos s/cvts.) | No. de m2 | Avance físico | Obra de continuidad | | Obra de continuidad apoyada con otro Fondo | | Cobertura de la obra | | | | | | Justificación en el ProDES o en el ProGES | Justificación Académica | Cuenta con el estudio de mecánica de suelos | Se incluyen planos arquitectónicos | Alumnos | | | Profesores | Número total de alumnos de la DES | Fecha de Inicio | Fecha de término | Fecha de inauguración | Funcionario para inaugurar la obra | Localidad, Población o Ciudad | Municipio | | | | |
| | | | | | | SI | NO | Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM (pesos s/cvts) | Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cvts) | Nombre del Fondo | Monto (pesos s/cvts.) | Transversal (beneficia a más de una DES) | Beneficia solo a una DES | Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura | Programas Educativos de PA/LC que se benefician | | | | | Beneficia a alumnos de Posgrado | Programas Educativos de Posgrado que se benefician | Beneficia a la Gestión | | | Femenino | Masculino | Total | | | Programada | Programada | Programada | Número | Nombre |
| | | | | | | Aproximadamente el 95% del total de la obra. | | 2011 | 16,554,265.00 | FONDO MIXTO CONACYT | 2011 \$ 11,400,000.00 | X | - | X | Ingeniero Agronomo, Biología, Lic. Ex. Educación | | | | | X | Maestría en C. Biológico Agropecuarias. Y Doctorado en C. Biológico Agropecuarias | El CENT2 e IIDENAY son espacios importantes de la UAN, para la gestión de proyectos de investigación y vinculación con el sector | | | ProGes | Pág. 82 | Permiten el fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas, donde convergen profesores-investigadores y estudiantes de licenciatura y | | | Se anexa archivo digital (planos arquitectónicos, pdt) | 462 | 734 | 1,196 | 316 |
| Total | | 14,465,112.62 | 12,407,452.86 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Descripción del proyecto: Es un edificio de 2 niveles conformado por 3 áreas principales: el instituto de investigación y desarrollo educativo (IIDENAY), el centro de innovación y transferencia de tecnología (CENT2) y al centro un área de uso común; el instituto de investigación y desarrollo educativo cuenta con 14 cubículos, vestíbulo, núcleo de baños, escalera, área de espera y área administrativa, en planta alta se ubican 16 espacios para el área de servicios ambientales, sala magna y núcleo de baños. El centro de innovación y transferencia de tecnología en planta baja se ubican 4 laboratorios, área de capacitación núcleo de baños área de descanso, área administrativa, control de ingreso, en planta alta se ubicaran 5 laboratorios, área administrativa, núcleo de baños. En el área de uso común se ubica una biblioteca para 60 personas, un auditorio para 300 personas área de exposiciones y escalera con elevador. (1a. Etapa)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

NOTA:
 COMO SE HA INFORMADO EN LOS TRIMESTRES ANTERIORES, ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA EN USO, AUN CUANDO FALTA POR CUBRIR EL FINQUIETO DE LA OBRA, ESTO DEBIDO A QUE LA UNIVERSIDAD HA REPORTADO A LA SOP DEL GOB. DEL ESTADO ANOMALIAS EN LA CONSTRUCCION, MISMAS QUE A SU VEZ SE LE HAN NOTIFICADO AL CONTRATISTA, SIN QUE A LA FECHA SE HAYAN ATENDIDO, POR LO QUE LA SOP INICIARA LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES. POR LO ANTES MENCIONADO SEGUIMOS A LA ESPERA DEL FINQUIETO DE LA OBRA Y POSTERIORMENTE EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION.

FOTOS DE OBRA



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Obras a realizar con los recursos asignados

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013

INFORME AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016.

| | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|---|--|--|
| Información General de la Institución | | Responsable Institucional de: | Unidad de Desarrollo Institucional | | Obras y |
| Nombre de la institución: | | Nombre | MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN. | | ARQ. ERNESTO |
| Universidad Autónoma de Nayarit | | Cargo | Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional | | Encargado de la Unidad de |
| Entidad federativa: | | Teléfono | 3112118800 ext. 8786 | | 311-211-88-05 |
| Nayarit | | Correo electrónico | udi@uan.edu.mx aldoeverdín@hotmail.com | | er0407@hotmail.com |
| ClaveInst 911 18MSU0019M | | | | | |

| Prioridad | DATOS GENERALES DE LA OBRA | | | | | NÚMERO DE BENEFICIADOS | | | | Calendario de ejecución | | SEDE DE LA OBRA | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|------------------------|-----------|-------|------------|-------------------------|------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|--|
| | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | MONTO TOTAL (pesos s/ctvs.) | Monto ejercido (pesos s/ctvs.) | No. de m2 | Avance físico | ALUMNOS | | | | Fecha de Inicio | Fecha de término | Nombre de la Escuela | Municipio | Localidad, Población o Ciudad | Código Postal | Dirección Posta | |
| | | | | | | Femenino | Masculino | Total | Profesores | Programada | Programada | | | | | | |
| 1 | EDIFICIO EN TRES NIVELES PARA AULAS CONTIENE: AULAS, LABORATORIO, BIBLIOTECA, NUCLEO DE BAÑOS HOMBRES MUJERES PASILLOS ESCALERAS. Mejoramiento de la Infraestructura Física de Educación Media Superior. UNIDAD ACADÉMICA PREPARATORIA NO. 13 EDIFICIO 1. | 12,114,460.07 | 57,680.00 | | 0.00 | | | | | | | UNA VEZ QUE SE HAYA LICITADO Y ADJUDICADO LA OBRA SE ACTUALIZARA ESTOS CAMPOS | UNIDAD ACADÉMICA PREPARATORIA NO. 13 | TEPIC | TEPIC | 63000 | |
| Total Autorizado | | 12,114,160.07 | 57,680.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |

NOTA:

El Patronato Administrador del impuesto Especial destinado a la Universidad, logro concluir la obra al 100% solo con recursos del mismo. Por tal motivo los recursos con los que cuenta la Universidad provenientes del FAM 2013 no han sido ejercidos y en espera de la planeación para su aplicación.

FOTOS INICIALES



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v.

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM:
 Fecha de elaboración del Documento:

2015
INFORME AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016.

| Información General de la Institución | | Responsable Institucional de: | Planeación | | Obras y Mantenimiento | |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|--|
| Nombre de la institución: | | Nombre | M.A. Pedro Arriero Casillas | | Arq. Ernesto Navarrete Mendez | |
| Universidad Autónoma de Nayarit | | Cargo | Director de la Unidad de Desarrollo Institucional | | Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria | |
| Entidad federativa: | | Teléfono | 311-2-11-88-00 ext 8786 | | 311- 2-11-88-05 | |
| Nayarit | | Correo electrónico | arriape@hotmail.com | | er0407@hotmail.com | |
| Clavelinst 911 | | | | | | |

| Prioridad | DATOS GENERALES DE LA OBRA | | | | | JUSTIFICACIÓN | | | | | | | | | | NÚMERO DE BENEFICIADOS | | | Calendario de ejecución | | Número total de alumnos de la DES | Localidad, Población o Ciudad | Municipio | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|----|---|--|----------------------|-----------------------|--|--------------------------|--|---|---|---|------------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|---|-----------|------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|----------|-----------|----------|----------|--|--|--|--|
| | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.) | MONTO EJERCIDO (pesos s/ctvs.) | No. de m2 | Avance físico | Obra de continuidad | | Obra de continuidad apoyada con otro Fondo | | Cobertura de la obra | | | | | | Justificación en el ProDES o en el ProGES | Cuenta con el estudio de mecánica de suelos | Se incluyen planos arquitectónicos | Alumnos | | | | | Profesores | Fecha de Inicio Programada | Fecha de término Programada | | | | | | | | | |
| | | | | | | SI | NO | Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM | Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts) | Nombre del Fondo | Monto (pesos s/cents) | Transversal (beneficia a más de una DES) | Beneficia solo a una DES | Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura | Programas Educativos de PA/LIC que se benefician | | | | Beneficia a alumnos de Posgrado | Programas Educativos de Posgrado que se benefician | | | | | | | Beneficia a la Gestión | Femenino | Masculino | Total | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mantenimiento de la Construcción de la Segunda Etapa del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades | 200,000 | 157,603 | 6,683 | 80.00 | | | | | | | | | SI | 7 PROGRAMAS PUERCULTURA (PA), CIENCIA POLITICA, COMUNICACION Y MEDIOS, FILOSOFIA, CIENCIAS DE LA EDUCACION, PSICOLOGIA, LINGÜISTICA APLICADA. | | | | SI | 2 LINGÜISTICA APLICADA Y EDUCACION. | SI | ProGES Proyecto 4.4 Infraestructura pagina 85 | | | | 674 | 1220 | 1894 | | 18/07/16 | 25/07/16 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total | 200,000.00 | 157,603.40 | 6,683.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

El día 5 de Septiembre se emitió el cheque no. 02 por un importe de \$42,396.60 como pago del complemento a los trabajos realizados en el Edificio de Sociales y Humanidades, con cargo a los recursos FAM 2015 de Superior. En este sentido, me permito solicitar se nos indique que procede para concluir con este ejercicio.

