

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE
(cifras en pesos y

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios |
|---|--|----------------------|-----------|--------|--------------------|-------------------|-----------|--------------------|--|------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 18-NAYARIT RECURSO 2009 | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES 1 REGISTROS | | | | | | | | | | | |
| | FAM | | | | | | | | | | |
| INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | |
| 81139 | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMICA (CAMPUS BAHIA DE BANDERAS) SEGUNDA ETAPA OBRA NEGRA Y ACABADOS EN EL EDIFICIO FAM 2009-2 | 20-BAHIA DE BANDERAS | BUCERIAS | URBANO | FAM 2009-2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION SUPERIOR | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT | |

ANEXO III
 APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 porcentajes sin incluir decimales)

| Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|---|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
| | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24 |
| | 9,755,000 | 9,755,000 | 9,755,000 | 6,439,110 | 66.0% | 0 | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ESCUELA | | | | |
| | 9,755,000 | 9,755,000 | 9,755,000 | 6,439,110 | 66.0% | 0 | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LA OBRA FUE ENTREGADA A LA UNIVERSIDAD CON FECHA JUNIO 16 DEL 2011. |