



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE NAYARIT

Tepic, Nayarit, Julio 13 del 2012.

Oficio No. RUAN/477/2012.

Asunto: Remisión Informes.

M. EN C. JORGE LUIS GUEVARA REYNAGA
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PRESENTE.

Por medio del presente me permito informar sobre el Avance de las Obras apoyadas a través de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, correspondiente a los ejercicios fiscales 2007, 2009, 2010, 2011 y 2012, me permito enviar a usted los formatos que ustedes nos hicieron llegar vía correo electrónico debidamente requisitados; cabe señalar que esta información ya fue enviada por correo electrónico como se nos indico en su momento a la Mtra. Rocío Chávez; formalizando por esta vía la entrega de la información requerida.

Se anexa:

1.- CD que incluye reporte de avances de infraestructura física del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2007, 2009, 2010, 2011 y 2012 correspondiente al 2do. Trimestre 2012.

Sin más por el momento y en espera de cualquier comentario al respecto, me despido de usted quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"


C.P. JUAN LOPEZ SALAZAR
RECTOR



C.c.p.- Dra. Sonia Reynaga Obregón.- Directora General de Educación Superior Universitaria
C.c.p.- Cp. Marcela Luna López.- Sra. De Finanzas de la UAN
C.c.p.- Archivo.



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2007

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2007

Fecha de elaboración del Documento: INFORME SEGUNDO TRIMESTRE 2012 JULIO 13 DEL 2012

Información General	Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional	Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Nayarit	Nombre	JOSE OCAMPO GALINDO		
	Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional		
Entidad federativa:	Teléfono	3112118800 ext. 8786		
Nayarit	Correo electrónico	udi@uan.edu.mx		
Clavelnst 911				
18MSU0019M				

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN																
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos		
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado					Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión
1	Construir la Segunda Etapa del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades	12,000,000	0.00	0.00	0.00	X		AÑOS: 2002, 2003 Y 2005	18'500,00.00; 15'701,215.91 Y 3'100,000.00	N/A	0.00		X	X	7 PROGRAMAS PUERICULTURA (PA), CIENCIA POLITICA, COMUNICACIÓN Y MEDIOS, FILOSOFIA, CIENCIAS DE LA	SI	2 LINGÜÍSTICA APLICADA Y EDUCACION.	SI	ProGES Proyecto Infraestructura pagina 2			
	Total	12,000,000.00		0.00																		

EL DIA 30 DE MARZO DEL PRESENTE, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT, ENVIO EL PROYECTO FINAL A LA UNIVERSIDAD PARA SU VALIDACION .
UNA VEZ CONCLUIDO ESTE TRAMITE, OBRAS PUBLICAS PROCEDERA CON EL PROCESO DE LICITACION.

NÚMERO DE BENEFICIADOS			Profesores	Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE EJECUCIÓN				SEDE DE LA OBRA										Derrama económica			MANTE
Alumnos					Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	M2	
Femenino	Masculino	Total			Programada	Programada	Programada			Número	Nombre							Monto	Número			
674	1,220	1,894	200.00	3320					TEPIC	TEPIC	529 Gestión	Área de Ciencias Sociales y Humanidades	Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades	Ciudad de la Cultura "Amado Nervo"	X					N/A		
674	1,220	1,894	200	3,320											X					0.00		

MANTENIMIENTO		CONSTRUCCIÓN																																		
Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales		
	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.)		
N/A																																				
	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00

[illegible]

AMPLIACIÓN																									
Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales		
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.)
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		0	0.00	0.00

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2009

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2009

Fecha de elaboración del Documento:

INFORME SEGUNDO TRIMESTRE 2012 JULIO 13 DEL 2012

Información General	Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Nayarit	Nombre	JOSE OCAMPO GALINDO			
	Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional			
Entidad federativa:	Teléfono	3112118800 ext. 8786			
Nayarit	Correo electrónico	udi@uan.edu.mx			
ClaveInst 911					
18MSU0019M					

[illegible]

1 CUCSH

LA UNIVERSIDAD REVISÓ EL PROYECTO (PRESUPUESTO) ENVIADO POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS PARA SU VALIDACIÓN ENCONTRÁNDOSE ALGUNAS INCONSISTENCIAS EN EL PRESUPUESTO MOTIVADO POR EL CUAL SE TUVO QUE CORREGIR POR PARTE DE LA MISMA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS AFECTANDO CON ESTO EL PROCESO DE LICITACIÓN, SIENDO COMPROMISO POR PARTE DE LA MISMA SECRETARÍA PUBLICAR LA LICITACIÓN LA SEGUNDA SEMANA DEL MES DE JULIO DEL 2012.

2 BAHIA DE BANDERAS

La obra fue entregada por la secretaria de obras publicas a la Uan el dia 16 de juni del 2011

[illegible]

5mca		MANTENIMIENTO		CONSTRUCCIÓN																																	
Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubiculos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Total	
			Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2		
	N/A	N/A	27	1,597			6	173	20	336					1	108											3	708	4	163	5	397		84	4,070		
	N/A	N/A	18	926					44	515					4	109	13	92					1	147				4	1,667	9	111	6		66	3,242		
	0.00	0.00	45	2,523.00	0	0.00	6	173.00	64	851.00	0	0.00	0	0.00	5	217.00	13	92.00	0	0.00	0	0.00	1	147.00	0	0.00	0	0.00	7	#####	13	274.00	11	397.00		150	7,312.00

[illegible]

[illegible]

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2010

Fecha de elaboración del Documento: INFORME SEGUNDO TRIMESTRE 2012 JULIO 13 DEL 2012

Información General	Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Nayarit	Nombre	JOSE OCAMPO GALINDO			
	Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional			
	Teléfono	3112118800 ext. 8786			
Entidad federativa:					
Nayarit	Correo electrónico	udi@uan.edu.mx			
Clavelnst 911					
18MSU0019M					

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN																
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad				Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra							Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión				
1	Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Segunda Etapa	8,581,229	0.00	4,070.00	0.00	X		AÑOS: 2002, 2003, 2005, 2007 y 2009.	18'500,00.00; 15'701,215.91; 3'100,000.00 12'000,000.00; 9'755,000.00	N/A	0.00		X	X	7.00	X	2.00	SI	ProGES Proyecto Infraestructura pagina 2			
2	Construcción de la Unidad Académica (campus Bahía de Banderas. Edificio de Aulas. Segunda Etapa	8,581,229	0.00	3,242.00	0.00	X		AÑO: 2009	9,755,000.00	PATRONATO ADMINISTRADO R DEL IMPUESTO A LA UAN; FONREGION	15,698,918.78		X		1.00							
	Total	17,162,457.00		7,312.00																		

1 CUCSH
LA UNIVERSIDAD REVISO EL PROYECTO (PRESUPUESTO) ENVIADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PARA SU VALIDACION ENCONTRANDOSE ALGUNAS INCONSISTECIAS EN EL PRESUPUESTO MOTIVO POR EL CUAL SE TUVO QUE CORREGIR POR PARTE DE LA MISMA SECRETARIA DE OBRAS PBLICAS AFECTANDO CON ESTO EL PROCESO DE LICITACION, SIENDO COMPROMISO POR PARTE DE LA MISMA SECRETARIA PUBLICAR LA LICITACION LA SEGUNDA SEMANA DEL MES DE JULIO DEL 2012.

2 CAMPUS BAHIA DE BANDERAS
EL PROYECTO EJECUTIVO DEL EDIFICIO SE ENCUENTRA TERMINADO. LAS PRIORIDADES EN EL CAMPUS BAHIA CAMBIARON SE REQUIERE DE DOTAR DE SERVICIOS (POZO PROFUNDO, BARDEOS, BARDEOS, INGRESOS, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS) ANTES DE LA CONSTRUCCION DE UN SEGUNDO EDIFICIO

[illegible]

MANTENIMIENTO		CONSTRUCCIÓN																																			
M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubiculos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales		
		Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.)		
0.00	0.00	27	1,597			6	173	20	336	2	108																	3	708	4	163	5	397		66	4,070	
0.00	0.00	18	926					44	515					4	109	13	92					1	147					4	1,667	9	111			93	3,242		
0.00	0.00	45	2,523.00	0	0.00	6	173.00	64	851.00	2	108.00	0	0.00	4	109.00	13	92.00	0	0.00	0	0.00	1	147.00	0	0.00	0	0.00	7	#####	13	274.00	5	397.00		159	7,312.00	0.00

REMODELACIÓN/ADECUACIÓN																																							
Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales			Aulas/salones		Talleres	
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2		
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	

AMPLIACIÓN																															
Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales		
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.)
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		0	0.00	0.00

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2011

Fecha de elaboración del Documento:

INFORME SEGUNDO TRIMESTRE 2012 JULIO 13 DEL 2012

Información General	Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional	Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Nayarit	Nombre	JOSE OCAMPO GALINDO		
	Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional		
	Teléfono	3112118800 ext. 8786		
Entidad federativa:				
Nayarit	Correo electrónico	udi@uan.edu.mx		
Clavelnst 911				
18MSU0019M				

DATOS GENERALES DE LA OBRA						JUSTIFICACIÓN																
Prioridad	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad				Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician					Beneficia a la Gestión
1	Descripción del proyecto: Es un edificio de 2 niveles conformado por 3 áreas principales: el instituto de investigación y desarrollo educativo (IIDENAY), y el centro de innovación y transferencia de tecnología (CENIT2) y al centro un área de uso común; el instituto de investigación y desarrollo educativo cuenta con 14 cubículos, vestíbulo, núcleo de baños, escalera, área de espera y área administrativa, en planta alta se ubican 16 espacios para el área de servicios ambientales, aula magna y núcleo de baños. El centro de innovación y transferencia de tecnología en planta baja se ubican 4 laboratorios, área de capacitación núcleo de baños área de descanso, área administrativa, control de ingreso, en planta alta se ubicaran 5 laboratorios, área administrativa, núcleo de baños. En el área de uso común se ubica una biblioteca para 60 personas, un auditorio para 100 personas área de exposiciones y escalera con elevador. (1a. etapa)	16,554,265.36	7,116,170.00	4,924.00	40% DEL TOTAL DE LA OBRA. EL 18 DE JUNIO DEL 2012 LA SRIA. DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, HIZO LA ENTREGA TECNICA DE LA 1ERA		x			FONDO MIXTO CONACYT	11,400,000.00	X				X	Maestria en C. Biológico agropecuarias. Y Doctorado en C. Biológico Agropecuarias	ProGes Pág. 82		X	X	
	Total	16,554,265.36		4,924.00																		

EL DIA 18 DE JUNIO DEL 2012 SE HIZO LA ENTREGA TECNICA DE LA PRIMERA ETAPA, (CIMENTACION, ESTRUCTURA Y AZOTEA), DEL EDIFICIO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO
NOTA: EQUIVALE A UN 40% DE AVANCE FISICO DEL TOTAL DE LA OBRA.

[illegible]

Derrama económica			MANTENIMIENTO		CONSTRUCCIÓN																																			
Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales		
Monto	Número				Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.)
			0	0					10	1,844	29	900	1	280	1	207			11	257					1	57			2	35	2	457	4	238	4	649	Cafeteria, escaleras pasillos, areas de impresión	65	4,924	16,554,265.36
			0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	10	1,844.00	29	900.00	1	280.00	1	207.00	0	0.00	11	257.00	0	0.00	0	0.00	1	57.00	0	0.00	2	35.00	2	457.00	4	238.00	4	649.00		65	4,924.00	16,554,265.36

REMODELACIÓN/ADECUACIÓN																																				
Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales			
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctvs.)	
																																0	0			
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00

AMPLIACIÓN																																			
Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales		
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.)
																																0	0		
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		0	0.00	0.00

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012

Fecha de elaboración del Documento:

INFORME SEGUNDO TRIMESTRE 2012 JULIO 13 DEL 2012

Información General	Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Nayarit	Nombre	JOSE OCAMPO GALINDO			
	Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional			
Entidad federativa:	Teléfono	3112118800 ext. 8786			
Nayarit	Correo electrónico	udi@uan.edu.mx			
ClaveInst 911					
18MSU0019M					

DATOS GENERALES DE LA OBRA						JUSTIFICACIÓN															
Prioridad	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad				Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician				
1	Descripción del proyecto: Es un edificio de 2 niveles conformado por 3 áreas principales: el instituto de investigación y desarrollo educativo (IIDENAY), y el centro de innovación y transferencia de tecnología (CENIT2) y al centro un área de uso común; el instituto de investigación y desarrollo educativo cuenta con 14 cubículos, vestíbulo, núcleo de baños, escalera, área de espera y área administrativa, en planta alta se ubican 16 espacios para el área de servicios ambientales, aula magna y núcleo de baños. El centro de innovación y transferencia de tecnología en planta baja se ubican 4 laboratorios, área de capacitación núcleo de baños área de descanso, área administrativa, control de ingreso, en planta alta se ubicaran 5 laboratorios, área administrativa, núcleo de baños. En el área de uso común se ubica una biblioteca para 60 personas, un auditorio para 100 personas área de exposiciones y escalera con elevador. (1a. etapa)	14,465,112.62	0.00		0.00	x		2011	16,554,265.00	FONDO MIXTO CONACYT	2011 \$ 11,400,000.00	X			X	Maestria en C. Biológico agropecuarias. Y Doctorado en C. Biologico Agropecuarias		X		X	X
Total		14,465,112.62			0.00																

NOTA:
EL DIA 18 DE JUNIO DEL 2012 SE HIZO LA ENTREGA TECNICA DE LA PRIMERA ETAPA, (CIMENTACION, ESTRUCTURA Y AZOTEA), DEL EDIFICIO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO
EL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA (TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO), SE ENCUENTRA EN LA ULTIMA PARTE DE REVISION EN OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO
CON FECHA PROBABLE DE LICITACION PARA FINALES DEL MES DE JULIO

NÚMERO DE BENEFICIADOS			Profesores	Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE EJECUCIÓN			SEDE DE LA OBRA								Derrama económica			MANTENIMIENTO									
Alumnos					Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios	
Femenino	Masculino	Total			Programada	Programada	Programada			Número	Nombre							Monto	Número				Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2
		460	20					Nayarit		Tepic										0						10	1,844	
0	0	460	20	0																0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	10	#####	

CONSTRUCCIÓN																																	
Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros		Totales			Aulas/salones		Talleres		
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2		
29	900	1	280	1	207			11	257					1	57			2	35	2	457	4	238	4	649	Cafeteria, escaleras pasillos, áreas de impresión			14,465,113				
29	900.00	1	280.00	1	207.00	0	0.00	11	257.00	0	0.00	0	0.00	1	57.00	0	0.00	2	35.00	2	457.00	4	238.00	4	649.00		0	0.00	14,465,112.62	0	0.00	0	0.00

REMODELACIÓN/ADECUACIÓN																																					
Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales			Aulas/salones		Talleres		Laboratorios	
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2
																												0	0								
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

AMPLIACIÓN																													
Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas.		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales		
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.)
																											0	0	
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		0	0.00	0.00