

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>18-NAYARIT RECURSO 2011</b>											
<b>APORTACIONES FEDERALES 1 REGISTROS</b>											
	FAM										
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA</b>											
	CONSTRUCCIÓN										
96914	CONSTRUCCION DE LOS CENTROS DE INVESTIGACION: EL INSTITUTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EDUCATIVO (IIDENAY) Y EL CENTRO DE INNOVACION Y	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	FAM2011-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	-

ÍNDICE ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
		Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	16,554,265	16,554,265	16,554,265	7,116,170	43.0%	446,403	0		100.00	40.00	40.0%	
	16,554,265	16,554,265	16,554,265	7,116,170	43.0%	446,403	0	INVESTIGACIÓN	100.00	40.00	40.0%	EL DIA 18 DE JUNIO DEL 2012 SE HIZO LA ENTREGA TECNICA DE LA PRIMERA ETAPA, (CIMENTACION, ESTRUCTURA Y AZOTEA), DEL EDIFICIO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.