

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 15

Información General del Proyecto									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico
NAY09130200149165	Centro Universitario De Ciencias Sociales Y Humanidades	fam2009-01	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	
NAY09130200153569	Construccion De Launidad Academica (Campus Bahia De Banderas 2da. Etapa Obra Negra Y Acabados En El Edificio)	FAM 2009-02	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	
NAY10130100120684	Complemento De la Etapa Del Hotel Escuela	01	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	
NAY10130200153526	Centro Universitario De Ciencias Sociales Y Humanidades (Segunda Etapa)	FAM 2010-01	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	

## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública


Total: 15

Información General del Proyecto									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico
NAY09130200149165	Centro Universitario De Ciencias Sociales Y Humanidades	fam2009-01	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	
NAY10130200153595	Construccion De La Unidad Academica (Campus Bahia De Banderas Edificio De Aulas Segunda Etapa)	FAM 2010-02	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	
NAY11130200153678	Construccion De Los Centros De Investigacion: El Instituto De Investigacion Y Desarrollo Educativo (Iidenay) Y El Centro De Innovacion Y Transferencia De Tecnologia (Cenit2).	FAM 2011-01	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	
NAY12130200153728	Construccion De Los Centros De Investigacion: El Instituto De Investigacion Y Desarrollo Educativo (Iidenay) Y El Centro De Transferencia De Tecnologia (Cenit2)	FAM 2012-01	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	
NAY12130200153768	Edificio En Dos Niveles Para Aulas Contiene: Aulas, Laboratorio, Biblioteca, Nucleo De Baños Hombres Mujeres Pasillos Escaleras.	FAM 2012-02	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	
NAY13130200153793	Mantenimiento Al Edificio De La Biblioteca Central	FAM 2013-01	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	
NAY13130200154854	Mantto. Gral. Al Edificio Del Centro Universitario De Ciencias Sociales Y Humanidades.(Sanitarias, Canceleria, Pintura, Mpermeabilizacion, Aires Acondicionados, Inst. Electricas, Etc).	FAM 2013-02	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	


Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 15


Información General del Proyecto									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico
NAY09130200149165	Centro Universitario De Ciencias Sociales Y Humanidades	fam2009-01	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	
NAY13130200154905	Mantto. Gral. Al Edificio Del Centro De Autoacceso A Idiomas( Inst. Sanitarias, Electricas, Cancelerias, Puertas, Aires Acondicionados, Impermeabilizacion).	FAM 2013-03	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	
NAY13130200154971	Mantto. Al Edificio Principal De La Unidad Academica De Economia(Inst. Electricas, Sanitarias, Aires Acondicionados, Pintura, Canceleria, Red De Voz Y Datos,Etc).	FAM 2013-04	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	
NAY13130200155041	Mantto. Gral. Del Edificio No. 1 De Aulas Para Quimica. (Inst. Electricas, Sanitarias, Remocion Y Colocacion De Piso, Ventanales, Etc).	FAM 2013-05	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	
NAY13130200155101	Mantto. Gral. Del Edificio No. 2 De Aulas Para Quimica. (Inst. Electricas, Sanitarias, Remocion Y Colocacion De Piso, Ventanales, Etc).	FAM 2013-06	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	
NAY13130200155497	Edificio En Tres Niveles Para Aulas Contiene: Aulas, Laboratorio, Biblioteca, Nucleo De Baños Hombres Mujeres Pasillos Escaleras. Unidad Academica Preparatoria No. 13 Edificio 1.	FAM 2013-07	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	



					Avance Financiero						
Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	universidad autonoma de nayarit	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2009	\$9,755,000	\$9,755,000	\$9,755,000	\$3,926,531	\$3,648,364	\$3,648,364
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2009	\$9,755,000	\$9,755,000	\$9,755,000	\$2,009,355	\$0	\$0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$11,520,585	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$15,970,356	\$15,970,356
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$8,581,228	\$8,581,229	\$8,581,229	\$8,581,229	\$811,183	\$811,183



					Avance Financiero						
Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	universidad autonoma de nayarit	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2009	\$9,755,000	\$9,755,000	\$9,755,000	\$3,926,531	\$3,648,364	\$3,648,364
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$8,581,228	\$8,581,228	\$8,581,228	\$0	\$0	\$0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$16,554,265	\$16,554,265	\$16,554,265	\$16,554,265	\$0	\$0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$14,465,113	\$14,465,113	\$14,465,113	\$14,465,113	\$3,531,520	\$3,531,520
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$5,540,898	\$5,540,898	\$5,540,898	\$5,514,798	\$0	\$0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,306,160	\$1,306,160	\$1,306,160	\$0	\$0	\$0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,200,600	\$1,200,600	\$1,200,600	\$0	\$0	\$0



					Avance Financiero						
Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	universidad autonoma de nayarit	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2009	\$9,755,000	\$9,755,000	\$9,755,000	\$3,926,531	\$3,648,364	\$3,648,364
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$305,080	\$305,080	\$305,080	\$0	\$0	\$0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,267,880	\$1,267,880	\$378,686	\$0	\$0	\$0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$180,960	\$180,960	\$180,960	\$0	\$0	\$0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$180,357	\$180,357	\$180,357	\$0	\$0	\$0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$12,114,160	\$12,114,160	\$2,019,025	\$0	\$0	\$0

			Avance Físico				Observaciones
Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
\$3,648,364	37.40	\$0	Escuela	0	100.00	25.00	Financiera: / Física: EL PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO ES EN RELACION AL PROYECTO TOTAL DE LA OBRA. / Registro: LA OBRA CONTINUA EJECUTANDOSE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO DEL 95% DEL TOTAL DE LA OBRA. EN ESTE TRIMESTRE SE AGOTARON CASI EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A 2009, POR LO QUE LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES DE ESTA OBRA SERAN CON CARGO A LOS RECURSOS 2010 ASIGANDOS PARA ESTE PROYECTO, YA QUE ES UNA OBRA DE CONTINUIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Escuela	4,588	25.00	100.00	Financiera: / Física: LA SIGUIENTE ETAPA DE ESTA OBRA ESTA EN ANÁLISIS. / Registro: COMO SE HA COMENTADO EN LOS TRIMESTRES ANTERIORES, LA SIGUIENTE ETAPA DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ANALISIS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$15,970,356	79.85	\$0	Obra	0	100.00	79.85	Financiera: En construccion / Física: / Registro: En construccion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$811,183	9.45	\$0	Aula	1,894	35.00	15.00	Financiera: / Física: EL PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE LA OBRA ES EN RELACION AL PROYECTO TOTAL. / Registro: ESTA OBRA ES DE CONTINUIDAD, YA QUE CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES, MISMOS QUE EN ESTE TRIMESTRE SE HAN AGOTADO POR LO QUE SE HA INICIADO EL PAGO DE ESTIMACIONES AL CONTRATISTA CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FAM 2010, HASTA CONCLUIRLOS O QUE SE CONCLUYA LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico			Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual / Avance Acumulado	
\$3,648,364	37.40	\$0	Escuela	0	100.00 / 25.00	Financiera: / Física: EL PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO ES EN RELACION AL PROYECTO TOTAL DE LA OBRA. / Registro: LA OBRA CONTINUA EJECUTANDOSE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO DEL 95% DEL TOTAL DE LA OBRA. EN ESTE TRIMESTRE SE AGOTARON CASI EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A 2009, POR LO QUE LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES DE ESTA OBRA SERAN CON CARGO A LOS RECURSOS 2010 ASIGANDOS PARA ESTE PROYECTO, YA QUE ES UNA OBRA DE CONTINUIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Aula	4,588	35.00 / 0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA SIGUIENTE ETAPA DE ESTA OBRA ESTA EN ANALISIS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Inmueble	1,515	50.00 / 0.00	Financiera: / Física: ESTE PORCENTAJE CORRESPONDE AL AVANCE TOTAL DE LA OBRA. / Registro: LA OBRA CONTINUA CON ALGO DE RETRASO, SE CUENTA CON UN AVANCE FISICO DEL 85% EN RELACION CON ESTA ETAPA, SE ESTIMA PARA EL MES DE FEBRERO 2014 SE CONCLUYA CON ESTA ETAPA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$3,531,520	24.41	\$0	Inmueble	1,515	50.00 / 0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ES DE CONTINUIDAD, POR LO QUE EL % DE AVANCE FINANCIERO Y EL % DE AVANCE FISICO PRESENTAN DIFERENCIAS YA QUE SE VIENEN CUBRIENDO ESTIMACIONES CON RECURSOS DEL FAN 2011. SE ESTIMA QUE ESTA ETAPA CONCLUYA EN EL MES DE FEBRERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Aula	960	30.00 / 0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN SU ÚLTIMA ETAPA DE REVISIÓN EN LA UNIVERSIDAD, PARA SU POSTERIOR REMISION A LA SOP, UNA VEZ VALIDADO SE INICIARA CON EL PROCESO DE LICITACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Espacio Cultural	13,877	80.00 / 0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ANALISIS Y AJUSTES PARA SOMETERLOS A COTIZACIÓN, COMPRA Y/O ADJUDICACIÓN DE SERVICIOS SEGUN PROCEDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Indice de satisfacción	2,033	20.00 / 0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ANALISIS Y AJUSTES PARA SOMETERLOS A COTIZACIÓN, COMPRA Y/O ADJUDICACION DE SERVICIOS SEGUN PROCEDA EL CASO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



			Avance Físico				Observaciones
Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
\$3,648,364	37.40	\$0	Escuela	0	100.00	25.00	Financiera: / Física: EL PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO ES EN RELACION AL PROYECTO TOTAL DE LA OBRA. / Registro: LA OBRA CONTINUA EJECUTANDOSE SE OBSERVA UN AVANCE FISICO DEL 95% DEL TOTAL DE LA OBRA. EN ESTE TRIMESTRE SE AGOTARON CASI EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A 2009, POR LO QUE LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES DE ESTA OBRA SERAN CON CARGO A LOS RECURSOS 2010 ASIGANDOS PARA ESTE PROYECTO, YA QUE ES UNA OBRA DE CONTINUIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Indice de satisfacción	13,877	30.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ANALISIS Y AJUSTES PARA SOMETERLOS A COTIZACIÓN, COMPRA Y/O ADJUDICACION DE SERVICIOS SEGUN PROCEDA EL CASO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Indice de satisfacción	724	20.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ANALISIS Y AJUSTES PARA SOMETERLOS A COTIZACIÓN, COMPRA Y/O ADJUDICACIÓN DE SERVICIOS SEGUN PROCEDA EL CASO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Indice de satisfacción	662	50.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ANALISIS Y AJUSTES PARA SOMETERLOS A COTIZACION, COMPRA Y/O ADJUDICACIÓN DE SERVICIOS SEGUN PROCEDA EL CASO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Indice de satisfacción	662	50.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ANALISIS Y AJUSTES PARA SOMETERLOS A COTIZACIÓN, COMPRA Y/O ADJUDICACIÓN DE SERVICIOS SEGUN PROCEDA EL CASO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	0.00	\$0	Aula	1,588	5.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CON FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 LA SEP A TRAVEZ DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA NOTIFICO A LA UNIVERSIDAD LA AUTORIZACION DEL CAMBIO DE META DEL RECURSO FAM 2013 ASIGNADO PARA NIVEL MEDIO SUPERIOR, QUEDANDO CON ESTO ASIGNADOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA NO. 13 EDIFICIO 1. EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN SU ULTIMA ETAPA DE REVISION PARA SU POSTERIOR ENVIO ALA SOP PARA INICIAR EL PROCESO DE LICITACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.