

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Autorización de Infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2010-2011**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012

Fecha de elaboración del Documento:

**INFORME AL 28 DE FEBRERO DEL 2017.**

Información General		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional	Obras y Mantenimiento
Nombre de la institución:	Universidad Autónoma de Nayarit	Nombre	MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN.	ARG. ERNESTO NAVARRETE MENDEZ
Entidad federativa:	Nayarit	Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional	Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria.
ClaveInst 911	18MSU0019M	Teléfono	3112118800 ext. 8788	311-211-88-05
		Correo electrónico	uda@uan.edu.mx, aldoverdin@hotmail.com	er0407@hotmail.com

Proyecto	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN													NÚMERO DE BENEFICIADOS			CALENDARIO DE EJECUCIÓN										
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cnts.)	Monto ejercido (pesos s/cnts.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra							Justificación en el PROCES o en el PROCSES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	Número total de alumnos de la SES	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad		
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM (pesos s/cnts.)	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cnts.)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cnts.)	Transversal (beneficia a más de una SES)	Beneficia solo a una SES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado					Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Femenino								Masculino	Total
						Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM		Monto del apoyo con recursos FAM		Nombre del Fondo		Monto		Transversal		Beneficia solo a una SES					Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura		Programas Educativos de PA LIC que se benefician								Beneficia a alumnos de Posgrado	
	SOFIDO EN DOS NIVELES PARA AULAS CONTIENE: 6 AULAS, LABORATORIO, BIBLIOTECA, NUCLEO DE BAÑOS HOMBRE, MUJERES PASILLOS ESCALERA. Para la Unidad Académica Preparatoria No. 3 del municipio de Acaponeta. Mejoramiento de la infraestructura física de Educación Media Superior.	5,540,898.00	26,100.00	1,008.02	0.00													X	X	525	414	939	4					Acaponeta Nayarit.				
	<b>Total</b>	<b>5,540,898.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>1,008.02</b>	<b>0.00</b>															<b>525</b>	<b>414</b>	<b>939</b>	<b>4</b>									

NOTA:

EL PROYECTO ESTA EN ESPERA DE SU AUTORIZACION PARA SER ENVIADO AL ENTE ENCARGADO DEL PROCESO DE LICITACION, ADJUDICACION Y CONSTRUCCION.





FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM), EDUCACIÓN SUPERIOR  
Obras subvencionadas en el marco del PIFI v. 2012-2013

AÑO CORRESPONDIENTE A F.A.M.: 2013

INFORME AL 28 DE FEBRERO DEL 2017.

Información General de la Institución	Programación Institucional	Unidad de Desarrollo Institucional	Obras y Mantenimientos
Nombre de la Institución:	MIRO, ALDO A. ZEA VERGÍN	Unidad de Desarrollo Institucional	AÑO: ERNESTO NAVARRETE MENDEZ
Unidad Administrativa de Navegación:	Unidad de Desarrollo Institucional	Unidad de Desarrollo Institucional	Encargado de la Unidad de Proyecto y Obra Universitaria
Entidad Federativa:	Nayarit	Unidad de Desarrollo Institucional	Unidad de Desarrollo Institucional
Clave del PFI:	Unidad de Desarrollo Institucional	Unidad de Desarrollo Institucional	Unidad de Desarrollo Institucional

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Monto de la Obra (Miles de Pesos)	No. de lotes	Aprobación Final	Obras de Infraestructura		Obras de Mantenimiento		Obras de Rehabilitación		Obras de Ampliación		Obras de Mejora		Obras de Modernización		Obras de Rehabilitación		Obras de Ampliación		Obras de Mejora		Obras de Modernización			
					SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
					SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	RECONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	1,500,000.00	2,500																							
2	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	1,200,000.00	5,000																							
3	CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS	1,200,000.00	2,500																							
4	COMPLEJO ESCOLAR EN LA ZONA DE CIENCIAS Y HUMANIDADES	1,200,000.00	2,277																							
5	COMPLEJO ESCOLAR DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	1,200,000.00	1,435																							
6	COMPLEJO ESCOLAR DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	1,200,000.00	1,435																							
Total		6,000,000.00	16,987																							

NOTA: SE SOLICITA A CADA UNA DE LAS ÁREAS LA ACTUALIZACIÓN DE SUS PRESUPUESTOS PARA ANALIZARLOS E INICIAR CON LA PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS.





# FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

## Obras a realizar con los recursos asignados

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013

INFORME AL 28 DE FEBRERO DEL 2017.

<b>Información General de la Institución</b>		<b>Responsable Institucional de:</b>	<b>Unidad de Desarrollo Institucional</b>	
<b>Nombre de la institución:</b> Universidad Autónoma de Nayarit		Nombre	MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN.	
		Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional	
<b>Entidad federativa:</b> Nayarit		Teléfono	3112118800 ext. 8786	
<b>Clavelnst 911</b> 18MSU0019M		Correo electrónico	<a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a>	<a href="mailto:aldoverdin@hotmail.com">aldoverdin@hotmail.com</a>

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA				NÚMERO DE BENEFICIADOS				Calendario de ejecución		Nombre de la Escuela
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	ALUMNOS			Fecha de Inicio	Fecha de término	
						Femenino	Masculino	Total	Profesores	Programada	
1	EDIFICIO EN TRES NIVELES PARA AULAS CONTIENE: AULAS, LABORATORIO, BIBLIOTECA, NUCLEO DE BAÑOS HOMBRES MUJERES PASILLOS ESCALERAS. Mejoramiento de la Infraestructura Física de Educación Media Superior. UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA NO. 13 EDIFICIO 1.	12,114,460.07	57,680.00		0.00			1310		UNA VEZ QUE SE HAYA LICITADO Y ADJUDICADO LA OBRA SE ACTUALIZARA ESTOS CAMPOS	UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA NO. 13
<b>Total Autorizado</b>		<b>12,114,160.07</b>	<b>57,680.00</b>	<b>0.00</b>							

**NOTA:**

El Patronato Administrador del impuesto Especial destinado a la Universidad, logro concluir la obra al 100% solo con recursos del mismo. Por tal motivo los recursos con los que cuenta la Universidad y en espera de la planeación para su aplicación.

**FOTOS INICIALES**



<b>Obras y Mantenimiento</b>	
ARQ. ERNESTO NAVARRETE MENDEZ	
Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria.	
311-211-88-05	
<a href="mailto:er0407@hotmail.com">er0407@hotmail.com</a>	

SEDE DE LA OBRA				MANTENIMIENTO		Construcción	Remodelación/ adecuación	Ampliación	AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACAD.		
Municipio	Localidad, Población o Ciudad	Código Postal	Dirección Postal completa	M2	Monto solicitado al FAM para mantenimiento				Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.
TEPIC	TEPIC	63000							X			21	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0
				0.00	0.00				21	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0		

dad provenientes del FAM 2013 no han sido ejercidos

**FOTOS ACTUALES**





Espacios educativos													
OFICINAS DÉMICA	OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		OTROS			TOTALES			
	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado
	1		1				2			SALA DE MAESTROS Y SANITARIOS			
0	1	0	1	0	0	0	2	0			0	0	0.00



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM), EDUCACIÓN SUPERIOR  
Obras autorizadas

en el marco del PFI v. 2014-2015

AÑO CORRESPONDIENTE A F.A.M. 2014

INFORME AL 28 DE FEBRERO DEL 2017.

<b>Información General de la Institución</b>		<b>Información Institucional</b>	
Nombre de la Institución:	Unidad de Desarrollo Institucional	Nombre de la Institución:	Unidad de Desarrollo Institucional
Universidad Autónoma de Nayit	MTRD ALDO A JSA VERA	Nombre de la Institución:	ARG. ERNESTO NAVARRRE MENEZ
Dirección:	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional	Nombre de la Institución:	Encargado de la Unidad de Proyectos y Obras Universitarias
Dirección:	3112118666 ext. 5156	Nombre de la Institución:	3112118620
Dirección:	<a href="mailto:adm@uadn.mx">adm@uadn.mx</a>	Nombre de la Institución:	<a href="mailto:adm@uadn.mx">adm@uadn.mx</a>
Dirección:		Nombre de la Institución:	
Dirección:		Nombre de la Institución:	
Dirección:		Nombre de la Institución:	
Dirección:		Nombre de la Institución:	
Dirección:		Nombre de la Institución:	

CÓDIGO DE OBRAS	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	DATOS BÁSICOS DE LA OBRA				Presupuesto	Asignación	Clasificación	Activación	Ejecución	Completación	Faltante	ESTADO DE EJECUCIÓN			MONTOS DE LA OBRA		MONTOS DE LA OBRA		MONTOS DE LA OBRA		MONTOS DE LA OBRA								
		Monto (en miles de pesos)	No. de lotes	Aprobado	Monto (en miles de pesos)								Ejecución	Completación	Faltante	Monto (en miles de pesos)	Monto (en miles de pesos)	Monto (en miles de pesos)	Monto (en miles de pesos)	Monto (en miles de pesos)	Monto (en miles de pesos)	Monto (en miles de pesos)	Monto (en miles de pesos)	Monto (en miles de pesos)	Monto (en miles de pesos)	Monto (en miles de pesos)	Monto (en miles de pesos)	Monto (en miles de pesos)	Monto (en miles de pesos)	Monto (en miles de pesos)
0101	RECONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	4,800.00	1	A	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Total</b>		<b>4,800.00</b>	<b>1</b>	<b>A</b>	<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				

NOTA: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ESPERA DE SER AUTORIZADO PARA CONTINUAR CON SU EJERCICIO.











**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Solicitud de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v.**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM:

2015

Fecha de elaboración del Documento:

INFORME AL 28 DE FEBRERO DEL 2017.

<b>Información General de la Institución</b>		<b>Planeación</b>		<b>Obras y Mantenimiento</b>	
Responsable Institucional de:		M.A. Pedro Arriero Casillas		Arg. Ernesto Navarrete Mendez	
Nombre de la institución:	Nombre	M.A. Pedro Arriero Casillas		Arg. Ernesto Navarrete Mendez	
Universidad Autónoma de Nayarit	Cargo	Director de la Unidad de Desarrollo Institucional		Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria	
Entidad federativa:	Teléfono	311-2-11-88-00 ext 8786		311- 2-11-88-05	
Nayarit	Correo electrónico	<a href="mailto:amircape@hotmail.com">amircape@hotmail.com</a>		<a href="mailto:er0407@hotmail.com">er0407@hotmail.com</a>	
Clavelinst 911					

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA				JUSTIFICACIÓN												NÚMERO DE BENEFICIADOS			Calendario de ejecución									
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)	MONTO EJERCIDO (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico		Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Alumnos			Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de inicio	Fecha de término	Localidad, Población o Ciudad	Municipio	Clave de la DES			
					Si	NO	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/ctvs.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Justificación en el ProDES o en el ProGES	Cuenta con el estudio de mecánicas de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Femenino			Masculino	Total						
					Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/ctvs)	Beneficia a más de una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Justificación en el ProDES o en el ProGES	Cuenta con el estudio de mecánicas de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Femenino	Masculino	Total											
					Si	NO	Beneficia a más de una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Justificación en el ProDES o en el ProGES	Cuenta con el estudio de mecánicas de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Femenino	Masculino	Total											
Mantenimiento de la Construcción de la Segunda Etapa del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades	200,000.00	157,603.40			80%						SI	7 PROGRAMAS INGENIERIA (PA), CIENCIA POLITICA, COMUNICACIÓN Y MEDIOS, FILOSOFIA, CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, PSICOLOGIA, LINGÜISTICA APLICADA.	SI	2 LINGÜISTICA APLICADA Y EDUCACION.	SI	ProGES Proyecto 4.4 Infraestructura pagina 85			674	1220	1894	18/07/2016	25/07/2016						
<b>Total</b>	<b>200,000.00</b>	<b>157,603.40</b>	<b>0.00</b>																										

El día 5 de Septiembre se emitió el cheque no. 02 por un importe de \$42,396.60 como pago del complemento a los trabajos realizados en el Edificio de Sociales y Humanidades, con cargo a los recursos FAM 2015 de Superior. En este sentido, me permito solicitar se nos indique que procede para concluir con este ejercicio.













FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
 REPORTE DE AVANCE  
 AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016

2016

Fecha de elaboración del Documento: **INFORME AL 28 DE FEBRERO DEL 2017.**

<b>Información General de la Institución</b>		<b>Responsable Institucional de:</b>		<b>Unidad de Desarrollo Institucional</b>		<b>Obras y Mantenimiento</b>	
Nombre de la institución:		Nombre		MITRO. ALDO A. ZEA VERDIN		ARQ. ERNESTO NAVARRETE MENDEZ	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT		Cargo		DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y OBRA UNIVESITARIA	
Entidad federativa:		Teléfono		EXT. 8786		8638	
NAYARIT		Correo electrónico		udj@uan.edu.mx		er0407@hotmail.com	
Clavelnst 911							
18MSU0019M							

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA										JUSTIFICACIÓN										NÚMERO DE BENEFICIADOS										
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?		Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProGES o en el ProGES	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente Técnico	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores					
						SI	NO		SI	NO	SI	NO	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia sólo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PAULC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician					Beneficia a la Gestión	Femenino	Masculino		Total				
5	Mantenimiento de los edificios de la UAN (educación superior)	118,563.94	118,060.74		100%										X	X	UNIDAD ACADÉMICA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	X	UN PROGRAMA EDUCATIVO LOCALIZADO FUERA DE LA CAPITAL DEL ESTADO.									184	358	542	36
	<b>Total</b>	<b>118,563.94</b>																													

La federación inicio la radicación de este recurso en el mes de abril del 2016, al corte del presente se han radicado 4 ministraciones. El 29 de agosto se recibió el oficio no. 21.3/16-1027 girado por el Dr. Isaías Elizarraraz Alcazar, Director de Fortalecimiento Institucional, donde se informa del ajuste a los recursos del FAM SUPERIOR 2016 por la aportación al fideicomiso del Programa "Escuelas al CIEN", por lo que el recurso efectivamente se recibirá para el FAM SUPERIOR será de \$ 118,563.94

Por lo antes mencionado, a partir de este informe el Monto descrito en la columna MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA, cambia:  
 PRIMER ASIGNACIÓN: \$184,428.11  
 ASIGNACIÓN FINAL: \$ 118,563.94

UNA VEZ ENTREGADA EL ACTA DE LA CONCLUSIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA OBRA SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL CIERRE DEL EJERCICIO

Falta realizar un pago por \$503.20 correspondientes a los impuesto de la retención del 5 al millar por concepto de Obra pública, se realizará en el mes de marzo 2017, con esto se habrá ejercido el 100% del recurso.

Número total de alumnos de la DES	Calendario de ejecución			SEDE DE LA OBRA								MANTENIMIENTO		CONSTRUCCIÓN																																	
	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha probable de inauguración	Localidad, Población o Ciudad	Municipio	Dirección Postal	Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	M2	Monto solicitado al FAM para mantenimiento (pesos síchve.)	AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADM/IVAS		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MULTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREA:						
	Programada	Programada	Programado												Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.
1.247	dic-16	dic-16	ene-17	COMPOSTELA	COMPOSTELA	63700		Ciencias Biológico, Agropecuarias y Pesqueras	Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia	Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia				118,564																																	
													(	118,564.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	(	0.00	)





FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
REPORTE DE AVANCE  
AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016

2016  
Fecha de elaboración del **INFORME AL 28 DE FEBRERO DEL 2017.**

Información General de la institución:		Responsable Institucional	Unidad de Desarrollo Institucional	Obras y Mantenimiento
Nombre de la institución:		Nombre	MYRO ALDO A. ZEA VERDIN	ARQ. ERNESTO NAVARRETE MENDIZ
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT		Cargo	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y OBRA UNIVERSITARIA
Entidad federativa: NAYARIT		Teléfono	311 2118800	EXT. 8786
Clavehat 911 1886U001FAM		Correo electrónico	ua@uan.edu.mx	g6cyprde@unmail.com
				311 2118800
				8638

Prioridad	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN												NUMERO DE BENEFICIADOS				Calendario de ejecución			SEDE DE LA OBRA											
		MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (pesos s/cvs.)	Montos ejecutados (pesos s/cvs.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurar por s/c, Presidente de la República Municipal?	Si	No	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cvs.)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cvs.)	Transversal (Beneficia a más de una DES)	Beneficia a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciados	Programa Educativos de PA que se benefician	Beneficia alumnos de Propaganda	Programa Educativos de Propaganda que se benefician	Beneficia a la Gestión	Justificación en el PRODES o en el PRODES	Cuenta con el estudio de medidas de salud	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos	Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha probable de inauguración	Localidad Población o Ciudad	Municipio	Dirección Postal	Clave de la DES	Nombre de la DES			
	Mantenimiento de los edificios de la UAN (educación superior)	1,297,660.00	635,236.00		85%			X																	Femenino	Masculino	Total										
5	Total	1,297,660.00																										12,286		12,286							

La federación inicio la radicación de este recurso en el mes de abril del 2016, al corte del presente se han radicado 4 ministraciones. En 16 de agosto se notificó a la institución el ajuste del FAM NIVEL MEDIO SUPERIOR debido al descuento correspondiente a FAM potentado.

Por lo antes mencionado, a partir de este informe el Monto descrito en la columna MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA, cambia:  
PRIMER ASIGNACIÓN: \$2,099,159.00  
ASIGNACIÓN FINAL: \$1,281,669.00

DEL MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 481,348.83 CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO Y EL RESTO A MANTENIMIENTO DE OBRA, PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO SE ESTARÁN REALIZANDO LOS PROCESOS NECESARIOS PARA EL RESTO DEL RECURSO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE OBRA.

Durante febrero 2017 se hizo la revisión de los proyectos pendientes que se realizarán durante el mes de marzo.



