

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2007

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2007

Fecha de elaboración del Documento: **INFORME AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016.**

Información General		Responsable Institucional de:		Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:		Nombre		MTRD. ALDO A. ZEA VERDIN.		ARG. ERNESTO NAVARRETE MENDEZ	
Entidad federativa:		Cargo		Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional		Encargado de la Unidad de Proyectos y Obras Universitarias.	
Nayarit		Teléfono		3112118800 ext. 8786		311-211-88-05	
ClaveInst 911		Correo electrónico		ufi@uan.edu.mx, eldoverdin@hotmail.com		e0407@hotmail.com	
18MSU0019M							

Presupuesto	DATOS GENERALES DE LA OBRA														JUSTIFICACIÓN											NÚMERO DE BENEFICIADOS			CALENDARIO DE EJECUCIÓN								
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos ceros)	Monto ejercido (pesos ceros)	No. de m2	Averiso fisco	Obras de continuidad		Obras de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra								Justificación en el ProDES o en el ProDES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de inauguración	Funcionamiento para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Cuenta de la DES			
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos ceros)	Nombre del Fondo	Monto (pesos ceros)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y licenciatura	Programas Educación de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de PA y licenciatura	Programas Educación de PA/LIC que se benefician					Beneficia a la Gestión	Femenino	Masculino								Total	Número		Nombre		
	Construye la Segunda Etapa del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades	12,000,000	11,991,999.00	0	100% DEL TOTAL DEL PROYECTO.	X	NO	AÑOS 2003, 2003 Y 2005	18'500,00.00, 16'701,215.91 Y 3'100,000.00	NA	0.00		X	X	PROGRAMAS DE EDUCACIÓN A PAL, CIENCIA POLITICA, COMUNICACION Y MEDIOS, INGENIERIA	SI	2 LINGÜÍSTICA APLICADA Y EDUCACION	SI	ProDES Proyecto Infraestructura pagina 2	Resulta imprescindible contar con más aulas, laboratorios e talleres en el Área de Ciencias Sociales y Humanidades	Se anexa archivo digital	Se anexa archivo digital	674	1,226	1,894	200.00	3,320	17/09/2012	16/09/2015	en program	en aigro	TEPIC	17	TEPIC	208 Cuatrim		
Total		12,000,000.00	11,991,999.00	0.00																																	

1 CUCSH

NOTAS:
 COMO SE HA VENIDO INFORMANDO DESDE EL MES DE FEBRERO DE 2014, ESTA ETAPA DE ESTA OBRA, SE CONCLUYO QUEDANDO PENDIENTE EL FINQUITO DE LA OBRA, ESTO DEBIDO A OBSERVACIONES QUE HIZO LA UNIVERSIDAD SOBRE DETALLES EN LA OBRA, LOS CUALES A LA FECHA NO HAN SIDO ENTENDIDOS POR EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD HA SOLICITADO A LA SED DEL ESTADO SU INTERVENCIÓN PARA PODER LIBERAR EL FINQUITO Y TENER EL ACTA DE ENTREGA DE LA OBRA.

ES CONVENIENTE MENCIONAR QUE CON ESTE RECURSO SE CONSTRUYO LA ULTIMA ETAPA DEL PRIMER EDIFICIO Y SE DIO INICIO CON EL SEGUNDO EDIFICIO (CUCSH-2)



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010-2011

ARO CORRESPONDIENTE A FAM: 2011

Fecha de elaboración del Documento:

INFORME AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

Información General		Responsable Institucional de:		Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:		Nombre:		MTRD. ALDO A. ZEA VERDÍN.		ARO. ERNESTO NAVARRETE MENDEZ	
Universidad Autónoma de Nayarit		Cargo:		Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional		Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria.	
Entidad federativa:		Teléfono:		3112118800 ext. 8786		311-211-88-06	
Nayarit		Correo electrónico:		uzv@uan.edu.mx		er0407@hotmail.com	
Clavelnet 911							
18MSU0019M							

Proyecto	DATOS GENERALES DE LA OBRA											JUSTIFICACIÓN											NÚMERO DE BENEFICIADOS			CALENDARIO DE EJECUCIÓN						
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos síchicos)	Monto ejecutado (pesos síchicos)	No. de m2	Avance físico	Otra de continuidad		Otra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planes arquitectónicos	Alumnos			Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de inauguración	Funcionalidad para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad			
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM (pesos síchicos)	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos síchicos)	Nombre del Fondo	Monto (pesos síchicos)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/UC que se benefician					Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de posgrado que se benefician	Beneficia a la Sección								Femenino	Masculino	Total
						Otra de continuidad		Otra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra																						
<p>Descripción del proyecto: Es un edificio de 2 niveles conformado por 3 áreas principales: el Instituto de Investigación y desarrollo tecnológico (IIDT), laboratorio de innovación y transferencia de tecnología (ICTM) y el Centro de apoyo científico/instituto de investigación y desarrollo tecnológico (IIDT) con 14 cubículos, vestíbulo, núcleo de baños y escalera, área de apoyo, área administrativa, Sala planta alta se ubican 18 espacios para el área de servicios ambientales, sala magna y núcleo de baños. El centro de innovación y transferencia de tecnología en planta baja se ubican 4 laboratorios, área de capacitación núcleo de baños, área de descanso, área administrativa, control del ingreso, en planta alta se ubican 3 laboratorios, área administrativa, núcleo de baños. En el área de apoyo común se ubica una biblioteca para 60 personas, un auditorio para 100 personas, área de exposición y escalera con elevador. (La Foto)</p>																																
Total		16,554,265.96	16,515,096.30	4,924.96																												

NOTA:
 COMO SE HA INFORMADO EN LOS TRIMESTRES ANTERIORES, ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA EN USO, AUN CUANDO FALTA POR CUBRIR EL FINQUITO DE LA OBRA. ESTO DEBIDO A QUE LA UNIVERSIDAD HA REPORTADO A LA SOP DEL GOB. DEL ESTADO ANIMALAS EN LA CONSTRUCCIÓN, MISMA QUE A SU VEZ SE LE HAN NOTIFICADO AL CONTRATISTA, SIN QUE A LA FECHA SE HAYAN ATENDIDO, POR LO QUE LA SOP INICIARA LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES. POR LO ANTES MENCIONADO SEGUIMOS A LA ESPERA DEL FINQUITO DE LA OBRA Y POSTERIORMENTE EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION.

FOTOS DE OBRA



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Obras a realizar con los recursos asignados

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013

INFORME AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:		Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y	
Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Nayarit		Nombre		MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN.		ARQ. ERNESTO	
Entidad federativa: Nayarit		Cargo		Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional		Encargado de la Unidad de	
ClavelInst 911 18MSU0019M		Teléfono		3112118800 ext. 8786		311-211-88-05	
		Correo electrónico		udi@uan.edu.mx aldoverdin@hotmail.com		er0407@hotmail.com	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					NÚMERO DE BENEFICIADOS				Calendario de ejecución		SEDE DE LA OBRA					
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	ALUMNOS				Fecha de Inicio	Fecha de término	Nombre de la Escuela	Municipio	Localidad, Población o Ciudad	Código Postal	Dirección Posta	
						Femenino	Masculino	Total	Profesores	Programada	Programada						
1	EDIFICIO EN TRES NIVELES PARA AULAS CONTIENE: AULAS, LABORATORIO, BIBLIOTECA, NÚCLEO DE BAÑOS HOMBRES MUJERES PASILLOS ESCALERAS. Mejoramiento de la Infraestructura Física de Educación Media Superior. UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA NO. 13 EDIFICIO 1.	12,114,460.07	57,680.00		0.00							UNA VEZ QUE SE HAYA LICITADO Y ADJUDICADO LA OBRA SE ACTUALIZARA ESTOS CAMPOS	UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA NO. 13	TEPIC	TEPIC	63000	
Total Autorizado		12,114,460.07	57,680.00	0.00													

NOTA:

El Patronato Administrador del impuesto Especial destinado a la Universidad, logro concluir la obra al 100% solo con recursos del mismo. Por tal motivo los recursos con los que cuenta la Universidad provenientes del FAM 2013 no han sido ejercidos y en espera de la planeación para su aplicación.

FOTOS INICIALES



Mantenimiento
NAVARRETE MENDEZ
de Proyectos y Obra Universitaria.

Al completa	MANTENIMIENTO		Construcción	Remodelación o adecuación	Ampliación	Espacios educativos																		TOTALES								
	M2	Monto solicitado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)				AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		OTROS						
						Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado	
			X			21	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0		SALA DE MAESTROS Y SANITARIOS	0	0	0.00
	0.00	0.00				21	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0			0	0	0.00

FOTOS ACTUALES



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
 REPORTE DE AVANCE
 AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016

2016

Fecha de elaboración del Documento:

INFORME AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:		Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:		Nombre		MTRQ. ALDO A. ZEA VERDIN		ARQ. ERNESTO NAVARRETE MÉNDEZ	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT		Cargo		DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y OBRA UNIVESTIARIA	
Entidad federativa:		Teléfono		311 2118800 EXT. 8786		311 2118800 8638	
NAYARIT		Correo electrónico		udi@uan.edu.mx		aldoverdin@hotmail.com	
Claveinst 911						er0407@hotmail.com	
18MSU0019M							

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA										JUSTIFICACIÓN										NÚMERO DE BENEFICIALES														
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (pesos s/cvts.)	Monto ejercido (pesos s/cvts.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100% ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Alumnos															
						Si Fecha probable (Favor llenar formato adjunto)	NO	Ya fue inaugurada (Fecha y financiamiento que la inauguró)		SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cvts.)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cvts.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Justificación en el ProDES o en el ProGES	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos	Femenino	Masculino	Total						
5	Mantenimiento de los edificios de la UAN (educación superior)	184,425.00								X							X	X	TODOS LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION	X													9,603	10,399	20,002
Total		184,425.00																																	

La federación inicio la radicación de este recurso en el mes de abril del 2016, al corte del presente se han radicado 4 ministraciones. El 29 de agosto se recibió el oficio no. 21.3/16-1027 girado por el Dr. Isaias Elizarraraz Alcazar, Director de Fortalecimiento Institucional, donde se informa del ajuste a los recursos del FAM SUPERIOR 2016 por la aportación al fideicomiso del Programa "Escuelas al CIEN", por lo que el recurso efectivamente se recibirá para el FAM SUPERIOR será de \$ 118,563.94

Por lo antes mencionado, a partir de este informe el Monto descrito en la columna MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA, cambia:
 PRIMER ASIGNACIÓN: \$184,425.11
 ASIGNACIÓN FINAL: \$ 118,563.94

													REMEDIACIÓN/ADECUACIÓN																																					
AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES			AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CUBICULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADEMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MULTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES					
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto solicitado para construcción (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto solicitado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctvs.)					
									0	0.00																																				0	0.00			
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		0	0		0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0

