

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 14

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora
NAY09130200149165	Centro Universitario De Ciencias Sociales Y Humanidades	fam2009-01	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	universidad autonoma de nayarit
NAY09130200153569	Construccion De Launidad Academica (Campus Bahía De Banderas 2da. Etapa Obra Negra Y Acabados En El Edificio)	FAM 2009-02	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
NAY10130200153526	Centro Universitario De Ciencias Sociales Y Humanidades (Segunda Etapa)	FAM 2010-01	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
NAY10130200153595	Construccion De La Unidad Academica (Campus Bahía De Banderas Edificio De Aulas Segunda Etapa)	FAM 2010-02	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
NAY11130200153678	Construccion De Los Centros De Investigacion: El Instituto De Investigacion Y Desarrollo Educativo (Iidenay) Y El Centro De Innovacion Y Transferencia De Tecnologia (Cenit2).	FAM 2011-01	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
NAY12130200153728	Construccion De Los Centros De Investigacion: El Instituto De Investigacion Y Desarrollo Educativo (Iidenay) Y El Centro De Transferencia De Tecnologia (Cenit2)	FAM 2012-01	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 14

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora
NAY09130200149165	Centro Universitario De Ciencias Sociales Y Humanidades	fam2009-01	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	universidad autonoma de nayarit
NAY12130200153768	Edificio En Dos Niveles Para Aulas Contiene: Aulas, Laboratorio, Biblioteca, Nucleo De Baños Hombres Mujeres Pasillos Escaleras.Para La Unidad Académica Preparatoria No. 3 Del Municipio De Acaponeta.	FAM 2012-02	Nayarit	Acaponeta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
NAY13130200153793	Mantenimiento Al Edificio De La Biblioteca Central	FAM 2013-01	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
NAY13130200154854	Mantto. Gral. Al Edificio Del Centro Universitario De Ciencias Sociales Y Humanidades.(Sanitarias, Canceleria, Pintura, Mpermeabilizacion, Aires Acondicionados, Inst. Electricas, Etc).	FAM 2013-02	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
NAY13130200154905	Mantto. Gral. Al Edificio Del Centro De Autoacceso A Idiomas(Inst. Sanitarias, Electiricas, Cancelerias, Puertas, Aires Acondicionados, Impermeabilizacion).	FAM 2013-03	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
NAY13130200154971	Mantto. Al Edificio Principal De La Unidad Academica De Economia(Inst. Electricas, Sanitarias, Aires Acondicionados, Pintura, Canceleria, Red De Voz Y Datos,Etc).	FAM 2013-04	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
NAY13130200155041	Mantto. Gral. Del Edificio No. 1 De Aulas Para Química. (Inst. Electricas, Sanitarias, Remocion Y Colocacion De Piso, Ventanales, Etc).	FAM 2013-05	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
NAY13130200155101	Mantto. Gral. Del Edificio No. 2 De Aulas Para Química. (Inst. Electricas, Sanitarias, Remocion Y Colocacion De Piso, Ventanales, Etc).	FAM 2013-06	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
NAY13130200155497	Edificio En Tres Niveles Para Aulas Contiene: Aulas, Laboratorio, Biblioteca, Nucleo De Baños Hombres Mujeres Pasillos Escaleras. Unidad Academica Preparatoria No. 13 Edificio 1.	FAM 2013-07	Nayarit	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Fisico			Observaciones	
			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
Educación y deporte	En Ejecución	2009	\$9,755,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	#####	\$11,991,990	\$11,991,990	99.93	\$0	Escuela	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra se entrego el 10 de febrero del 2014, l a Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Nayarit, es la responsable del contrato y a la fecha no ha enviado el finiquito de obra, posterior al finiquito, se procederá a la entrega recepción formal del edificio con su respectiva acta de entrega-recepción.
Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$9,755,000	\$9,755,000	\$9,755,000	\$7,745,645	\$7,745,645	\$7,745,645	\$7,745,645	79.40	\$0	Escuela	4,588	25.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENTREGO EL 10 DE FEBRERO 2014, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS QUIEN ES LA RESPONSABLE DEL CONTRATO, A LA FECHA NO HA ENVIADO EL FINIQUITO DE OBRA. POSTERIOR AL FINIQUITO DE LA OBRA, SE PROCEDERÁ A LA ENTREGA RECEPCIÓN FORMAL DEL EDIFICIO CON SU RESPECTIVA ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$8,581,228	\$8,581,229	\$8,581,229	\$8,581,229	\$2,134,038	\$2,134,038	\$2,134,038	24.87	\$0	Aula	1,894	35.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENTREGO EL 10 DE FEBRERO 2014, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS QUIEN ES LA RESPONSABLE DEL CONTRATO, A LA FECHA NO HA ENVIADO EL FINIQUITO DE OBRA. POSTERIOR AL FINIQUITO DE LA OBRA, SE PROCEDERÁ LA ENTREGA RECEPCIÓN FORMAL DEL EDIFICIO CON SU RESPECTIVA ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN.
Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$8,581,228	\$8,581,229	\$8,581,229	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	4,588	35.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA SIGUIENTE ETAPA DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN ANÁLISIS. - LA SIGUIENTE ETAPA DE ESTA OBRA ESTA ANÁLISIS.
Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$16,554,265	\$16,554,265	\$16,554,265	\$16,554,265	#####	\$16,504,725	\$16,504,725	99.70	\$0	Inmueble	1,515	50.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA CONTINUA, SE TIENE UN AVANCE DEL 95%, AL CONTRATO SE LE HIZO UNA AMPLIACIÓN DE CONCEPTOS POR LO QUE LA OBRA DEBERÁ DE TERMINARSE A MEDIADOS DEL MES DE MAYO.
Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$14,465,113	\$14,465,113	\$14,465,113	\$14,465,113	#####	\$11,311,990	\$11,311,990	78.20	\$0	Inmueble	1,515	50.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA CONTINUA, SE TIENE UN AVANCE DEL 95%, AL CONTRATO SE LE HIZO UNA AMPLIACIÓN DE CONCEPTOS POR LO QUE LA OBRA DEBERÁ DE TERMINARSE A MEDIADOS DEL MES DE MAYO.

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
Educación y deporte	En Ejecución	2009	\$9,755,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	#####	\$11,991,990	\$11,991,990	99.93	\$0	Escuela	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra se entregó el 10 de febrero del 2014, la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Nayarit, es la responsable del contrato y a la fecha no ha enviado el finiquito de obra, posterior al finiquito, se procederá a la entrega recepción formal del edificio con su respectiva acta de entrega-recepción.
Educación	En Ejecución	2012	\$5,540,898	\$5,540,898	\$5,540,898	\$5,540,898	\$26,100	\$26,100	\$26,100	0.47	\$0	Aula	960	30.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se encuentra en su última etapa de revisión en la universidad, para su posterior remisión a la SOP, una vez validado por esta instancia se iniciará con el proceso de licitación. Es conveniente mencionar que con fecha 13 de Marzo del 2014, se recibió el oficio No. 219/14-00800, donde se le notifica a la Universidad Autónoma de Nayarit, la aceptación para que el recurso FAM 2012 para Media Superior sea ejercido en la Unidad Académica de Preparatoria No. 3 del municipio de Acaponeta, Nayarit. SISTEMA:
Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,306,160	\$1,306,160	\$1,306,160	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Cultural	13,877	80.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Cada uno de los proyectos se encuentra en etapa de análisis y ajustes para someterlos a cotización, compra y/o adjudicación de servicios según proceda el caso.
Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,200,600	\$1,200,600	\$1,200,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Indice de satisfacción	2,033	20.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Cada uno de los proyectos se encuentra en etapa de análisis y ajustes para someterlos a cotización, compra y/o adjudicación de servicios según proceda el caso.
Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$305,080	\$305,080	\$305,080	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Indice de satisfacción	13,877	30.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Cada uno de los proyectos se encuentra en etapa de análisis y ajustes para someterlos a cotización, compra y/o adjudicación de servicios según proceda el caso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,267,880	\$1,267,880	\$1,267,880	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Indice de satisfacción	724	20.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Cada uno de los proyectos se encuentra en etapa de análisis y ajustes para someterlos a cotización, compra y/o adjudicación de servicios según proceda el caso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$180,960	\$180,960	\$180,960	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Indice de satisfacción	662	50.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Cada uno de los proyectos se encuentra en etapa de análisis y ajustes para someterlos a cotización, compra y/o adjudicación de servicios según proceda el caso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$180,357	\$180,357	\$180,357	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Indice de satisfacción	662	50.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Cada uno de los proyectos se encuentra en etapa de análisis y ajustes para someterlos a cotización, compra y/o adjudicación de servicios según proceda el caso.
Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$12,114,160	\$12,114,460	\$12,114,460	\$57,680	\$57,680	\$57,680	\$57,680	0.48	\$0	Aula	1,588	5.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se encuentra en su última etapa de revisión en la universidad, para su posterior remisión a la SOP, una vez validado por esta instancia se iniciará con el proceso de licitación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.