

EJERCICIO FISCAL: 2008  
 PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE  
 ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector
	1						
	<b>18-NAYARIT RECURSO 2008</b>						
	<b>APORTACIONES FEDERALES (2 REGISTROS)</b>						
	<b>FAM</b>						
	<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA</b>						
	CONSTRUCCIÓN						
54782	CONSTRUIR EL COMPLEMENTO DEL CENTRO DE LENGUAS, PROYECTO TRANSVERSAL, CAMPUS CIUDAD DE LA CULTURA AMADO NERVO FAM2008-2	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	FAM2008-2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN
34739	CONSTRUIR EL EDIFICIO PRINCIPAL DE ECONOMIA, DES CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS FAM2008-1;	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	FAM2008-1,	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos
						Ministrado	Programado	Ejercido			
					2	3	4	5	5/3	6	7
					17,441,790	10,174,374	13,081,338	0	0%	123,545	0
EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	-	-	6,950,800	4,054,631	5,213,097	0	0%	0	0
EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	-	-	10,490,990	6,119,743	7,868,241	0	0%	123,545	0

Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
8	9	10	10/9	11
	2	0	0%	
ESCUELA	1	0	0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO PROGRAMADO SE INFORMARA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2008.
ESCUELA	1	0	0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO PROGRAMADO Y LO MINISTRADO SE VERA REFLEJADO EN EL CUARTO TRIMESTRE.