

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	18-NAYARIT RECURSO 2009										
	APORTACIONES FEDERALES 1 REGISTROS										
	FAM										
	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA										
	CONSTRUCCIÓN										
90992	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (CUSH-2) SEGUNDO EDIFICIO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	FAM 2009-1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	

ES DE RECURSOS FEDERALES
In incluir decimales)

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
		Ministrado	Programado	Ejercido								
12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	9,755,000	9,755,000	9,755,000	0	0.0%	1,268,366	0		0.00	0.00	0.0%	
	9,755,000	9,755,000	9,755,000	0	0.0%	1,268,366	0	ESCUELA	0.00	0.00	0.0%	COMO SE HA ESTADO MANIFESTANDO EN LOS INFORMES ANTERIORES SE HAN HECHO UNA SERIE DE MODIFICACIONES A LA MEMORIA DE CALCULO DEL PROYECTO, PERO AUN CON TODO Y ESTO FUE NECESARIO VOLVER HACER TODO EL CALCULO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO POR SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROVOCANDO ESTO UN GRAN ATRAZO AUNADO A LO QUE YA TRAJAMOS.