

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	18-NAYARIT RECURSO 2010										
	APORTACIONES FEDERALES 1 REGISTROS										
	FAM										
	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA										
	CONSTRUCCIÓN										
85330	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (SEGUNDA ETAPA) FAM 2010-01	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	FAM 2010-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	.

E RECURSOS FEDERALES  
 (en millones de pesos)

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
		Ministrado	Programado	Ejercido									
12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	8,581,228	8,581,228	8,581,228	0	0.0%	727,281	0			0.00	0.00	0.0%	
	8,581,228	8,581,228	8,581,228	0	0.0%	727,281	0	ESCUELA		0.00	0.00	0.0%	COMO SE HA ESTADO MANIFESTANDO EN LOS INFORMES ANTERIORES SE HAN HECHO UNA SERIE DE MODIFICACIONES A LA MEMORIA DE CALCULO DEL PROYECTO, PERO AUN CON TODO Y ESTO FUE NECESARIO VOLVER HACER TODO EL CALCULO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO POR SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROVOCANDO ESTO UN GRAN ATRAZO AUNADO A LO QUE YA TRAIAMOS.