

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18-NAYARIT RECURSO 2009							
	APORTACIONES FEDERALES 1 REGISTROS							
	FAM							
	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA							
	CONSTRUCCIÓN							
149284	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (CUSH-2) SEGUNDO EDIFICIO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	FAM 2009-1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financ
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados
10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19
				9,755,000	9,755,000	9,755,000	0	0.0%	1,975,223
COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	-	-	9,755,000	9,755,000	9,755,000	0	0.0%	1,975,223

Ejercicios Acumulados al trimestre	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
20	21	22	23	24=21/20	25
0		0.00	0.00	0.0%	
0	ESCUELA	0.00	0.00	0.0%	LA OBRA CONTINUA EJECUTANDOSE SIN CONTRATIEMPOS, EN EL MES DE OCTUBRE SE PAGO EL ANTICIPO DE OBRA Y EN EL MES DE DICIEMBRE SE HIZO EL PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA, ESTO CON RECURSOS PROVENIENTES DE OTRA FUENTE. EL PAGO DE LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES SE COMPLEMENTARA CON LOS RECURSOS DE LOS EJERCICIOS 2009 Y 2010.