

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>18-NAYARIT RECURSO 2010</b>							
	<b>APORTACIONES FEDERALES 1 REGISTROS</b>							
	<b>FAM</b>							
	<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA</b>							
	CONSTRUCCIÓN							
149354	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (SEGUNDA ETAPA) FAM 2010-01	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	FAM 2010-01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financ
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados
10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19
				8,581,228	8,581,228	8,581,228	0	0.0%	1,669,178
COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	-	-	8,581,228	8,581,228	8,581,228	0	0.0%	1,669,178

Recursos Acumulados al ejercicio	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
20	21	22	23	24=21/20	25
0		0.00	0.00	0.0%	
0	ESCUELA	0.00	0.00	0.0%	LA OBRA INICIO FORMALMENTE EL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2012, LLEVANDO HASTA EL CIERRE DE ESTE INFORME UN 20% DE AVANCE FÍSICO LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN AL FAM 2007, UNA VEZ AGOTADOS SE CONTINUARA CON EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FAM 2009 Y 2010.