

Nayarit

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones
				Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
NAY00130200149165	Centro Universitario de Ciencias Sociales Y Humanidades	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación y deporte	En Ejecución	\$9,755,000	\$9,755,000	\$9,755,000	\$6,189,374	\$3,565,626	\$3,565,626	\$3,565,626	36.55	\$0	Escuela	0	100.00	29.00	
NAY00130200153526	Centro Universitario de Ciencias Sociales Y Humanidades (Segunda Etapa)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación y deporte	En Ejecución	\$8,581,228	\$8,581,229	\$8,581,229	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	1,894	35.00	40.00	
NAY00130200153569	Construcción De La Unidad Académica (Campus Bahía De Banderas 2da. Etapa Obra Negra Y Acabados En El Edificio)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación y deporte	En Ejecución	\$9,755,000	\$9,755,000	\$9,755,000	\$2,009,355	\$7,745,645	\$7,745,645	\$7,745,645	79.40	\$0	Escuela	4,588	25.00	100.00	
NAY00130200153595	Construcción De La Unidad Académica (Campus Bahía De Banderas Edificio De Aulas Segunda Etapa)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación y deporte	En Ejecución	\$8,581,228	\$8,581,228	\$8,581,228	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	4,588	35.00	0.00	
NAY00130200153678	Construcción De Los Centros De Investigación: El Instituto De Investigación Y Desarrollo Educativo (Iidenay) Y El Centro De Innovación Y Transferencia De Tecnología (Cemit2).	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación y deporte	En Ejecución	\$16,554,265	\$16,554,265	\$16,554,265	\$115,859	\$16,438,706	\$16,438,706	\$16,438,706	99.30	\$0	Inmueble	1,515	50.00	20.00	
NAY00130200153728	Construcción De Los Centros De Investigación: El Instituto De Investigación Y Desarrollo Educativo (Iidenay) Y El Centro De Transferencia De Tecnología (Cemit2)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación y deporte	En Ejecución	\$14,465,113	\$14,465,113	\$14,465,113	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Inmueble	1,515	50.00	20.00	
NAY00130200153768	Edificio En Dos Niveles Para Aulas Contiene: Aulas, Laboratorio, Biblioteca, Núcleo De Baños Hombreres Mujeres Pasillos Escaleras.	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación y deporte	En Ejecución	\$5,540,898	\$5,540,898	\$5,540,898	\$5,514,798	\$26,100	\$26,100	\$26,100	0.47	\$0	Aula	960	30.00	0.00	
NAY00130200153793	Mantenimiento Al Edificio De La Biblioteca Central	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación y deporte	En Ejecución	\$1,306,160	\$1,306,160	\$1,306,160	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Cultural	13,877	80.00	0.00	
NAY00130200154854	Manto. Gral. Al Edificio Del Centro Universitario De Ciencias Sociales Y Humanidades (Sanitarias, Canceleria, Pintura, Impermeabilización, Aires Acondicionados, Inst. Electricas, Etc).	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación y deporte	En Ejecución	\$1,200,600	\$1,200,600	\$174,356	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Indice de satisfacción	2,033	20.00	0.00	
NAY00130200154905	Manto. Gral. Al Edificio Del Centro De Autoacceso A Idiomas (Inst. Sanitarias, Electricas, Cancelerias, Puertas, Aires Acondicionados, Impermeabilización).	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación y deporte	En Ejecución	\$305,080	\$305,080	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Indice de satisfacción	13,877	30.00	0.00	
NAY00130200154971	Manto. Al Edificio Principal De La Unidad Académica De Economía (Inst. Electricas, Sanitarias, Aires Acondicionados, Pintura, Canceleria, Red De Voz Y Datos, Etc).	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación y deporte	En Ejecución	\$1,267,880	\$1,267,880	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Indice de satisfacción	724	20.00	0.00	
NAY00130200155041	Manto. Gral. Del Edificio No. 1 De Aulas Para Química. (Inst. Electricas, Sanitarias, Remoción Y Colocación De Piso, Ventanales, Etc).	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación y deporte	En Ejecución	\$180,960	\$180,960	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Indice de satisfacción	662	50.00	0.00	
NAY00130200155101	Manto. Gral. Del Edificio No. 1 De Aulas Para Química. (Inst. Electricas, Sanitarias, Remoción Y Colocación De Piso, Ventanales, Etc).	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación y deporte	En Ejecución	\$180,357	\$180,357	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Indice de satisfacción	662	50.00	0.00	
NAY00130200155497	Edificio En Tres Niveles Para Aulas Contiene: Aulas, Laboratorio, Biblioteca, Núcleo De Baños Hombreres Mujeres Pasillos Escaleras.	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Educación y deporte	En Ejecución	\$12,114,160	\$12,114,160	\$4,038,054	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	1,588	5.00	0.00	