



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

OFICIO NO. RUAN/150 /2016.
Tepic, Nayarit, abril 15 del 2016.

DR. SALVADOR MALO ALVAREZ
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
P R E S E N T E.

Por este conducto tengo a bien hacerle llegar informe técnico- financiero de los proyectos autorizados mediante los fondos federales del ejercicio 2007, específicamente del siguiente fondo:

FONDO	PROYECTO
Fondo para Incremento de la Matrícula en Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales.	Proyecto ejecutivo edificio de aulas, laboratorios y áreas administrativas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCSA).

Cabe hacer mención que el informe corresponde al 1er. Trimestre del año 2016, conforme a los lineamientos respectivos.

Sin más por el momento, me despido de Usted, no sin antes enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"

P.D.

C.P. JUAN LÓPEZ SALAZAR
RECTOR



c.c.p.- C.P. Marcela Luna López.- Secretaria de Finanzas y Administración
c.c.p.- Archivo
JLS/MLL/lety

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/04/2016
DB/MS/AÑO

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Nayarit
Ejercicio Fiscal Reportado: 2007

Trimestre: 1er.

Fuente de financiamiento para el desarrollo del proyecto			
Federal	Estatal		No
	Si	No	

Nombre del Proyecto General: Proyecto Ejecutivo edificio de aulas, laboratorios y áreas administrativas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCSA)

Objetivo General:

Monto total del proyecto (Por fuente de financiamiento)		
Aportación Federal	Aportación Estatal	Otra / Proveedor Financiero
23,130,063.00	0.0	0.0
		Total
		23,130,063.00

No.	Objetivo Particular	Meta	Acción	Monto asignado		Monto reportado en años anteriores	Monto reportado en 2014	Monto reportado en 2015	Monto Ejercido				Monto por ejercer del monto asignado	% de Avance del monto asignado	
				Federal	Estatal				TOTAL	1er. Trimestre abril	2do Trimestre 15 Julio	3er. Trimestre 15 octubre			Total ejercido en 2016
1	Dotar de los espacios académicos y administrativos necesarios en el área de la salud para mejorar las condiciones del trabajo académico que permitan fortalecer la calidad educativa que requiere el proceso de consolidación de la Reforma Académica.	1.1 Construir el edificio de aulas, laboratorios y áreas administrativas para la Unidad Académica de QFB.	1.1.1. Realizar correspondientes para el logro de la construcción del edificio.	9,393,643.00	0.00	128,392.49	0.00	45,424.03	0.00	0.00	0.00	173,816.52	9,219,826.48	0.02	
		1.2 Construir el edificio de aulas 2 del CUCSA, que consta de 16 aulas.	1.2.1 Construcción del edificio.	8,505,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,505,022.00	0.00	
			2.1.1 Equipamiento y provisión de mobiliario escolar para aulas.	1,411,250.00	0.00	185,746.08	117,853.03	10,349.00	0.00	0.00	0.00	313,948.11	1,097,301.89	0.22	
			2.1.2 Adquisición de equipo y mobiliario para diversas áreas del edificio 1 del CUCSA	452,432.30	0.00	297,629.07	67,887.55	0.00	0.00	0.00	0.00	365,516.62	86,915.68	0.81	
2	Satisfacer las necesidades de equipo y mobiliario de los nuevos edificios del Área de Ciencias de la Salud	2.1.3 Provisión de recursos para acondicionamiento de laboratorios.	2.1.3 Provisión de recursos para acondicionamiento de laboratorios.	2,354,583.70	0.00	1,747,183.60	24,093.30	11,515.28	0.00	0.00	0.00	1,782,792.18	571,791.52	0.76	

Elaboro: Subdirección de Planeación y Evaluación/Departamento de Planeación.


2.2 Proveer de equipo y mobiliario al edificio 2 de aulas del CUCSA	2.2.1 Equipamiento y provisión de mobiliario escolar para aulas.	982,702.00	0.00	982,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,516.88	655,185.12	0.33
	2.2.2 Adquisición de equipo y mobiliario para docencia y administración.	30,430.00	0.00	30,430.00	0.00	2,500.00	11,126.00	0.00	0.00	13,626.00	16,804.00	0.45
GRAN TOTAL		23,130,063.00	0.00	23,130,063.00	2,686,468.12	212,333.88	78,414.31	0.00	0.00	2,977,216.31	20,152,846.69	0.13

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS

Metas 1.1 y 1.2: Debido a la magnitud de esta obra contó con otras fuentes de financiamiento, por tanto los recursos de este fondo están en proceso para su ejecución.

Metas 2.1 y 2.2: Con los recursos del presente fondo se continúa fortaleciendo la infraestructura educativa de los programas del área de salud.

C. P. MARCELA LUNA LÓPEZ
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



Mtro PEDRO ARRIERO CASILLAS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL



C. P. JUAN LÓPEZ SALAZAR
RECTOR



C. P. FRANCISCO JAVIER COBOS BARRON
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EVALUACIÓN



Nota importante:

La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original aprobado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en los trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUE TEN LA RESGARDADA PARA CUALQUIER AJUSTACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEER ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.