



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

OFICIO NO. RUAN/ 025 /2015.
Tepic, Nayarit, Enero 15 del 2015.

AU 54

DR. SALVADOR MALO ALVAREZ
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
PRESENTE.

Por este conducto tengo a bien hacerle llegar informe técnico- financiero de los proyectos autorizados mediante los fondos federales del ejercicio 2007, específicamente del siguiente fondo:

FONDO	PROYECTO
Fondo para Incremento de la Matrícula en Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales.	Proyecto ejecutivo edificio de aulas, laboratorios y áreas administrativas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCSA).

Cabe hacer mención que el informe corresponde al 4o. Trimestre del año 2014, conforme a los lineamientos respectivos.

Sin más por el momento, me despido de Usted, no sin antes enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
'POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL'



C.P. JUAN LÓPEZ SALAZAR
RECTOR



c.c.p.- C.P. Marcela Luna López.- Secretaria de Finanzas y Administración
c.c.p.- Archivo
JLS/MLL/lety



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/01/2015
BOGOTÁ

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Nayarit
Ejercicio Fiscal Reportado: 2007

Nombre del Fondo: Fondo para el incremento de la matrícula en Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales.

Nombre del Proyecto General: Proyecto Ejecutivo edificio de aulas, laboratorios y áreas administrativas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCSA)

Trimestre: 4to.

Punto de financiamiento para el desarrollo del proyecto			
Federal	No	Estatal	
		SI	No
		X	

Monto total del proyecto (Por fuente de financiamiento)		
Aportación Federal	Aportación Estatal	Otra / Producción Financiera
23,130,063.00	0.0	0.0
		Total
		23,130,063.00

No.	Objetivo Particular	Meta	Acción	Monto asignado		Monto Ejercido						% de Avance del monto asignado			
				Federal	Estatal	TOTAL	Monto reportado en años anteriores	1er. 15 de abril de 2014	2do. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4to. 15 de enero 2015		Total ejercido 2014	Total ejercido	Monto por ejercer
1	Dotar de los espacios académicos y administrativos necesarios en el área de la salud para mejorar las condiciones del trabajo académico que permitan fortalecer la calidad educativa que requiere el proceso de consolidación de la Reforma Académica.	1.1 Construir el edificio de aulas, laboratorios y áreas administrativas para la Unidad Académica de CFB 1.2 Construir el edificio de aulas 2 del CUCSA, que consta de 16 aulas.	1.1.1. Realizar las gestiones correspondientes para el logro de la construcción del edificio 1.2.1 Construcción del edificio	9,393,643.00	0.00	9,393,643.00	128,392.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,392.49	9,265,250.51	0.01
2	Satisfacer las necesidades de equipo y mobiliario de los nuevos edificios del Área de Ciencias de la Salud	2.1 Dotar de equipamiento y mobiliario a las diversas áreas del edificio 1 del CUCSA 2.2 Proveer de equipo y mobiliario al edificio 2 de aulas del CUCSA	2.1.1 Equipamiento y provisión de mobiliario escolar para aulas. 2.1.2 Adquisición de equipo y mobiliario para docencia y administración. 2.1.3 Provisión de recursos para acondicionamiento de laboratorios. 2.2.1 Equipamiento y provisión de mobiliario escolar para aulas. 2.2.2 Adquisición de equipo y mobiliario para docencia y administración.	1,411,250.00 452,432.30 2,354,583.70 982,702.00 30,430.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1,411,250.00 452,432.30 2,354,583.70 982,702.00 30,430.00	185,746.08 297,629.07 1,747,183.60 327,516.88 0.00	21,555.10 67,435.15 4,550.10 0.00 0.00	56,609.00 452.40 11,043.20 0.00 0.00	39,688.93 0.00 8,500.00 0.00 0.00	117,853.03 67,887.55 24,093.30 2,500.00 2,500.00	303,599.11 365,516.62 1,771,276.90 327,516.88 2,500.00	1,107,650.89 86,915.68 583,306.80 655,185.12 27,910.00	0.22 0.81 0.75 0.33 0.08	
GRAN TOTAL:				23,130,063.00	0.00	23,130,063.00	2,686,468.12	93,540.35	11,495.60	59,109.00	48,168.93	212,333.88	2,898,802.00	20,231,261.00	

INFORME FINANCIERO DEL EJERCICIO DE BIENES
Metas 1.1 y 1.2: Por la magnitud de esta obra fue necesario contar con otras fuentes de financiamiento, que para este caso fue FAM ramo 33 y los recursos del presente fondo. Debido a la normalidad de FAM se tuvo la necesidad de ejercerlos primeramente, por lo que los recursos del Fondo para el incremento de matrícula se ejercieron en etapas sucesivas.
Metas 2.1 y 2.2: Los programas del Área de la Salud han venido fortaleciendo su infraestructura lo que ha permitido fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.

C.P. MARCELA LUANA LOPEZ
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

C.P. PEDRO ARRIERO CASILLAS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

C.P. JUAN LÓPEZ SALAZAR
RECTOR

C.P. JAVIER COBOS B.
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EVALUACIÓN