



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

OFICIO NO. RUAN/472 /2014.
Tepic, Nayarit, Oct. 15 del 2014.

AUSE

DR. SALVADOR MALO ALVAREZ
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
PRESENTE.

Por este conducto tengo a bien hacerle llegar el informe técnico financiero de los proyectos autorizados mediante los fondos federales del ejercicio 2007, específicamente del siguiente fondo:

FONDO	PROYECTO
Fondo para Incremento de la Matrícula en Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales.	Proyecto ejecutivo edificio de aulas, laboratorios y áreas administrativas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCSA).

Cabe hacer mención que el informe corresponde al 3er. Trimestre del año 2014, conforme a los lineamientos respectivos.

Sin más por el momento, me despido de Usted, no sin antes enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE
"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"

C.P. JUAN LÓPEZ SALAZAR
RECTOR



c.c.p.- C.P. Marcela Luna López.- Secretaria de Finanzas y Administración
c.c.p.- Archivo
JLS/MLL/lety

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/10/2014
DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Nayarit

Nombre del Fondo: Fondo para el Incremento de la matrícula en Educación Superior de las Universidades públicas Estatales. Ejercicio Fiscal Reportado 2007

Nombre del Proyecto General: Proyecto ejecutivo edificio de aulas, laboratorios y áreas administrativas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCSA)

Objetivo General:

Monto total del proyecto (Por fuente de financiamiento)			
Aportación Federal	Aportación Estatal	Otra ^U Productos Financieros	Total
23,130,063.00	0.0	0.0	23,130,063.00

Trimestre	3er. Trimestre			
Fuente de financiamiento para el desarrollo del proyecto				
Federal		Estatal		
Sí	No	Sí	No	
X				

No.	Objetivo Particular	Meta	Acción	Monto asignado			Monto reportado en años anteriores	Monto reportado en 2013	Monto reportado en 2014 Trimestres				TOTAL EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado	
				Federal	Estatal	TOTAL			1o. 15 de abril	2o. 15 de Julio	3o. 15 de oct.	4o. 15 de enero de 2015				
				Total ejercido en 2014												
1	Dotar de los espacios académicos y administrativos necesarios en el área de salud para mejorar las condiciones del trabajo académico que permitan fortalecer la calidad educativa que requiere el proceso de consolidación de la Reforma Académica	1.1 Construir el edificio de aulas, laboratorios y áreas administrativas para la Unidad Académica QFB.	1.1.1 Realizar las gestiones correspondientes para el logro de la construcción del edificio.	9,393,643.00	0.00	9,393,643.00	15,912.55	112,479.94	0.00	0.00	0.00		0.00	128,392.49	9,265,250.51	0.01
			1.2 Construir el edificio de aulas 2 del CUCSA, que consta de 16 aulas.	8,505,022.00	0.00	8,505,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	8,505,022.00	0.00
2	Satisfacer las necesidades de equipo y mobiliario de los nuevos edificios del Área de Ciencias de la Salud.	2.1 Dotar de equipamiento y mobiliario a las diversas áreas del edificio 1 del CUCSA.	2.1.1. Equipamiento y provisión de mobiliario escolar para aulas.	1,411,250.00	0.00	1,411,250.00	139,386.08	46,360.00	21,555.10	0.00	56,609.00		78,164.10	263,910.18	1,147,339.82	0.19
			2.1.2 Adquisición de equipo y mobiliario para docencia y administración.	452,432.30	0.00	452,432.30	251,060.17	46,568.90	67,435.15	452.40	0.00		67,887.55	365,516.62	86,915.68	0.81
			2.1.3 Provisión de recursos para acondicionamiento de laboratorios.	2,354,583.70	0.00	2,354,583.70	1,034,532.16	712,651.00	4,550.10	11,043.20	0.00		15,593.30	1,762,776.46	591,807.24	0.75
		2.2 Proveer de equipo y mobiliario al edificio 2 de aulas del CUCSA.	2.2.1 Equipamiento y provisión de mobiliario escolar para aulas.	982,702.00	0.00	982,702.00	325,215.88	2,301.00	0.00	0.00	0.00		0.00	327,516.88	655,185.12	0.33
2.2.2 Adquisición de equipo y mobiliario para docencia y administración.	30,430.00		0.00	30,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00		2,500.00	2,500.00	27,930.00	0.08		
GRAN TOTAL				23,130,063.00	0.00	23,130,063.00	1,766,106.84	920,360.84	93,540.35	11,495.60	59,109.00		164,144.95	2,850,614.63	20,279,450.37	

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS

Metas 1.1 y 1.2: Como ya se ha informado anteriormente, esta obra contó con recursos de FAM ramo 33 y del presente fondo; pero debido a la normalidad de FAM se ejercieron primeramente, por tanto los recursos del Fondo para Incremento de matrícula se emplearán en las etapas siguientes de este proyecto.

Metas 2.1 y 2.2: La infraestructura de los programas del Area de la Salud que oferta la institución con apoyo de los recursos del presente Fondo, se ha fortalecido brindando una mejor calidad educativa.

C.P. MARCELA JUANA LÓPEZ
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

M.A. PEDRO ARRIERO CASILLAS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

C.P. JUAN LOPEZ SALAZAR
RECTOR

C.P. FRANCISCO JAVIER COBOS B.
UNIDAD DE CONTROL Y EVALUACION

Nota importante: La información proporcionada en este Formato, en la referida a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original aprobado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en los ejercicios anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al reflejado en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUE LA REGIMENARIA PARA CULQUIER ACLARACIONES A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL II CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN. LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.