



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE NAYARIT**

OFICIO NO. RUAN/ 461 /2015.
Tepic, Nayarit, octubre 15 del 2015.

DUSE

DR. SALVADOR MALO ALVAREZ
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
P R E S E N T E.

Por este conducto tengo a bien hacerle llegar informe técnico- financiero de los proyectos autorizados mediante los fondos federales del ejercicio 2007, específicamente del siguiente fondo:

FONDO	PROYECTO
Fondo para Incremento de la Matrícula en Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales.	Proyecto ejecutivo edificio de aulas, laboratorios y áreas administrativas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCSA).

Cabe hacer mención que el informe corresponde al 3er. Trimestre del año 2015, conforme a los lineamientos respectivos.

Sin más por el momento, me despido de Usted, no sin antes enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE
"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"

C.P. JUAN LÓPEZ SALAZAR
RECTOR



c.c.p.- C.P. Marcela Luna López.- Secretaria de Finanzas y Administración
c.c.p.- Archivo
JLS/MLL/lety

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/10/2015
TIPO DE INFORME

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Nayarit

Nombre del Fondo: Fondo para el incremento de la matrícula en Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales.

Ejercicio Fiscal Reportado: 2007

Trimestre: 3ero.

Nombre del Proyecto General: Proyecto Ejecutivo edificio de aulas, laboratorios y áreas administrativas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCSA)

Fuente de financiamiento para el desarrollo del proyecto	
Federal	Extral
SI	No
X	
	SI
	No
	X

Monto total del proyecto (Por fuente de financiamiento)		Total
Aportación Estatal	Otra u Presupuestos financieros	
0.0	0.0	23,130,063.00

No.	Objetivo Particular	Meta	Acción	Monto asignado		Monto Ejercido				Total ejercido	Monto por ejercer	% de Avance del monto asignado	
				Federal	Extral	TOTAL	Monto reportado en años anteriores	Monto reportado en 2014	1er Trimestre 15 de abril				2do. Trimestre 15 de julio
1	Dotar de los espacios académicos y administrativos necesarios en el área de la salud para mejorar las condiciones del trabajo académico que permitan fortalecer la calidad educativa que requiere el proceso de consolidación de la Reforma Académica	1.1 Construir el edificio de aulas, laboratorios y áreas administrativas para la Unidad Académica de QFB. 1.2 Construir el edificio de aulas 2 del CUCSA, que consta de 16 aulas.	1.1.1. Realizar las gestiones correspondientes para el logro de la construcción del edificio. 1.2.1 Construcción del edificio.	9,395,643.00	0.00	9,395,643.00	128,392.49	0.00	45,424.03	0.00	173,816.52	9,219,826.48	0.02
2	Satisfacer las necesidades de equipo y mobiliario de los nuevos edificios del Área de Ciencias de la Salud	2.1 Dotar de equipamiento y mobiliario a las diversas áreas del edificio 1 del CUCSA 2.2 Proveer de equipo y mobiliario al edificio 2 de aulas del CUCSA	2.1.1 Equipamiento y provisión de mobiliario escolar para aulas. 2.1.2 Adquisición de equipo y mobiliario para docencia y administración. 2.1.3 Provisión de recursos para acondicionamiento de laboratorios. 2.2.1 Equipamiento y provisión de mobiliario escolar para aulas. 2.2.2 Adquisición de equipo y mobiliario para docencia y administración.	1,411,250.00	0.00	1,411,250.00	185,746.08	117,853.03	10,349.00	0.00	313,948.11	1,097,301.89	0.22
				452,432.30	0.00	452,432.30	297,629.07	67,887.55	0.00	0.00	365,516.62	86,915.68	0.81
				2,354,583.70	0.00	2,354,583.70	1,747,183.60	24,093.30	0.00	11,515.28	1,782,792.18	571,791.52	0.76
				982,702.00	0.00	982,702.00	327,516.88	0.00	0.00	0.00	327,516.88	655,185.12	0.33
				30,430.00	0.00	30,430.00	0.00	2,500.00	11,126.00	0.00	13,626.00	16,804.00	0.45
GRAN TOTAL				23,130,063.00	0.00	23,130,063.00	2,696,468.12	212,333.88	66,899.03	11,515.28	2,977,216.31	20,152,846.69	

Metas 1.1 y 1.2: Como ya se ha informado anteriormente por la magnitud de esta obra cono con recursos de FOM, recursos que fueron utilizados primeramente y los recursos del presente fondo se ejercerán posteriormente.

Metas 2.1 y 2.2 Se continua fortaleciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante equipo y mobiliario de los programas del área de la salud.

C.P. MARCELA LUISA LOPEZ
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

M.A. PEDRO ARRIERO CASILLAS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

C.P. JUAN TORAL SALAZAR
RECTOR

C.P. FLO JAVIER COBOS B.
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EVALUACIÓN

Nota importante:
La información proporcionada en este Formato, en el Informe a los sujetos, metas y acciones para el logro del objetivo general directivo, en su caso, al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original aprobado, y en su caso, al proyecto ejecutado y los recursos financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al crédito en el proyecto de elaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deberá ser acumulativo, solo deberá reflejar el gain reportado de cada periodo en particular.
CUAL SI, EL QUE LA EMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.