



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE NAYARIT**

OFICIO NO. RUAN/347 /2015.
Tepic, Nayarit, julio 15 del 2015.

Acuse

DR. SALVADOR MALO ALVAREZ
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
P R E S E N T E.

Por este conducto tengo a bien hacerle llegar informe técnico- financiero de los proyectos autorizados mediante los fondos federales del ejercicio 2007, específicamente del siguiente fondo:

FONDO	PROYECTO
Fondo para Incremento de la Matrícula en Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales.	Proyecto ejecutivo edificio de aulas, laboratorios y áreas administrativas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCSA).

Cabe hacer mención que el informe corresponde al 2o. Trimestre del año 2015, conforme a los lineamientos respectivos.

Sin más por el momento, me despido de Usted, no sin antes enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"

P. J.
[Firma]
C.P. JUAN LÓPEZ SALAZAR
RECTOR



c.c.p.- C.P. Marcela Luna López.- Secretaria de Finanzas y Administración
c.c.p.- Archivo
JLS/MLL/lety

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/07/2015
DOMINGO

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Nayarit
Nombre del Fondo: Fondo para el incremento de la matrícula en Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales.
Ejercicio Fiscal Reportado: 2007

Trimestre: 2do.

Nombre del Proyecto General: Proyecto Ejecutivo edificio de aulas, laboratorios y áreas administrativas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCSA)

Fuente de financiamiento para el desarrollo del proyecto	
SI	No
X	
Federal	
Estatal	
SI	No
	X

Monto total del proyecto (Por fuente de financiamiento)		
Aportación Federal	Aportación Estatal	Otra ^{VI} _{Previsiones financieras}
23,130,063.00	0.0	0.0
		Total
		23,130,063.00

No.	Objetivo Particular	Meta	Acción	Monto asignado		Monto Ejercido			Monto por ejercer			% de Avance del monto asignado		
				Federal	Estatal	TOTAL	Monto reportado en años anteriores	Monto reportado en 2014	1er Trimestre 15 de abril	2do. Trimestre 15 de julio	3er. Trim. 15 diciembre		Total ejercido 2015	Monto por ejercer
1	Dotar de los espacios académicos y administrativos necesarios en el área de la salud para mejorar las condiciones del trabajo académico que permitan fortalecer la calidad educativa que requiere el proceso de consolidación de la Reforma Académica.	1.1 Construir el edificio de aulas, laboratorios y áreas administrativas para la Unidad Académica de QFB. 1.2 Construir el edificio de aulas 2 del CUCSA, que consta de 16 aulas.	1.1.1. Realizar las gestiones correspondientes para el logro de la construcción del edificio. 1.2.1 Construcción del edificio.	9,395,643.00	0.00	9,395,643.00	128,392.49	0.00	45,424.03	0.00	173,816.52	9,219,826.48	0.02	
2	Satisfacer las necesidades de equipo y mobiliario de los nuevos edificios del Área de Ciencias de la Salud	2.1 Dotar de equipamiento y mobiliario a las diversas áreas del edificio 1 del CUCSA 2.2 Proveer de equipo y mobiliario al edificio 2 de aulas del CUCSA	2.1.1 Equipamiento y provisión de mobiliario escolar para aulas. 2.1.2 Adquisición de equipo y mobiliario para docencia y administración. 2.1.3 Provisión de recursos para acondicionamiento de laboratorios. 2.2.1 Equipamiento y provisión de mobiliario escolar para aulas. 2.2.2 Adquisición de equipo y mobiliario para docencia y administración.	452,432.30	0.00	452,432.30	297,629.07	67,887.55	0.00	0.00	0.00	365,516.62	86,915.68	0.81
GRAN TOTAL				23,130,063.00	0.00	23,130,063.00	2,686,468.12	212,332.88	66,899.03	11,515.28	78,414.31	2,615,246.69	0.76	

INFORME PORFOMENTADO DEL ALCANCE DE METAS
Metas 1.1 y 1.2: Los recursos autorizados a estas metas serán utilizados en las etapas subsiguientes del presente proyecto, esto debido a que fue necesario el financiamiento de otras fuentes por ser un proyecto de gran magnitud. Estas fuentes de financiamiento fue FAM Relato 33.
Metas 2.1 y 2.2: Los recursos de este fondo ha permitido continuar fortaleciendo la infraestructura de los programas educativos del área de la salud.

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
C.P. MARCELA LUNA LÓPEZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

M.A. PEDRO ARRIERO CASILLAS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

C.P. JUAN LÓPEZ SALAZAR
RECTOR

C.P. JAVIER COBOS B.
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EVALUACIÓN