



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  
DE NAYARIT

Tepic, Nayarit; 15 de Octubre de 2016.  
RUAN/820/2016.

**DR. SALVADOR MALO ALVAREZ**  
**DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA**  
**DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR.**  
**P R E S E N T E.**

Por este conducto tengo a bien hacerle llegar informes técnico - financiero de los proyectos autorizados mediante los fondos federales del ejercicio 2009, específicamente del siguiente fondo:

| FONDO  | PROYECTOS   |
|--|---|
| Fondo para Incremento de la Matrícula en Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales. | Mantener e incrementar la matrícula universitaria a partir de la construcción de instalaciones y espacios educativos de calidad pertinentes con el entorno (Proyecto de Unidad Académica del Norte).            |
|  | Mantener e incrementar la matrícula universitaria a partir de la construcción de instalaciones y espacios educativos de calidad pertinentes con el entorno (Proyecto de Unidad Académica de Bahía de Banderas). |

Cabe hacer mención que los informes corresponden al 3er. Trimestre del año 2016, conforme a los lineamientos respectivos.

Sin más por el momento, me despido de Usted, no sin antes enviarle un cordial saludo.



**ATENTAMENTE**  
**"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"**

**M.C. JORGE IGNACIO PEÑA GONZALEZ**  
**RECTOR**



c.c.p.- M.I. Juan Francisco Gómez Cárdenas.- Secretario de Finanzas y Administración  
c.c.p.- Archivo  
JIPG/JFGC/lety.



**Rectoría**

Torre de Rectoría, 4to. Piso  
Ciudad de la Cultura "Amado Nervo"  
C.P. 63000 Tepic; Nayarit.

(311) 211-88-01  
rector@uan.edu.mx

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO  
(En Pesos)Fecha de actualización: 15/10/2016  
DD/MM/AÑO

Trimestre 3er.

| Fuente de financiamiento para el desarrollo del proyecto |    |         |    |
|--|----|---------|----|
| Federal  |    | Estatad |    |
| Si   | No | Si      | No |
| x  |    | x       |    |

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Nayarit.

Nombre del Fondo: Fondo para incremento de la Matricula en Eucación Superior de las Universidades Públicas Estatales y con apoyo solidario( Fondo irreductible de concurso).

Ejercicio  
Fiscal  
Reportado

2009

Nombre del Proyecto General: Mantener e incrementar la matricula universitaria a partir de la construcción de instalaciones y espacios educativos de calidad pertinentes con el entorno(Proyecto de la Unidad Académica de Bahía de Banderas)

Objetivo General: Ampliar y mejorar las instalaciones para incrementar la matricula actual a partir de la diversificación de la oferta educativa y de nuevos espacios universitarios conforme a los lineamientos federales, estatales e institucionales.

| Monto total del proyecto<br>(Por fuente de financiamiento) |                    |                                  |               |
|--|--------------------|----------------------------------|---------------|
| Aportación Federal   | Aportación Estatal | Otra 1/<br>Productos financieros | Total         |
| 2,739,155.73   | 7,500,000.00       | 0.0                              | 10,239,155.73 |

|            |   |  |  | Monto asignado |              |               | Monto Ejercido                     |                                    |                 |                   |                      | TOTAL EJERCIDO ACUMULADO | MONTO POR EJERCER | % de Avance del mont asignado |                        |
|------------|---|--|--|----------------|--------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| No.        | Objetivo Particular   | Meta   | Acción   | Federal        | Estatad      | TOTAL         | Monto reportado en años anteriores | Monto reportado en 2016 Trimestres |                 |                   |                      |                          |                   |                               |                        |
|            |   |  |  |                |              |               |                                    | 1o. 15 de abril                    | 2o. 15 de julio | 3o. 15 de octubre | 4o. 15 de enero 2017 |                          |                   |                               | Total ejercido en 2016 |
| 1          | Avanzar en la construcción de instalaciones educativas que permitan el incremento de matrícula, diversificando la oferta educativa y fortaleciendo las Unidades Académicas de la zona Costa -Sur del Estado de Nayarit. | 1.1 Concluir la etapa de instalaciones y acabados del primer edificio de la sede Sur de Bahía de Banderas del Estado de Nayarit. | 1.1.1 Trabajar coordinadamente con el Gobierno del Estado para la construcción del edificio 1. | 2,739,155.73   | 7,500,000.00 | 10,239,155.73 | 0.00                               | 0.00                               | 0.00            | 0.00              | 0.00                 | 0.00                     | 10,239,155.73     | 0.00                          |                        |
|            |   |  |  |                |              |               |                                    |                                    |                 |                   |                      |                          |                   |                               |                        |
|            |   |  |  |                |              |               |                                    |                                    |                 |                   |                      |                          |                   |                               |                        |
|            |   |  |  |                |              |               |                                    |                                    |                 |                   |                      |                          |                   |                               |                        |
| GRAN TOTAL |   |  |  | 2,739,155.73   | 7,500,000.00 | 10,239,155.73 | 0.00                               | 0.00                               | 0.00            | 0.00              | 0.00                 | 0.00                     | 10,239,155.73     | 0.00                          |                        |

## OBSERVACIONES GENERALES DE METAS Y/O ASPECTOS RELEVANTES QUE INFORMAR PARA EL TRIMESTRE REPORTADO.

Nota: Debido al cambio de administración central no se reporta avance de recurso; así como avance académico. La administración esta en proceso de realizar las gestiones necesarias para ejercer estos recursos.

M.I. JUAN FRANCISCO GÓMEZ CÁRDENAS  
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNMTD. ALDO ZEA VERDÍN  
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALM.C. JORGE IGNACIO PEÑA GONZALEZ  
RECTORC.P. FRANCISCO JAVIER COBOS BARRÓN  
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EVALUACIÓNNOTA:  
Constatar que los objetivos, metas, acciones y monto (s) asignado por rubros para el logro de cada objetivo general descrito, que se incluyan en este formato sean los indicados en el proyecto original apoyado, o en su caso en el proyecto ajustado, como en los informes financieros reportados trimestralmente. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de apoyo financiero suscrito. Los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, por lo que reflejarán el gasto específico de cada trimestre en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARÁ PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA TIENE QUE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO  
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/10/2016  
DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Nayarit

Nombre del Fondo: Fondo para incremento de la Matricula en Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales y con apoyo solidario (Fondo irreductible de concurso)

Ejercicio Fiscal Reportado: 2009

Trimestre: 3er.

| Fuente de financiamiento para el desarrollo del proyecto |    |         |    |
|--|----|---------|----|
| Federal  |    | Estatad |    |
| Sí   | No | Sí      | No |
| x  |    | x       |    |

Nombre del Proyecto General: Mantener e incrementar la matricula universitaria a partir de la construcción de instalaciones y espacios educativos de calidad pertinentes con el entorno (Proyecto de la Unidad Académica del Norte)

Objetivo General: Ampliar y mejorar las instalaciones para incrementar la matricula actual a partir de la diversificación de la oferta educativo y de nuevos espacios universitarios conforme a los lineamientos federales, estatales e institucionales.

| Monto total del proyecto<br>(Por fuente de financiamiento) |                    |                                  |               |
|--|--------------------|----------------------------------|---------------|
| Aportación Federal   | Aportación Estatal | Otra 1/<br>Productos financieros | Total         |
| 2,739,155.73   | 7,500,000.00       | 0.0                              | 10,239,155.73 |

|            |   |  |  | Monto asignado |              |               | Monto Ejercido                     |                                    |                 |                   |                      | TOTAL EJERCIDO ACUMULADO | MONTO POR EJERCER | % de Avance del monto asignado |                        |
|------------|---|--|--|----------------|--------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|
| No.        | Objetivo Particular   | Meta   | Acción   | Federal        | Estatad      | TOTAL         | Monto reportado en años anteriores | Monto reportado en 2016 Trimestres |                 |                   |                      |                          |                   |                                |                        |
|            |   |  |  |                |              |               |                                    | 1o. 15 de abril                    | 2o. 15 de julio | 3o. 15 de octubre | 4o. 15 de enero 2017 |                          |                   |                                | Total ejercido en 2016 |
| 1          | Avanzar en la construcción de instalaciones educativas que permitan el incremento de matrícula, diversificando la oferta educativa y fortaleciendo la Unidad Académica del Norte del Estado de Nayarit. | 1.1 Construir otras 3 etapas: dos edificios y un estacionamiento de la Unidad Académica del Norte. | 1.1.1 Trabajar coordinadamente con el Gobierno del Estado para la construcción de las tres etapas. | 2,739,155.73   | 7,500,000.00 | 10,239,155.73 | 0.00                               | 0.00                               | 0.00            | 0.00              | 0.00                 | 0.00                     | 2,739,155.73      | 0.00                           |                        |
| GRAN TOTAL |   |  |  | 2,739,155.73   | 7,500,000.00 | 10,239,155.73 | 0.00                               | 0.00                               | 0.00            | 0.00              | 0.00                 | 0.00                     | 2,739,155.73      |                                |                        |

OBSERVACIONES GENERALES DE METAS Y/O ASPECTOS RELEVANTES QUE INFORMAR PARA EL TRIMESTRE REPORTADO.

Nota: Debido al cambio de administración central no se reporta avance de recurso ; así como avance académico. La administración esta en proceso de realizar las gestiones necesarias para ejercer estos recursos.

M.I. JUAN FRANCISCO GÓMEZ CÁRDENAS  
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Mtro. ALDO ZEA VERDÍN  
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

M.C. JORGE IGNACIO PEÑA GONZALEZ  
RECTOR

C.P. FRANCISCO JAVIER COBOS BARRÓN  
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EVALUACIÓN

NOTA: Constatar que los objetivos, metas, acciones y monto (s) asignado por rubros para el logro de cada objetivo general descrito, que se incluyan en este formato sean los indicados en el proyecto original apoyado, o en su caso en el proyecto ajustado, como en los informes financieros reportados trimestralmente. Asimismo el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de apoyo financiero suscrito. Los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, por lo que reflejaran el gasto específico de cada trimestre en particular.