



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE NAYARIT

OFICIO NO. RUAN/ 470 /2015.
Tepic, Nayarit, octubre 15 del 2015.


DR. SALVADOR MALO ALVAREZ
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
P R E S E N T E.

Por este conducto tengo a bien hacerle llegar informes técnico - financiero de los proyectos autorizados mediante los fondos federales del ejercicio 2009, específicamente del siguiente fondo:

FONDO	PROYECTOS
Fondo para Incremento de la Matrícula en Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales.	Mantener e incrementar la matrícula universitaria a partir de la construcción de instalaciones y espacios educativos de calidad pertinentes con el entorno (Proyecto de Unidad Académica del Norte).
	Mantener e incrementar la matrícula universitaria a partir de la construcción de instalaciones y espacios educativos de calidad pertinentes con el entorno (Proyecto de Unidad Académica de Bahía de Banderas).

Cabe hacer mención que los informes corresponden al 3er. Trimestre del año 2015, conforme a los lineamientos respectivos.

Sin más por el momento, me despido de Usted, no sin antes enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE
"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"

C.P. JUAN LÓPEZ SALAZAR
RECTOR



c.c.p.- C.P. Marcela Luna López.- Secretaria de Finanzas y Administración
c.c.p.- Archivo
JLS/MLL/lety.

Fecha de actualización: 15/10/2015
EDOMEX/ASU

Trimestre: 3er.

Fuente de financiamiento para el desarrollo del proyecto			
	Federal		Estatal
	Si	No	
	X		

- 3 Formato Informe Financiero 1 -

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Nayarit

Nombre del Fondo: Fondo para incremento de la Matrícula en Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales y con apoyo solidario
(Fondo irreductible de concurso)

Ejercicio Fiscal Reportado: 2009

Nombre del Proyecto General: Mantener e incrementar la matrícula universitaria a partir de la construcción de instalaciones y espacios educativos de calidad pertinentes con el entorno (Proyecto de la Unidad Académica del Norte)

Objetivo General: Ampliar y mejorar las instalaciones para incrementar la matrícula actual a partir de la diversificación de la oferta educativa y de nuevos espacios universitarios conforme a los lineamientos federales, estatales e institucionales.

Monto total del proyecto (Por fuente de financiamiento)			
Aportación Federal	Aportación Estatal	Otra ^{1/} Productos financieros	Total
2,739,155.73	7,500,000.00	0.0	10,239,155.73

No.	Objetivo Particular	Meta	Acción	Monto asignado		Monto reportado en años anteriores (2009-2014)	Monto reportado en 2015				Total ejercido en 2015	Monto por ejercer	% de Avance del monto asignado	
				Federal	Estatal		TOTAL	Trimestres						
								1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre				4o. 15 de enero de 2016
1	Avanzar en la construcción de instalaciones educativas que permitan el incremento de matrícula, diversificando la oferta educativa y fortaleciendo la Unidad Académica del Norte del Estado de Nayarit.	1.1 Construir otras 3 etapas: dos edificios y un estacionamiento de la Unidad Académica del Norte.	1.1.1 Trabajar coordinadamente con el Gobierno del Estado para la construcción de las tres etapas.	2,739,155.73	7,500,000.00	10,239,155.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,739,155.73	0.00	

INFORME FINANCIERIZADO DEL ALCANCE DE METAS

Meta 1.1: Esta obra debido a que consta de varias etapas, contó con recursos de Gobierno del Estado (FONREGIÓN), recursos que se utilizarán primeramente debido a su normatividad. Los recursos de este Fondo se emplearán en las etapas siguientes.

C.P. MARCELA LUNA LÓPEZ
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

MTRO. PEDRO ARRIERO CASILLAS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

C.P. JUAN LÓPEZ SALAZAR
RECTOR

C.P. FRANCISCO JAVIER COBOS BARRÓN
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EVALUACIÓN

Nota importante:
La información contenida en este formato y la documentación fuente, son responsabilidad de la institución que es la responsable de la información que se proporciona a la institución. La información que se proporciona a la institución, la cual, al igual que la información que se proporciona a la institución, debe ser consistente con el proyecto original aprobado, o en su caso, al proyecto original aprobado en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUE ES LA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN QUE SE PROPORCIONA A LA INSTITUCIÓN. LA INFORMACIÓN QUE SE PROPORCIONA A LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA INFORMACIÓN QUE SE PROPORCIONA A LA INSTITUCIÓN, DEBE SER CONSISTENTE CON EL PROYECTO ORIGINAL APROBADO, O EN SU CASO, AL PROYECTO ORIGINAL APROBADO EN TRIMESTRES ANTERIORES. ASIMISMO, EL MONTO ASIGNADO DEBERÁ CORRESPONDER AL REFERIDO EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN.

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/10/2015
PERSONAS

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Nayarit.

Nombre del Fondo: Fondo para incremento de la Matrícula en Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales y con apoyo solidario(Fondo Irreductible de concurso), Ejercicio Fiscal 2009

Nombre del Proyecto General: Mantener e incrementar la matrícula universitaria a partir de la construcción de instalaciones y espacios educativos de calidad pertinentes con el entorno(Proyecto de la Unidad Académica de Bahía de Banderas)

Objetivo General: Ampliar y mejorar las instalaciones para incrementar la matrícula actual a partir de la diversificación de la oferta educativa y de nuevos espacios universitarios conforme a los lineamientos federales, estatales e institucionales.

Monto total del proyecto (por fuente de financiamiento)		
Aportación Federal	Aportación Estatal	Otra 1/ Proyectos financieros
2,739,155.73	7,500,000.00	0.0
		Total
		10,239,155.73

No.	Objetivo Particular	Meta	Acción	Monto asignado		Monto reportado en años anteriores (2009-2014)	Monto Ejercido					TOTAL EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto del monto asignado
				Federal	Estatal		TOTAL	Monto reportado en 2015						
								1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2016			
1	Avanzar en la construcción de instalaciones educativas que permitan el incremento de matrícula, diversificando la oferta educativa y fortaleciendo las Unidades Académicas de la zona Costa-Sur del Estado de Nayarit.	1.1 Concluir la etapa de instalaciones y acabados del primer edificio de la sede Sur de Bahía de Banderas del Estado de Nayarit.	1.1.1 Trabajar coordinadamente con el Gobierno del Estado para la construcción del edificio 1.	2,739,155.73	7,500,000.00	10,239,155.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,739,155.73	0.00

INFORME POR INCREMENTO DEL ALCANCE DE METAS

Meta 1.1 : Debido a que este proyecto comprende varias etapas fue necesario contar con otras fuentes de financiamiento, siendo Gobierno del Estado (FONREGIÓN) y el Patronato Administrador del Impuesto Especial para la UAN. Por lo que los recursos del presente fondo que se informa se ejercerán en las siguientes etapas del proyecto, esto debido a la normatividad de las fuentes antes indicadas fue necesario ejercer esos recursos primeramente.

C.P. MARCELA LUNA LÓPEZ
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

MRO. PEDRO ARRIERO CASILLAS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

C.P. JUAN LÓPEZ SALAZAR
RECTOR

C.P. FRANCISCO JAVIER COBOS BARRÓN
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EVALUACIÓN

Nota importante:
La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como el monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, y en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al reportado en el Cuadro de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben exceder el monto reportado en el primer trimestre.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ENVIÓ A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO LA INFORMACIÓN QUE SE ENVIÓ A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP, ENTRE OTROS, ESTÁ SUJETA A VERIFICACIÓN POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.